

„AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE“
S A R A J E V O

I Z V J E Š T A J
O POSLOVANJU „AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE“ SARAJEVO
ZA 2010. GODINU

SARAJEVO, FEBRUARA 2011. GODINE

S A D R Ź A J

	S t r a n a
UVOD -----	3
I – OSTVARENI PRIHODI -----	4
1. Opća vodna naknada -----	6
2. Posebne vodne naknade -----	6
3. Ostali izvori prihoda -----	7
4. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine -----	8
5. Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH -----	8
6. Amortizacija -----	8
II – RASHODI – USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA -----	9
1. Ostvareni rashodi-----	9
2. Pregled realizacije Plana i Finansijskog plana za 2010. godinu -----	10
3. Izvršenje planiranih radova i aktivnosti u 2010. godini -----	24
A. Upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save -----	24
B. Tekuća i investiciona ulaganja u vodne objekte -----	28
C. Drugi poslovi i zadaci iz nadležnosti Agencije -----	30
D. Troškovi rada i poslovanja Agencije -----	31
E. Prenesene obaveze i zadaci iz 2009.godine -----	32
F. Sredstva rezerve-----	32
III – OSTALI PODACI O POSLOVANJU AGENCIJE -----	33
1. Imovina, obaveze i potraživanja -----	33
1.1. Stalna sredstva -----	33
1.2. Sitan inventar -----	34
1.3. Novčana sredstva -----	34
1.4. Udjeli u kapitalu drugih pravnih lica -----	35
1.5. Obaveze i potraživanja -----	35
1.6. Zaštitni vodoprivredni objekti -----	36

U V O D

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je u skladu sa odredbama Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06). Nakon dobijanja saglasnosti na Statut Agencije od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) i drugih potrebnih preduslova registrirana je Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-07-003968 i otpočela sa radom i poslovanjem 01.01.2008. godine. Agencija je federalna javna ustanova i posluje u skladu sa propisima koji reguliraju javne ustanove i Zakonom o vodama.

Po Zakonu o vodama i Statutu Agencije predviđeno je da za svaku godinu Upravni odbor Agencije, čije članove imenuje Vlada Federacije BiH, donosi godišnji plan i finansijski plan na koji saglasnost daje Ministarstvo. Plan i Finansijski plan Agencije predstavlja osnovni dokument kojim se planira poslovanje i kojim se utvrđuju prihodi i druga sredstva, kao i poslove i zadatke u koja se planirana sredstva usmjeravaju.

Ovaj Izvještaj uz obrazce Godišnjeg izvještaja koji se dostavlja nadležnoj državnoj instituciji predstavlja cjelovitu informaciju o poslovanju Agencije za 2010. godinu.

Prema Zakonu o vodama, Agencija je neprofitno pravno lice koja ostvaruje javne prihode i shodno tome vodi knjigovodstvo po kontnom planu za udruženja i druge neprofitne organizacije. Plan i Finansijski plan Agencije za 2010. godinu usvojio je Upravni odbor Agencije na 35. sjednici održanoj 29.12.2009. godine, a saglasnost od strane Ministarstva data je aktom broj: 05-1-25-19/10 od 06.01.2010. godine.

Pored toga, Upravni odbor Agencije na 37. sjednici održanoj 24.02.2010. godine usvojio je Odluku o utvrđenoj visini i usmjeravanju viška prihoda Agencije po godišnjem obračunu za 2009. godinu. Navedena odluka je sastavni dio Plana i Finansijskog plana Agencije za 2010. godinu. Saglasnost na ovu odluku dalo je Ministarstvo svojim aktom broj: 05-1-25-80-1/09 od 17.03.2010. godine.

Zbog nepredvidivih uslova poslovanja u postojećoj ekonomskoj situaciji u Federaciji BiH i poplava koje su se desile tri puta u toku 2010. godine, Agencija je dva puta vršila izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana u 2010. godini.

Prve izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana za 2010. godinu usvojene su na 41. sjednici Upravnog odbora održanoj 26.08.2010. godine, a saglasnost na iste dobivena je od Ministarstva aktom broj: 05-14/10-1035/10 od 08.09.2010. godine.

Druge izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana za 2010. godinu donio je Upravni odbor na 42. sjednici održanoj 04.11.2010. godine, a na 43. sjednici održanoj 16.12.2010. godine usaglasio iste sa saglasnosti koju je dalo Ministarstvo aktom broj: 05-14-/10-1607-1/10 od 30.11.2010. godine.

U 2010. godine Agencija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 15.069.507,74 KM, a što predstavlja 95,85% u odnosu na planirane za 2010. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi Agencije u 2010. godini iznose 13.512.017,36 KM.

U nabavku stalnih sredstava uloženo je 226.606,00 KM.

Navedeno ostvarenje rashoda i nabavka stalnih sredstava predstavljaju i ukupnu finansijsku realizaciju Plana i Finansijskog Plana Agencije za 2010. godinu u iznosu od 13.738.623,36 KM što predstavlja 83,77% u odnosu na planiranu. Ugovorena vrijednost radova po Planu i Finansijskom planu za 2010. godinu iznosi 15.505.550,40 KM što je 94,55% u odnosu na planiranu.

Agencija je ostavrla višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.557.490,38 KM.

Višak prihoda nad rashodima nastao je kao rezultat ugovorenih, a neizvršenih radova po Planu i Finansijskom planu za 2010. godinu i prenosi se u narednu godinu za plaćanje ugovorenih radova i troškova po njihovom izvršenju.

I – OSTVARENI PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi Agencije u 2010. godine iznose 15.069.507,74 KM što je 95,85% u odnosu na planirane za ovu godinu. Ostvarenje prihoda je različito po izvorima što se može vidjeti iz naredne tabele:

Red. broj	IZVORI SREDSTAVA	OSTVARENO U 2009 GODINI	PLAN ZA 2010. GODINU	OSTVARENO U 2010 GODINI	(5/4) %
1	2	3	4	5	6
1.	OPĆA VODNA NAKNADA (722529)	4.555.016,95	4.600.000,00	4.677.674,35	101,69
2.	POSEBNE VODNE NAKNADE	8.008.221,88	8.435.000,00	7.965.338,59	94,43
2.1.	PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda (722523,722524, 722525)	1.725.701,84	2.000.000,00	1.824.300,60	91,22
2.2.	PVN za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (722526)	196.608,84	220.000,00	205.260,58	93,30
2.3.	PVN za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu i naftne derivate (722521)	3.456.612,27	3.600.000,00	3.547.567,09	98,54
2.4.	PVN za zaštitu voda za ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, proizvodnju ili uvoz vještačkog đubriva i hemikalija za zaštitu bilja (722522)	2.363.084,28	2.500.000,00	2.267.497,90	90,70
2.5.	PVN za vađenje materijala iz vodotoka (722527)	40.370,52	65.000,00	67.244,71	103,45
2.6.	Naplaćene PVN iz prethodnih godina (777776)	225.844,13	50.000,00	53.467,71	106,94
3.	OSTALI IZVORI PRIHODA	157.871,38	146.112,40	170.057,76	116,39
	UKUPNO OSTVARENI NOVI VLASTITI PRIHODI (1+2+3):	12.721.110,21	13.181.112,40	12.813.070,70	97,21
4.	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.298.501,35	1.846.322,69	1.846.322,69	100,00
5.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BiH	1.203.764,00	699.000,00	410.114,35	58,67
5.1.	Namjenska sredstva iz 2009. godine	1.203.764,00	229.000,00	210.114,35*	91,75
5.2.	Namjenska sredstva u 2010. godini	0,00	470.000,00	200.000,00*	42,55
	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI (1+2+3+4+5):	16.223.375,56	15.726.435,09	15.069.507,74	95,85
6.	AMORTIZACIJA	425.610,13	673.564,91	673.564,91	100,00
	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI I DRUGA SREDSTVA (AMORTIZACIJA)	16.648.985,69	16.400.000,00	15.743.072,65	95,99

*Naplaćena su ukupno planirana sredstva iz Budžeta Federacije BiH, a oprihodovan je utrošeni dio sredstava u 2010. godini

VODNE NAKNADE

Vodne naknade kao prihod Agencije obezbjeđuju se u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“ broj: 70/06), Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/07) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj: 97/07 i 46/09).

Vodne naknade se uplaćuju na trezorske račune kantona i sa tog računa se raspodjeljuju korisnicima u skladu sa članom 177. Zakona o vodama. Agenciji pripada 40% od ukupno uplaćenih sredstava i ista se doznačavaju na transakcijske račune Agencije.

Ukupno ostvareni prihodi od vodnih naknada u 2010. godini iznose 12.643.012,94 KM što je 96,99% u donosu na planirane za 2010. godinu i što je u visini ostvarenih u prethodnoj 2009. godini (12.563.238,83 KM).

Pregled ostvarenja vodnih naknada po kantonima i vrstama vidi se iz naredne tabele:

R. br.	NAZIV KANTONA	OPĆA VODNA NAKNADA	POSEBNE VODNE NAKNADE	UKUPNO 2010. GODINA	OSTVARENO U 2009. GODINI
1	2	3	4	5	6
1.	UNSKO-SANSKI	324.410,92	611.205,48	935.616,40	924.380,02
2.	TUZLANSKI	993.840,16	2.597.492,58	3.591.332,74	3.765.639,50
3.	ZENIČKO-DOBOJSKI	668.493,63	1.782.950,97	2.451.444,60	2.266.143,47
4.	BOSANSKO-PODRINJSKI	59.644,09	73.503,81	133.147,90	117.384,17
5.	SREDNJOBOSANSKI	381.438,19	729.603,93	1.111.042,12	1.064.693,70
6.	POSAVSKI	52.636,33	160.151,60	212.787,93	198.054,37
7.	SARAJEVSKI	2.196.436,29	1.996.711,03	4.193.147,32	4.226.943,60
8.	HERCEGBOSANSKI (OPĆINA DRVAR)	774,74	13.719,19	14.493,93	-
	UKUPNO:	4.677.674,35	7.965.338,59	12.643.012,94	12.563.238,83

Vodne naknade su:

- Opća vodna naknada, i
- Posebne vodne naknade.

1. Opća vodna naknada

Opću vodnu naknadu dužni su plaćati obveznici koji su „registrovani za obavljanje djelatnosti“, a što podrazumijeva sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje određene djelatnosti kod nadležnog suda odnosno kod nadležnog opštinskog organa.

Osnovicu za plaćanje čini ukupan iznos „neto-neto“ plaća zaposlenih koji, pomnožen sa visinom stope od 0,5%, daje iznos opće vodne naknade.

Ovu naknadu dužna su plaćati i pravna lica po osnovu isplata po ugovoru o djelu, autorskih ugovora, članstva u upravnim i nadzornim odborima koja se dobije množenjem isplaćene naknade sa stopom od 0,5%.

U 2010. godine Agencija je oprihodovala 4.677.674,35 KM po osnovu naplate opće vodne naknade što predstavlja 101,69% od planiranog iznosa za 2010. godinu.

U odnosu na ostvarene za isti period prethodne godine (4.555.016,95 KM) predstavlja povećanje za 2,69%

2. Posebne vodne naknade

Agencija je u 2010. godini oprihodovala 7.965.338,59 KM po osnovu naplate posebnih vodnih naknada (u dalje tekstu: PVN) što predstavlja 94,43% u odnosu na planirani iznos za 2010. godinu. U odnosu na naplatu u prethodnoj godini (8.008.221,88 KM) predstavlja 99,46%. Naplata PVN po vrstama je različita u odnosu na planirane iznose.

Po osnovu PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda, koja obuhvata obveznike koji zahvataju vodu za javnu vodoopskrbu (vodovodi i dr.), za flaširanje vode i mineralne vode i za zahvatanje vode za potrebe industrijskih procesa, naplaćeno je 1.824.300,60 KM ili 91,22% planiranog iznosa za 2010. godinu ili za 5,71% više u odnosu na naplaćenu u prethodnoj godini (1.725.701,84 KM).

PVN za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama naplaćena je u iznosu od 205.260,58 KM ili 93,30% u odnosu na planirane za 2010. godinu ili za 4,40% više u odnosu na naplaćene u prethodnoj godini (196.608,84 KM).

PVN za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu i naftne derivate naplaćeno je i oprihodovano 3.547.567,09 KM ili 98,54% u odnosu na planirane za 2010. godinu.

PVN za zaštitu voda za ispuštanje otpadnih voda, uzgoja ribe, proizvodnje ili uvoza vještačkog đubriva ili hemikalija za zaštitu bilja naplaćena je u iznosu od 2.267.497,90 KM što je 90,70% u odnosu na planirani iznos za 2010. godinu ili za 4,04% manje u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini (2.363.084,28 KM).

PVN za vađenje materijala iz vodotoka naplaćena je u iznosu od 67.244,71 KM ili 103,45% u odnosu na planirane za 2010. godinu.

Po osnovu zaostalih obaveza PVN iz prethodnih godina naplaćeno je 53.467,71 KM što predstavlja 106,94% u odnosu na planirani iznos za 2010. godinu, a što je puno manje u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini (225.844,13 KM). Kako vrijeme prolazi sve su manje mogućnosti za naplatu dugovanja po osnovu naplate vodnih naknada po prethodnom Zakonu o vodama iz razloga što dugovanja po osnovu vodnih naknada zastarijevaju protokom perioda od 5 godina.

Agencija je u skladu sa ovlaštenjima datim u tački 46. stav 3. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja

obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada vršila kontrolom količina. Tako je u toku 2010. godine izvršena kontrola količina zahvaćene i isporučene vode kod 10 komunalnih preduzeća i kod 4 tzv. velikih obveznika-zagađivača (RMU Zenica, Sicesam Soda Invest Lukavac, Arcelor Mittal Steel Zenica, Koksna industrija GIKIL Lukavac – dva puta). Zajedno sa vodnom inspekcijom dva puta vršena je kontrola eksploatacije materijala iz vodotoka u Posavskom kantonu. U skladu sa svojim planovima kontrolu plaćanja vodnih naknada vršila je i vodna inspekcija.

Pored kontrola kod obveznika Služba za prikupljanje vodnih naknada svakodnevno je bila u usmenoj ili pismenoj komunikaciji sa obveznicima dajući uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja vodnih naknada, slanjem opomena za neplaćanje ili za ne blagovremeno plaćanje. Podaci o količinama dobiveni putem obrazaca koje dostavljaju obveznici unošeni su u program, a od strane kantonalnih trezora zaprimani su podaci o plaćanjima.

U toku 2010. godine povećan je broj obveznika obračunavanja i plaćanja vodnih naknada. Izvor novih obveznika je sektor za izdavanje vodnih akata koji primjerak izdatog vodnog akta prosljeđuje ovoj službi koja odmah upućuje pismo korisniku vodnog akta da je obveznik plaćanja vodnih naknada sa uputstvima na koji način će obračunavati i plaćati vodne naknade. Pored toga, prema dogovoru primjerak zapisnika vodne inspekcije dostavlja se Agenciji i isti dolaze u Službu za naplatu vodnih naknada gdje se registruju novi obveznici. Istina, manje-više radi se o tzv. malim obveznicima.

I u 2010. godini izostala je kontrola plaćanja vodnih naknada od strane Porezne uprave Federacije BiH.

U drugoj polovini 2010. godine ostvarene su dvije aktivnosti koje bi u narednom periodu trebale donijeti određene pozitivne efekte u naplati vodnih naknada. Jedna je donošenje Izmjena i dopuna Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH u kojima je unesena odredba da Porezna uprava vrši i kontrolu plaćanja vodnih naknada. Tako kada porezni inspektori ubuduće budu kontrolisali porezne obveznike uz kontrolu drugih poreznih obaveza kontrolisaće i plaćanje vodnih naknada.

Druga aktivnost odnosi se na davanje ovlaštenja kontrolne laboratorije vodoprivrednoj laboratoriji Agencije od strane Ministarstva. Uočeno je da ovlaštene laboratorije u svojim elaboratima iskazuju manje iznose tereta zagađenja otpadnih voda industrije od stvarnog stanja što predstavlja osnovicu za plaćanje vodne nakande za zaštitu voda. Do sada izvršena kontrolna ispitivanja od strane naše laboratorije pokazala su da su pretpostavke bile tačne. Ova aktivnost biće nastavljena i usmjerena na velike zagađivače.

3. Ostali izvori prihoda

Iz ostalih izvora u 2010. godini otvoreno je 170.057,76 KM što predstavlja 116,39% planiranog iznosa za 2010. godinu i ista su obezbijedena iz slijedećih izvora:

- prihodi od doniranih stalnih sredstava	42.347,78 KM
- naplaćene kamate od oročenih i depozita po viđenju od banaka	65.975,29 KM
- prodaja tenderske dokumentacije	33.553,54 KM
- prihodi od izdavanja vodnih akata	24.841,49 KM

- | | |
|--|-------------|
| - zakup vodnog dobra | 1.135,00 KM |
| - naplaćene kamate na stambene kredite | 2.204,66 KM |

4. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine

Iskazani višak prihoda nad rashodima po Godišnjem obračunu za 2009. godinu u cijelosti je utrošen u 2010. godini u iznosu od 1.846.322,69 KM. Najvećim dijelom ovi prihodi utrošeni su na prenesene ugovorene, a neizvršene radove i poslove iz 2009. godine.

5. Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH

U 2010. godini Agenciji su doznačena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH za 2009. godinu u iznosu od 227.000,00 KM za projekte koji su finansirani u 2009. i dijelom preneseni sa realizacijom u 2010. godinu. Od ukupno doznačenih namjenskih sredstva Budžeta iz 2009. godine utrošeno je i oprihodovano 210.114,35 KM u finansiranje projekata i radova za koje su i namjenjena, a preostali iznos od 16.885,65 KM namjenjen za finansiranje rada Savjetodavnog vijeća vodnog područja rijeke Save u narednom periodu i biće oprihodovan sa trošenjem ovih sredstava.

Krajem 2010. godine iz Budžeta Federacije BiH za 2010. godinu Agenciji su uplaćena namjenska sredstva u iznosu od 470.000,00 KM i od toga 200.000,00 KM je utrošena u predviđene radove i aktivnosti i oprihodovano. Preostali iznos od 270.000,00 KM namjenjen za finansiranje uređenja rijeke Bosne na dionici od mosta na putu M-17 do ušća rijeke Željeznice u Sarajevu biće utrošen i oprihodovan u 2011. godini.

6. Amortizacija

U bilans sredstava u Planu i Finansijskom planu za 2010. godinu sadržana su i sredstva amortizacije koja su ostvarena po Godišnjem obračunu za 2009. godinu. Amortizacija predstavlja „specifičan trošak“ koji ne predstavlja odliv sredstava sa računa. Može se reći da na jednoj strani imamo smanjenje vrijednosti stalnih sredstava kroz njihovo trošenje, a na drugoj strani amortizacija predstavlja likvidna novčana sredstva koja se mogu usmjeriti na znavljanje stalnih sredstava odnosno i sredstva za proširenu reprodukciju – nova investiranja. Iz tog razloga obračunata sredstva amortizacije koja su po godišnjem obračunu za 2009. godinu predstavljala trošak stavljena su u bilans sredstava za potrebe nabavke stalnih sredstava Agencije (stavka E.2.).

U 2010. godini na nabavku stalnih sredstava utrošeno je 226.606,00 KM od amortizacije, a razlika neutrošenih sredstava amortizacije u iznosu od 446.958,91 KM zajedno sa ostvarenim troškovima amortizacije po Godišnjem obračunu za 2010. godinu (438.169,22 KM) predstavljaće ukupnu amortizaciju za nabavku stalnih sredstava u 2011. godini ili 885.128,13 KM.

II – RASHODI – USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA

1. Ostvareni rashodi

Ukupno ostvareni rashodi Agencije u 2010. godini iznose 13.512.017,36 KM. U nabavku stalnih sredstava utrošeno je 226.606,00 KM. Ostvareni rashodi sa utrošenim sredstvima za nabavku stalnih sredstava predstavljaju ukupnu realizaciju Plana i Finansijskog plana Agencije za 2010. godinu u iznosu od 13.738.623,36 KM ili 83,77% u odnosu na planirane.

U narednoj tabeli daje se pregled realizacije Plana i Finansijskog plana Agencije za 2010. godinu po globalnim stavkama i uporedni podaci i pokazatelji sa realizacijom u 2009. godini.

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	REALIZOVANO U 2009. GODINI	PLANIRANO U 2010. GODINI	REALIZOVANO U 2010. GODINI	% (5/3)	% (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	1.485.395,44	1.415.974,19	1.351.117,92	90,96	95,42
B.	MJERE I AKTIVNOSTI NA ZAŠTITI OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	6.980.051,88	7.676.726,10	6.159.491,81	88,24	80,24
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE	163.847,37	712.000,00	369.657,41	225,61	51,92
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	3.524.696,67	3.546.000,00	3.391.589,39	96,22	95,65
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE	2.342.087,25	2.309.973,75	1.729.465,62	73,84	74,87
F.	REZERVA	65.854,78	739.325,96	737.301,21	1119,59	99,73
	UKUPNO (A+B+C+D+E+F):	14.561.933,39	16.400.000,00	13.738.623,36	94,35	83,77

2. Pregled realizacije Plana i Finansijskog plana za 2010. godinu

U nastavku daje se analitički pregled realizacije Plana i Finansijskog plana Agencije za 2010. godinu po svim stavkama plana sa kolonama stavka plana, planirano, realizirano i procentom realizacije:

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLANIRANO	REALIZOVANO	% (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	1.415.974,19	1.351.117,92	95,41
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	50.000,00	50.000,00	100
A.1.1.	Studija integralnog upravljanja vodnim resursima u slivu rijeke Bosne			
A.1.2.	Definisanje referentnih uslova (nastavak projekta iz 2009. godine)	50.000,00	50.000,00	100
A.1.3.	Analiza pritisaka i uticaja, procjena rizika podzemnih voda			
A.2.	MONITORING VODA	540.501,78	529.206,24	97,91
A.2.1.	Monitoring površinskih voda – hidrološki	510.000,00	499.848,97	98,00
A.2.2.	Monitoring površinskih voda – hidrometrija	24.501,78	24.501,77	100
A.2.3.	Intervencija po incidentnim zagađenjima	6.000,00	4.855,50	80,92
A.2.4.	Priprema i publikacija rezultata monitoringa voda (kvaliteta i kvantiteta)			
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	273.940,12	238.403,79	87,02
A.3.1.	Nabavka hardvera za potrebe ISV-a, održavanje ESRI ArcGIS softverskih licenci, održavanje WEB aplikacije za funkcionalnost i rad ISV-a	20.000,00		-
A.3.2.	Nastavak razvoja ISV-a u skladu sa planom upravljanja GIS projekta (PUP) i sporazumom Agencija	50.000,00	49.140,00	98,28
A.3.3.	Prikupljanje, sistematizacija i unošenje podataka u ISV iz svih oblasti rada Agencije	24.002,78	24.002,78	100
A.3.4.	Izrada elaborata za određivanje granice vodnog dobra na vodotocima I kategorije na slivu rijeke Save u FBiH, izrada baze podataka katastra nekretnina	114.000,00	113.655,59	99,69

A.3.5.	Priprema podloga za izradu matematskog hidrodinamičkog modela na vodotocima I kategorije (Una)	65.937,34	51.605,42	78,26
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA	290.243,20	288.632,77	99,44
A.4.1.	Priprema operativnog plana odbrane od poplava (FOP)	49.500,00	49.500,00	100
A.4.2.	Katastar izvorišta pitkih voda			
A.4.3.	Hidrološka studija površinskih voda (HIS) – rijeka Bosna	50.000,00	50.000,00	100
A.4.4.	Izrada preliminarne procjene rizika od poplava	10.000,00	10.000,00	100
A.4.5.	Elaborati zaštite izvorišta – Makljenovac i Ularice, općina Usora	46.130,50	46.130,50	100
A.4.6.	Hidrološka istraživanja i studija izvodljivosti, Bistrička rijeka – Srebrenik	29.612,70	29.612,70	100
A.4.7.	Istražno-eksploatacioni radovi u cilju obezbjeđenja dodatnih količina pitke vode za Gradačac	90.000,00	89.889,57	99,87
A.4.8.	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta Vučkovac, općina Gradačac	15.000,00	13.500,00	90,00
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	592,97	592,97	100
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O VODI	87.221,11	80.095,90	91,83
A.6.1.	Izdavanje časopisa "Voda i Mi"	33.000,00	32.278,09	97,81
A.6.2.	Obilježavanje Svjetskog dana voda	18.221,11	18.221,11	100
A.6.3.	Održavanje i razvoj internet portala Agencije, obezbjeđenje hostinga mail resursa, usluge razvoja internet tehnologije	10.000,00	7.476,30	74,76
A.6.4.	Prezentacija projekata i aktivnosti sektora voda u medijima	21.000,00	17.120,40	81,52
A.6.5.	Ostali programi podizanja javne svijesti	5.000,00	5.000,00	100
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	118.475,01	111.855,39	94,41
A.7.1.	Konvencija o zaštiti rijeke Dunav	10.000,00	5.299,11	52,99
A.7.2.	Okvirni sporazum o slivu rijeke Save	12.000,00	10.301,90	85,84
A.7.3.	Druge obaveze (UNECE Konvencija, Bilateralni sporazum sa Republikom Hrvatskom i drugi projekti)	5.000,00	4.779,37	95,58
A.7.4.	Otplata investicionih kredita	91.475,01	91.475,01	100
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	20.000,00	17.943,60	89,71

A.8.1.	Kontrola stepena zagađenja otpadnih voda zagađivača			
A.8.2.	Troškovi naplate vodnih naknada	20.000,00	17.943,60	89,71
A.9.	TROŠKOVI ANGAŽOVANJA SARADNIKA	35.000,00	34.387,26	98,24
A.9.1.	Spoljni saradnici (podzakonski akti, programi radova, stručna mišljenja, elaborati itd.)	15.000,00	14.492,22	96,61
A.9.2.	Revizija tehničke dokumentacije	20.000,00	19.895,04	99,47
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	7.676.726,10	6.159.491,81	80,23
B.1.	ZATITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH	2.659.048,54	2.259.814,12	84,98
B.1.1.	Troškovi pripreme i tekućeg održavanje objekata u vlasništvu FBiH	1.665.161,33	1.640.136,83	98,49
B.1.1.1.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine	448.725,91	447.639,60	99,75
B.1.1.2.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine	654.597,47	653.654,22	99,85
B.1.1.3.	Sufinansiranje tekućeg održavanja objekata CS «Đurići»	68.843,34	68.413,14	99,37
B.1.1.4.	Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu	17.600,00	17.374,50	98,71
B.1.1.5.	Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava	11.232,00	11.232,00	100
B.1.1.6.	Ostali troškovi na objektima u vlasništvu FBiH (električna energija, telefon, internet itd)	230.000,00	232.733,75	101,18
B.1.1.7.	Troškovi odbrane od poplava na području GOP-a	84.415,29	84.415,36	100
B.1.1.8.	Zanavljanje odbrambenog alata, materijala i HTZ opreme za potrebe odbrane od poplava	20.000,00	16.637,60	83,18
B.1.1.9.	Sanacija klizišta uz zaštitne vodne objekte (Savski nasip kod Domaljevca, na kanalu bazena tri uz CS Tolisa i neposredno uz branu Hazna u Gradačcu)	60.000,00	38.289,34	63,81
B.1.1.10.	Sanacija krune bosanskog nasipa nakon deminiranja (bunker, rovovi, tranšea i dr.) na području općine Odžak	69.747,32	69.747,32	100
B.1.2.	Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu FBiH	993.887,21	619.677,29	62,34

B.1.2.1.	Nastavak radova na rekonstrukciji savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine, dionica Draganovci-Orašje	425.000,00	107.815,67	25,36
B.1.2.2.	Nastavak radova na sanaciji i rekonstrukciji čuvarske kuće «Kopanice», Orašje	67.000,00	46.462,72	69,34
B.1.2.3.	Nabavka i montaža drugog agregata (motora) na objektu CS Zorice II	107.253,50	107.253,50	100
B.1.2.4.	Sanacija brane Vidara u Gradačcu	106.863,04	101.130,05	94,63
B.1.2.5.	Uređenje desne obale rijeke Save u Orašju			
B.1.2.6.	Sanacija nasipa uz rijeku Bosnu nakon deminiranja	89.010,00	89.010,00	100
B.1.2.7.	Studija tretiranja bagremca na vodoprivrednim objektima za zaštitu od voda (nasipi)			
B.1.2.8.	Sanacija klizišta na dovodnom sabirnom kanalu CS Zorice I i II	68.760,67	68.760,67	100
B.1.2.9.	Sanacija obaloutvrde rijeke Save i devastiranog nasipa na lokalitetu Guštre u Domaljevcu (300 m)	100.000,00	99.244,68	99,24
B.1.2.10.	Remont pumpnih agregata na CS «Zorice II»	30.000,00		-
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	3.781.406,97	2.720.133,35	71,93
B.2.1.	Izrada projektne dokumentacije	488.416,20	388.516,80	79,54
B.2.1.1.	Idejni projekat uređenja rijeke Bosne od Modriče do ušća u rijeku Savu (sa AVORS Sava Bijeljina)	100.000,00	100.000,00	100
B.2.1.2.	GP uređenja korita rijeke Vrbas uzvodno od grada, Gornji Vakuf	47.970,00	19.188,00	40,00
B.2.1.3.	GP uređenja korita rijeke Sane u gradu, Sanski Most			
B.2.1.4.	GP zaštite desne obale rijeke Une u Bihaću	49.959,00	44.963,10	90,00
B.2.1.5.	GP najugroženijih dionica rijeke Bosne od ušća do Modriče	60.000,00	52.650,00	87,75
B.2.1.6.	GP regulacije rijeke Tinje, Srebrenik	29.770,00	23.816,00	80,00
B.2.1.7.	GP uređenja rijeke Unac nizvodno od Drvara – nastavak radova	57.517,20	28.758,60	50

B.2.1.8.	GP uređenja lijeve obale rijeke Vrbas, lokalitet Bage, općina Jajce	7.000,00	6.996,60	99,95
B.2.1.9.	GP uređenja rijeke Bosne sa ušćem rijeke Fojnice, općina Visoko	60.000,00	51.597,00	85,99
B.2.1.10.	GP uređenja rijeke Sanice u Ključu	26.200,00	15.795,00	60,28
B.2.1.11.	GP zaštite lijeve obale rijeke Usore, lokalitet Rosulje, općina Tešanj	50.000,00	44.752,50	89,50
B.2.2.	Preventivni radovi na odbrani od poplava	3.292.990,77	2.331.616,55	70,80
B.2.2.1.	Regulacija desne obale rijeke Bosne u Kaknju, nizvodno od ušća rijeke Zgošće	253.217,64	244.643,00	96,61
B.2.2.2.	Regulacija rijeke Vrbas u Bugojnu	236.945,99	236.945,99	100
B.2.2.3.	Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima	200.000,00	200.000,00	100
B.2.2.4.	Uređenje korita rijeke Bosne (Sarajevsko polje)	204.268,14	41.225,65	20,18
B.2.2.5.	Uređenje korita rijeke Spreče, općina Lukavac	644.779,43	391.563,81	60,72
B.2.2.6.	Uređenje korita rijeke Vrbas nizvodno od Gornjeg Vakufa	237.147,27	202.105,63	85,22
B.2.2.7.	Uređenje korita rijeke Drine na ušću Koline (lijeva obala)	69.137,00	69.137,00	100
B.2.2.8.	Zaštita ruševne (desne) obale rijeke Spreče, općina Gračanica	89.871,09	89.871,09	100
B.2.2.9.	Zaštita ruševnih obala rijeke Bosne (Struke-Burum), općina Odžak	89.606,80	89.606,80	100
B.2.2.10.	Čišćenje korita rijeke Drine, općina Goražde	89.304,92	89.304,92	100
B.2.2.11.	Hitna sanacija na vodotocima I kategorije	277.527,00	274.889,03	99,04
B.2.2.11.1.	Hitna sanacija obala rijeke Vrbas na području općine Jajce	74.494,00	74.494,00	100
B.2.2.11.2.	Hitna sanacija obala rijeke Vrbas na području općine Bugojno	20.790,00	20.790,00	100
B.2.2.11.3.	Hitna intervencija na čišćenju korita i obala rijeke Vrbas nakon poplava na području općine Gornji Vakuf/Uskoplje	92.243,00	92.243,00	100
B.2.2.11.4.	Hitna sanacija obala rijeke Tinje na području općine Srebrenik	90.000,00	87.362,03	97,06
B.2.2.12.	Osposobljavanje hidromašinske opreme na brani Župica u Drvaru	70.000,00	37.721,00	53,88
B.2.2.13.	Čišćenje korita rijeke Bosne na ulazu u Zenicu	81.082,63		-
B.2.2.14.	Čišćenje korita i obala rijeke Bosne na području općine Vogošća	89.905,44	88.536,80	98,47
B.2.2.15.	Sanacija ruševne obale rijeke Vrbas uz naselje Hrasnica u Gornjem Vakufu/Uskoplje	60.000,00	60.000,00	100

B.2.2.16.	Izgradnja zaštitnog nasipa uz rijeku Spreču u cilju zaštite područja MZ Donja Mahala, općina Gračanica	92.928,42	92.928,42	100
B.2.2.17.	Sanacija nasipa i čišćenje korita rijeke Tinje, općina Srebrenik	37.269,00	27.045,00	72,56
B.2.2.18.	Uklanjanje nanosa u rijeci Uni na području Plandišta i sanacija lijeve obale rijeke Une u naselju Repušine, općina Bihać	90.000,00		-
B.2.2.19.	Čišćenje korita rijeke Spreče na području općine Lukavac	90.000,00	89.119,21	99,02
B.2.2.20.	Uređenje korita rijeke Usore na području općine Tešanj	95.000,00	6.973,20	7,34
B.2.2.21.	Uređenje rijeke Bosne na području općine Žepče	95.000,00		-
B.2.2.22.	Uređenje rijeke Krivaje na ušću rijeke Orlje sa izradom elaborata, općina Olovo	50.000,00		-
B.2.2.23.	Zaštita desne obale rijeke Plive, općina Jajce	50.000,00		-
B.3.	OBJEKTI KORIŠTENJA VODA, ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA NA POVRŠINSKIM VODAMA II KATEGORIJE	1.236.270,59	1.179.544,34	95,41
B.3.1.	Izgradnja vodovoda Bistrica, Gornji Vakuf	158.487,31	158.487,31	100
B.3.2.	Postrojenje za prečišćavanje pitke vode u Brezi	237.607,55	216.879,61	91,27
B.3.3.	Vodovodni sistem, MZ Rudnik, općina Travnik	100.000,00	99.955,91	99,95
B.3.4.	Dogradnja primarnih i distributivnih cjevovoda, Vukovije Donje, općina Kalesija	100.000,00	100.000,00	100
B.3.5.	Izgradnja vodovoda Donji Humci, općina Čelić	93.409,76	93.409,76	100
B.3.6.	Izgradnja vodotornja (500 m ³) Odžak			
B.3.7.	Postrojenje za pripremu pitke vode Kugičko vrelo, Srebrenik	100.000,00	100.000,00	100
B.3.8.	Regulacija korita rijeke Lašve (I faza), Radakov most – ušće Vranjski potok, općine Vitez i Busovača	92.781,00	92.781,00	100
B.3.9.	Uređenje korita rijeke Kozice, Busovača	59.234,75	59.234,75	100
B.3.10.	Izrada GP regulacije rijeke Bužimice, općina Bužim	68.796,00	68.796,00	100
B.3.11.	Hitna sanacija ruševne obale rijeke Prače u Prači	100.000,00	100.000,00	100
B.3.12.	Učesće u izgradnji vodovoda u općini Dobretić	50.000,00	50.000,00	100

B.3.13.	Učešće u remontu opreme postrojenja za tretman otpadnih voda u Srebreniku	20.000,00	20.000,00	100
B.3.14.	Sanacija kanalizacije u Proleterskoj ulici u Odžaku	35.954,22		-
B.3.15.	Uvođenje novih količina u vodovodni sistem Ustikoline	20.000,00	20.000,00	100
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI U NADLEŽNOSTI AGENCIJE	712.000,00	369.657,41	42,03
C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTVA, BUDŽETA FBIH	570.000,00	239.594,88	42,05
C.1.1.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BiH	470.000,00	189.594,88	40,34
C.1.1.1.	Uređenje korita rijeke Bosne na dionici od mosta na putu M-17 do ušća rijeke Željeznice	270.000,00		-
C.1.1.2.	Uređenje korita rijeke Vrbas uzvodno i nizvodno od ponovnog uništenja drvenog mosta u naselju Gračanica, općina Bugojno	100.000,00	99.594,88	99,59
C.1.2.3.	Uređenje korita rijeke Spreče u općini Doboj Istok na području plavljenja stambenih objekata, privredne i putne infrastrukture	90.000,00	90.000,00	100
C.1.2.4.	Završni radovi za kompletiranje vodovoda «Bastasi» općina Drvar	10.000,00		-
C.1.2.	OSTALI MEĐUNARODNI PROJEKTI	100.000,00	50.000,00	50,00
C.1.2.1.	Sredstva učešća u izgradnji kolektora kanalizacije u Odžaku u konstrukciji finansiranja sa sredstvima GEF – Svjetska banka (Zaštita kvaliteta voda)	50.000,00	50.000,00	100
C.1.2.2.	Podrška realizaciji ugovora sa EIB-om i radu PMU jedinice	50.000,00		-
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	142.000,00	130.062,53	91,59
C.2.1.	Naučno istraživački projekti iz sektora voda	7.000,00	7.000,00	100
C.2.2.	Stipendiranje studenata	25.000,00	20.110,00	80,44
C.2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika (školovanje, seminari, studijska putovanja, i dr.)	40.000,00	32.952,53	82,38
C.2.4.	Podrška radu nevladinim udruženjima i organizacijama u implementaciji projekata iz sektora voda	70.000,00	70.000,00	100

D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	3.546.000,00	3.391.589,39	95,64
D.1.	BRUTO PLATE, TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	2.955.000,00	2.843.590,40	96,22
D.1.1.	Troškovi rada i poslovanja središta Agencije	2.100.000,00	2.014.231,05	95,91
D.1.1.1.	Bruto plate i naknade plate	1.270.000,00	1.252.691,17	98,63
D.1.1.2.	Troškovi poslovanja	830.000,00	761.539,88	91,75
D.1.1.2.1.	Održavanje stalnih sredstava	25.000,00	23.074,13	92,29
D.1.1.2.2.	Utrošeni kancelarijski materijal	23.000,00	20.965,06	91,15
D.1.1.2.3.	Utrošeni materijal za održavanje čistoće	6.000,00	5.357,97	89,29
D.1.1.2.4.	Troškovi usluga interneta	7.500,00	6.874,50	91,66
D.1.1.2.5.	Utrošena električna energija	15.000,00	13.512,34	90,08
D.1.1.2.6.	Utrošeno gorivo i mazivo	20.000,00	18.613,89	93,06
D.1.1.2.7.	Centralno grijanje i hlađenje prostorija	41.000,00	40.322,55	98,34
D.1.1.2.8.	Troškovi sitnog inventara i HTZ opreme	1.000,00		-
D.1.1.2.9.	Topli obrok	120.000,00	114.213,00	95,17
D.1.1.2.10.	Naknada za prevoz na posao i sa posla	33.000,00	29.888,60	90,57
D.1.1.2.11.	Zakupnina poslovnog prostora	230.000,00	228.571,20	99,37
D.1.1.2.12.	Premija osiguranja radnika	3.000,00	2.365,00	78,83
D.1.1.2.13.	Kasko osiguranje vozila	10.000,00	6.900,86	69,00
D.1.1.2.14.	Troškovi reprezentacije	25.000,00	22.309,90	89,23
D.1.1.2.15.	Dnevnice i putni troškovi	30.000,00	26.144,46	87,14
D.1.1.2.16.	Regres za godišnji odmor	45.000,00	44.307,32	98,46
D.1.1.2.17.	Pomoć radnicima	15.000,00	9.400,03	62,66
D.1.1.2.18.	Parking prostor	500,00	292,50	58,50
D.1.1.2.19.	Telefonski troškovi	34.000,00	33.535,14	98,63

D.1.1.2.20.	PTT troškovi	14.000,00	12.269,36	87,63
D.1.1.2.21.	Advokatske usluge i sudski troškovi	10.000,00	7.065,68	70,65
D.1.1.2.22.	Komunalne usluge (voda, smeće, TV)	5.500,00	4.628,43	84,15
D.1.1.2.23.	Zdrastvene usluge	20.000,00	13.214,00	66,07
D.1.1.2.24.	Registracija vozila i obavezno oiguranje	9.000,00	8.576,18	95,29
D.1.1.2.25.	Održavanje finansijskih softvera (knjigovodstvo, plate, realizacija plana, stalna sredstva ...)	11.000,00	10.647,00	96,79
D.1.1.2.26.	Troškovi smještaja	3.600,00	3.600,00	100
D.1.1.2.27.	Troškovi odvojenog života	5.000,00	4.807,19	96,14
D.1.1.2.28.	Administrativne i druge takse	500,00	430,00	86,00
D.1.1.2.29.	Troškovi pretplate na dnevna, stručna i službena izdanja	3.000,00	2.113,71	70,45
D.1.1.2.30.	Otpremnine			
D.1.1.2.31.	Jubilarne nagrade	8.000,00	7.982,40	99,78
D.1.1.2.32.	Praznične nagrade zaposlenicima	9.500,00	9.500,00	100
D.1.1.2.33.	Pranje vozila	1.500,00	1.049,48	69,96
D.1.1.2.34.	Oglašavanje u dnevnim novinama	3.000,00	1.652,81	55,09
D.1.1.2.35.	Troškovi deratizacije	1.200,00	1.170,00	97,50
D.1.1.2.36.	Nabavka stručne literature	1.000,00		-
D.1.1.2.37.	Troškovi popisa imovine	2.000,00	1.978,89	98,94
D.1.1.2.38.	Troškovi carine i špedicije	2.500,00	1.056,59	42,26
D.1.1.2.39.	Troškovi cestarine (autoput-Jošanica)	1.500,00	1.162,00	77,46
D.1.1.2.40.	Novogodišnja reprezentacija	10.000,00	9.995,31	99,95
D.1.1.2.41.	Ostali razni troškovi	12.200,00	3.448,75	28,26
D.1.1.2.42.	Usluge angažovanja po ugovoru o djelu (čišćenje prostorija, sređivanje arhivske građe i dr.)	12.000,00	8.543,65	71,19

D.1.2.	Troškovi rada vodoprivredne laboratorije	640.000,00	619.302,02	96,76
D.1.2.1.	Bruto plate i naknade plate	340.000,00	335.337,96	98,62
D.1.2.2.	Troškovi rada (poslovanja, biološkog i hemijskog monitoringa)	300.000,00	283.964,06	94,65
D.1.3.	Troškovi rada područnih ureda Agencije	215.000,00	210.057,33	97,70
D.1.3.1.	Bruto plate i naknade plate	135.000,00	132.895,49	98,44
D.1.3.2.	Troškovi poslovanja	80.000,00	77.161,84	96,45
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	591.000,00	547.998,99	92,72
D.2.1.	Amortizacija stalnih sredstava	440.000,00	438.169,22	99,58
D.2.2.	Naknade i troškovi rada Upravnog i Nadzornog odbora	80.000,00	78.367,57	97,95
D.2.3.	Uspostavljanje i rad Savjetodavnog vijeća Agencije	29.000,00	10.114,29	34,87
D.2.4.	Troškovi platnog prometa i provizije banaka	7.000,00	6.012,78	85,89
D.2.5.	Oglašavanje tenderske dokumentacije	15.000,00	14.892,80	99,28
D.2.6.	Ostali rashodi (rashodovanje, otpisi i dr.)	20.000,00	442,33	2,21
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2009. GODINU	2.309.973,75	1.729.465,62	74,86
E.1.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI PO PLANU I FINANSIJSKOM PLANU AGENCIJE ZA 2009. GODINU	1.636.408,84	1.502.859,62	91,83
E.1.1.	Dodatne aktivnosti za Strategiju upravljanja vodama (A.1.1.)	74.157,08	28.908,41	40,33
E.1.2.	Analiza pritiska i uticaja procjene rizika na području sliva rijeke Save u FBiH (A.1.3.)	114.333,84	114.333,87	100
E.1.3.	Izrada korisničke aplikacije za objedinjavanje postojećih sistema automatskog hidro-meteorološkog monitoringa (A.2.1.)	16.880,34	16.880,34	100
E.1.4.	Nastavak razvoja ISV-a u skladu sa Planom upravljanja GIS projektom (A.3.4.)	8.969,80	8.969,79	100
E.1.5.	Izrada Federalnog plana odbrane od poplava (A.4.2.)	16.650,00	16.650,00	100
E.1.6.	Projekat zaštite izvorišta pitke vode vodovodnog sistema Datelji, Prača (A.4.4.1.)	6.000,00	6.000,00	100
E.1.7.	Izrada projekta zaštite izvorišta pitke vode vodovodnog sistema Komrani, Prača (A.4.4.1.)	8.000,00	8.000,00	100
E.1.8.	Izrada projekta zaštite izvorišta pitke vode vodovodnog sistema D.Čemernica,	6.000,00	6.000,00	100

	Prača (A.4.4.1.)			
E.1.9.	Izrada projekta zaštite izvorišta pitke vode Prusačka vrela – Donji Vakuf (A.4.4.2.)	1.965,60	1.965,60	100
E.1.10.	Izrada projekta zaštite izvorišta pitke vode Slatinska vrela, Donji Vakuf (A.4.4.2.)	3.923,00	3.923,00	100
E.1.11.	Izrada preliminarne procjene poplavnog rizika na vodnom području rijeke Save – vodotoci I kategorije (A.4.5.)	614,24	614,24	100
E.1.12.	Integralno upravljanje vodnim resursima u slivu rijeke Bosne (A.4.6.)	2.350,96	2.350,98	100
E.1.13.	Revizija projektne dokumentacije – uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Maglaju (A.9.)	6.903,00	6.903,00	100
E.1.14.	Revizija GP – uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima (A.10.)	5.265,00	5.265,00	100
E.1.15.	Nadzor u izvođenju radova na rekonstrukciji savskog nasipa na području Srednje Posavine, Draganovci – Orašje, 3,5 km (B.1.2.1.)	1.521,00	1.521,00	100
E.1.16.	Inženjerske usluge pri realizaciji radova na rekonstrukciji savskog nasipa na području Srednje Posavine (B.1.2.1.)	2.000,00	2.000,00	100
E.1.17.	Rekonstrukcija savskog nasipa (B.1.2.1.)	188.140,40	188.140,40	100
E.1.18.	Stručni nadzor nad radovima – rekonstrukcija savskog nasipa (B.1.2.1.)	11.700,00	11.700,00	100
E.1.19.	Nabavka i ugradnja motornog pogona crpnog agregata na objektu CZ Zorice II (B.1.2.3.)	38.259,00	38.259,00	100
E.1.20.	Stručni nadzor nad poslovima – nabavka i ugradnja motornog pogona crpnog agregata na objektu CS Zorice II (B.1.2.3.)	2.925,00	2.925,00	100
E.1.21.	Dodatni istražni radovi i ispitivanja u cilju realizacije sanacije nasute brane Vidara u Gradačcu (B.1.2.6.)	22.581,00	22.581,00	100
E.1.22.	Geofizički radovi i ispitivanja u cilju realizacije projekata sanacije nasute brane Vidara u Gradačcu (B.1.2.6.)	19.780,00	19.780,00	100
E.1.23.	Izrada pristupnog keja kod objekata COP Prud – I faza (B.1.2.9.)			
E.1.24.	Nadzor za izradu pristupnog keja kod objekata COP Prud (B.1.2.9.)			
E.1.25.	Uređenje korita rijeke Sane, Sanski Most (B.2.1.1.)	38.727,00	38.727,00	100
E.1.26.	Izrada IP uređenja korita rijeke Bosne od ušća do Modriče (B.2.1.4.)	2.000,00	2.000,00	100
E.1.27.	Uređenje rijeke Željeznice od naselja Butmir do msta u Vojkovićima (B.2.1.6.)	29.220,75	29.220,75	100

E.1.28.	Regulacija rijeke Željeznice, Ilidža (B.2.2.2.)	19.669,19	19.669,19	100
E.1.29.	Dodatni radovi na projektu regulacije Željeznice na lokalitetu Sokolović kolonija (B.2.2.2.)	17.500,00	17.500,00	100
E.1.30.	Uređenje korita rijeke Vrbas u Bugojnu (B.2.2.3.)	50.000,00	50.000,00	100
E.1.31.	Izvođenje interventnih radova uz rijeku Bosnu – Semizovac, Vogošća (B.2.2.11.)	93.573,91	93.573,91	100
E.1.32.	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju (B.2.2.14.)	70.763,36	70.763,36	100
E.1.33.	Izgradnja vodovoda Bistrica, Gornji Vakuf (B.3.1.)	2.672,78	2.672,78	100
E.1.34.	GP izgradnja vodotornja V=500 m ³ u Odžaku (B.3.4.)	18.250,00	18.250,00	100
E.1.35.	Revizija projektne dokumentacije za «Vodotoranj V=500 m ³ » u Odžaku (B.3.4.)	6.915,50	6.915,50	100
E.1.36.	Izrada GP kanalizacije u općini Bužim (C.1.4.1.)	69.000,00	55.200,00	80
E.1.37.	Advokatske usluge (D.1.1.2.21.)	3.255,00	3.255,00	100
E.1.38.	Izrada GP uređenja korita rijeke Bosne u Zavidovićima (E.1.9.)	4.455,00	4.455,00	100
E.1.39.	Izrada IP regulacije rijeke Vrbas u Bugojnu (E.1.12.)	4.642,50	4.642,50	100
E.1.40.	Izrada GP uređenja lijeve obale rijeke Bosne u Maglaju (E.1.13.)	2.808,00	2.808,00	100
E.1.41.	Izgradnja vodovoda Modra u Sanskom Mstu (E.1.27.)	73.735,79	38.448,21	52,14
E.1.42.	Izrada GP uređenja korita rijeke Vrbas u Donjem Vakufu (E.1.30.)	2.983,50	2.983,50	100
E.1.43.	Izrada projekta zaštite izorišta Bare-Blato, općina Domaljevac-Šamac (E.1.34.)	19.850,00	19.850,00	100
E.1.44.	Izrada GP regulacije r.Bosne od Plandišta do mosta na putu M17 u Reljevu (E.1.35.)	6.000,00	6.000,00	100
E.1.45.	Revizija GP uređenja rijeke Željeznice od naselja Butmir do mosta u Vojkovićima (F.)	5.616,00	5.616,00	100
E.1.46.	Revizija PD za projekat sanacije obale rijeke Save u Domaljevcu (F.)	1.989,00	1.989,00	100
E.1.47.	Izrada elaborata hitnih intervencija ruševne desne obale rijeke Spreče (F.)	700,00	700,00	100
E.1.48.	Hitna intervencija na zaštiti desne obale rijeke Sane u Ključu (B.1.1.5.4.8.)	98.501,80	91.482,30	92,87
E.1.49.	Hitna intervencija na uređenju korita i obala rijeke Bosne lokalitet Bilmište – Vukovo polje, općina Zenica	89.680,50	89.675,83	99,99
E.1.50.	Hitna sanacija ruševne obale rijeke Krivaje u Olovu	69.889,60	69.889,60	100
E.1.51.	Hitna intervencija na uređenju korita i	92.995,00	79.560,93	85,53

	obala rijeke Sane u Sanskom Mstu			
E.1.52.	Hitna intervencija na uređenju korita i obala rijeke Spreče, općina Doboj Istok	2.560,16	2.560,16	100
E.1.53.	Zaštita obala rijeke Bosne u Odžaku (hitna intervencija – izrada napera)	89.882,76	71.127,99	79,13
E.1.54.	Hitna intervencija na uređenju korita i desne obale rijeke Vrbas u Donjem Vakufu	89.652,48	89.652,48	100
E.1.55.	Ostale prenesene ugovorne obaveze			
E.2.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	673.564,91	226.606,00	33,64
E.2.1.	Nabavka laboratorijske opreme	250.000,00	147.668,40	59,06
E.2.2.	Nabavka računarske opreme	30.000,00	28.571,10	95,23
E.2.3.	Nabavka transportnih sredstava – vozila	100.000,00	49.018,00	49,01
E.2.4.	Nabavka kancelarijskog namještaja	50.000,00		-
E.2.5.	Ostala stalna sredstva	30.000,00	1.348,50	4,49
E.2.6.	Neraspoređeno	213.564,91		-
F.	REZERVA	739.325,96	739.301,21	99,72
F.1.	Nabavka pumpe za vodu za potrebe vodosnabdijevanja Goražda (sanacija štete nakon poplava)		60.000,00	
F.2.	Saancija obala rijeke Drine na ušću rijeke Koline u Foča/ Ustikolina (sanacija nakon poplava)		100.000,00	
F.3.	Sanacija obala rijeke Tinje na području Mahmutović Rijeke u općini Srebrenik (sanacija nakon poplava)		36.330,00	
F.4.	Isplata duga prema Unsko-Sanskom kantonu (kredit prema Saudijskom Fondu za razvoj)		200.000,00	
F.5.	Uređenje rijeke Bile u općini Travnik		100.000,00	
F.6.	Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima – nastavak radova		99.546,60	
F.7.	Hitna sanacija nasipa uz rijeku Bosnu nakon deminiranja		19.974,80	
F.8.	Izrada projekta uvođenja novih količina vode u vodovodni sistem u Cazinu		20.000,00	
F.9.	Potrošnja električne energije na crpnim stanicama uz rijeku Savu		20.908,17	
F.10.	Izrada Elaborata zaštite od erozije desne obale rijeke Bosne u dijelu trase transportnog cjevovoda u Rajlovcu		7.018,85	
F.11.	Radovi na izradi pristupnog puta za potrebe izvođenja radova na zaštiti desne obale rijeke Bosne u Semizovcu		7.102,07	
F.12.	Izrada projektnih rješenja u svrhu izrade šrojekta uređenja desne obale rijeke Save u orašju		7.020,00	

F.13.	Izrada GP odvodnog kolektora postrojenja za tretman otpadnih voda u Odžaku		7.020,00	
F.14.	Izrada projekta zaštite desne obale rijeke Plive u Jajcu		6.856,20	
F.15.	Izrada projekta sanacije zaštite desne obale rijeke Bosne u Begovom Hanu, općina Žepče		6.973,20	
F.16.	Izrada Elaborata – Analize opravdanosti prodaje dionica društva Zavod za vodoprivredu sa projekcijom moguće tržišne valorizacije dionica društva		6.727,50	
F.17.	Snacija krova na objektu vodoprivredne laboratorije u Butilama		5.999,75	
F.18.	Izrada Elaborata interventnih radova čišćenja korita rijeke Bosne na ulazu u Zenicu		4.914,00	
F.19.	Sređivanje i arhiviranje tehničke dokumentacije zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine		4.150,80	
F.20.	Uplata duga prema Poreznoj upravi Federacije BiH		3.185,50	
F.21.	Naknada prikupljanja posebne vodne naknada za zaštitu voda za 2010. godinu (KP“ Rad“ Tešanj)		2.792,44	
F.22.	Izrada geodetskih podloga i terenski radovi za potrebe izrade GP odvodnog kanala postorjenja u Odžaku		2.281,50	
F.23.	Nabvaka metalnih ormara u Centru odbrane od poplava u Prudu		2.106,00	
F.24.	Inžinjerske usluge nadzora na sanaciji savskog nasipa Draganovci-Orašje		2.000,00	
F.25.	Izrada projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije u Proleterskoj ulici u Odžaku		1.811,75	
F.26.	Troškovi odbrane od poplava na području Srednje Posavine u decembru 2010. godine		1.689,50	
F.27.	Isplata po ugovorima o djelu za učešće u izradi FOP-a		1.897,50	
F.28.	Nedostajuća sredstva za štampanje Zbornika radova – referata sa obilježavanja Svjetskog dana voda		995,08	
	SVEUKUPNO:	16.400.000,00	13.738.623,36	83,77

3. Izvršenje planiranih radova i aktivnosti u 2010. godini

Izvršenje planiranih radova, usluga i drugih zadataka planiranih Planom i Finansijskim planom Agencije za 2010. godinu prezentiraće se redoslijedom prema metodologiji kako je to utvrđeno navedenim planskim dokumentom.

A. UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE

A.1. Izrada strateško-planske dokumentacije

U 2010. godini nastavljene su aktivnosti na pripremi podloga u svrhu izrade i donošenja Plana upravljanja na slivu rijeke Save. Projekat «Analiza pritisaka i uticaja, procjena rizika na slivnom području rijeke Save» čija je realizacija počela u 2009. godini, završen je u 2010. godini. Projekat je obuhvatio sve vodotoke slivne površine veće od 100 km², a rezultati su iskorišteni za pripremu programa nadzornog i operativnog monitoringa koji će se realizovati u 2011. godini.

Projekat «Definisanje referentnih uslova» se odvijao po planiranoj dinamici, a nastavlja se i u 2011. godini. U 2010. godini, kao nastavak ispitivanja obavljenih u 2009. godini, izvršene su dvije serije ispitivanja voda na 35 mjernih mjesta a prema kriterijima Okvirne direktive o vodama (2000/60/EC) i Zakona o vodama (Sl.novine FBiH br.70/06). Fizičko-hemijski parametri su obrađeni u Laboratoriji za vode Butile, a biološki i hidromorfološki na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.

Projekat «Analiza pritisaka i uticaja, procjena rizika podzemnih voda» je objavljivao dva puta, ali ponude nisu zadovoljavale kriterije iz ponudbene dokumentacije, te se ovaj projekat nije mogao realizovati.

A.2. Monitoring voda

A.2.1. Monitoring površinskih voda – hidrološki

U 2010.godini hidrološki monitoring površinskih voda, koji obuhvata automatski kontinuirani monitoring (automatske stanice – 83 komada) i dnevno osmatranje vodostaja korištenjem vodomjernih letvi (osmatrača – 14 komada) vršen je po ranije uspostavljenom sistemu.

Mreža automatskih hidroloških stanica u toku 2010. godine je zadržana na nivou iz 2009. godine, nije bilo dodatnog proširenja automatskih stanica. Podaci prikupljeni radom osmatračke službe su prosljeđeni nadležnoj službi FHMZ Sarajevo na dalju obradu.

Za potrebe kontinuiranog rada monitoring sistema tokom cijele godine je vršeno redovno održavanje automatskih stanica, koje podrazumjeva redovno fizičko održavanje opreme na terenu, održavanje/kalibrisanje senzora, eventualno servisiranje kod proizvođača opreme, kao i aktivnosti oko rada sistema u centru AVP Sava, u cilju što kvalitetnijeg i pouzdanijeg rada cjelokupnog sistema. Provodile su se aktivnosti na unapređenju rada sistema u smislu komunikacije između centra i stanica na terenu, prelazak na GPRS komunikaciju. Puštena je u funkciju i korištenje i korisnička WEB aplikacija za pristup podacima sa automatskih stanica za korisnike izvan sistema (nadležne institucije) putem ovlaštenog i autorizovanog pristupa. Rad sistema automatskog hidrološkog monitoringa je dokazao potrebu postojanja tokom vanrednih situacija – poplava u 2010. godini.

A.2.2. Monitoring površinskih voda – hidrometrija. U 2010. godini su prema planu i raspoloživim finansijskim sredstvima izvršena 44 hidrometrijska mjerenja na području sliva rijeke Save u FBiH. Ova hidrometrijska mjerenja je izvršio Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo u tri serije.

Dodatno su uposlenici AVP Sava Sarajevo izvršili 15 hidrometrijskih mjerenja. Sva hidrometrijska mjerenja su rađena za potrebe laboratorijskog monitoringa kvalitete površinskih voda koje provodi Laboratorija za vode Butile kao i za potrebe redovnog hidrološkog monitoringa.

Monitoring površinskih voda – laboratorijski monitoring kvaliteta voda. Laboratorijski monitoring kvaliteta površinskih voda se u 2010. godini radio na 44 mjerna profila. Uzorkovanje je rađeno u tri serije sa ispitivanjem 51 fizičko-hemijskog parametra, te četiri mikrobiološka parametra. U dvije serije ispitivana su tri biološka parametra kvaliteta voda.

Na 16 odabranih mjernih mjesta, vršena su ispitivanja značajnog broja specifičnih parametara kvaliteta i prioriternih supstanci. Na tri lokaliteta uzorkovan je i analiziran riječni sediment.

Fizičko-hemijski, mikrobiološki i biološki parametri kvaliteta voda obrađeni su u Laboratoriji za vode Butile (AVP Sava Sarajevo).

Glavninu hidroloških ispitivanja u I i II seriji ispitivanja, je izvršio Federalni hidrometeorološki zavod u Sarajevu, a ostali rezultati su preuzeti sa raspoloživih automatskih hidroloških stanica. Manji broj mjerenja je na terenu izvršili su uposlenici laboratorije.

A.2.4. Priprema i publikacija rezultata monitoringa voda

Prema uobičajenoj praksi i za 2010. godinu je planirana je izrada publikacije rezultata monitoringa (kvaliteta voda), a podaci sa pojedinih lokacija i automatskih stanica su dostupni javnosti i mogu se pratiti i putem web portala Agencije (www.voda.ba)

A.3. Informacioni sistem voda (ISV)

A.3.1. Održavanje funkcionalnosti ISV sistema: Održavanje ESRI ArcGIS softverskih licenci, održavanje WEB GIS aplikacija, administriranje prostorne baze podataka

Tokom 2010. godine je u okviru redovnih aktivnosti na razvoju i održavanju ISV sistema Agencije izvršeno održavanje softverskih paketa – aplikacija, produženje licenci ArcGIS softvera koje su donacija Evropske Komisije Sektoru voda iz 2005. godine. U 2010. godini su puštene u funkciju izrađene WEB GIS aplikacije za unos i ažuriranje alfanumeričkih podataka putem internet tehnologije, kao i dopunjeni logički i fizički model prostorne baze podataka (MODULI 4, 5 i 7 ISV-a).

A.3.2. Nastavak razvoja ISV-a u skladu sa planom upravljanja GIS projektom i Sporazumom Agencija. U 2010. godini je zajedničkim projektom finansiranja između Agencija za vode iz Mostara, Sarajeva i Bijeljine pokrenut i u toku je realizacija projekta izrade MODULA 6 ISV-a – logički i fizički model baze podataka katastra vodnog dobra sa izradom web aplikacije za unos i ažuriranje alfanumeričkih podataka.

A.3.3. Prikupljanje, sistematizacija i unošenje podataka u ISV iz svih oblasti rada Agencije. Tokom 2010. godine pokrenut je i realizovan projekt prikupljanja,

sistematizacije i unošenja podataka u ISV iz svih oblasti rada Agencije (vodnih katastara) na pilot slivu rijeke Sane u FBiH. Projekt je u potpunosti realizovan u skladu sa planiranim aktivnostima.

A.3.4. U toku 2010. godine, shodno odredbama Zakona o vodama i Pravilnika o načinu određivanja granica vodnog dobra i utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09), u sklopu stavke (A.3.4.) urađeni su slijedeći Elaborati određivanja granice vodnog dobra na vodotocima I kategorije u slivu rijeke Save u FBiH:

- Uz rijeku Usoru na području općina Doboj Jug, Usora i Tešanj.
- Uz rijeku Savu i Bosnu na području općina Odžak, Domaljevac-Šamac i Orašje.
- Uz rijeku Drinu na području općina Goražde i Foča-Ustikolina.
- Uz vještačke akumulacije Hazna i Vidara na području općine Gradačac.

A.3.5. Priprema podloga za izradu matematskog hidrodinamičkog modela na vodotocima I kategorije (sliv rijeke Une). Aktivnosti provedene 2009./2010. godine na izradi hidrodinamičkog matematskog modela na vodotocima I kategorije (rađen model za rijeku Bosnu – finansiran od strane Vlade Španije) su nastavljene 2010. godine na slivu rijeke Une (vodotoci Unac, Sanica i Sana) zajedničkim projektom Agencija iz Sarajeva i Bijeljine u cilju pripreme podloga za hidrodinamički matematski model. Tokom ovog projekta izvršeno je geodetsko snimanje poprečnih profila korita vodotoka Unac, Sana i Sanica kao jednog dijela pripreme podloga za model. Projekt je na teritoriji FBiH završen kompletno na vodotoku Sana i Sanica, dok je ostao neobrađen kanjonski dio na vodotoku Unac. Na dijelu vodotoka Sana koji pripada RS projekt još nije završen jer korisnik Agencija iz Bijeljine nije obezbjedila sve potrebne podatke Izvođaču radova kako bi mogao završiti projekt.

A.4. Aktivnosti upravljanja vodama

Aktivnosti na izradi Federalnog operativnog plana odbrane od poplava – FOP (A.4.1.), započete 2009. godine su u završnoj fazi. Materijal FOP-a je dostavljen na očitovanje nadležnim institucijama, nakon čega će ići na proceduru usvajanja. Knjiga sa tehničkim prilogima FOP-a je kompletirana i trenutno se vrši njen pregled.

Tokom 2010. godine okončane su aktivnosti na studiji Metodologija izrade preliminarne procjene poplavnog rizika na vodnom području rijeke Save u FBiH – I faza (A.4.4.) u sklopu koje su prikupljeni podaci o istorijskim poplavama na razmatranom području. Ovi podaci će poslužiti kao osnova za dalje aktivnosti na izradi preliminarne procjene poplavnog rizika.

A.4.3. Hidrološka studija površinskih voda (HIS) – rijeka Bosna. U 2010. godini započeta je izrada Hidrološke studije površinskih voda BiH – HIS rijeke Bosne, zajedničkim finansijskim sredstvima Agencija za vode iz Sarajeva i Bijeljine. Studija uključuje standardnu hidrološku obradu postojećih hidroloških stanica za 27 lokaliteta na slivu rijeke Bosne. U 2010. godini završene su i kompletirane obrade za 4 hidrološke stanice. Nastavak i završetak ovog projekta je planiran do sredine 2011. godine.

U 2010. godini su urađeni elaborati zaštite izvorišta na području općine Usora (Makljenovac i Ularice) i općine Gradačac (Vučkovac).

A.5. Izdavanje vodnih akata

Sredstva utrošena za ove namjene odnose se na angažovanje vanjskih eksperata kod pripreme vodnih akata za složenije objekte.

Sektor za izdavanje vodnih akata u toku 2010. godine zaprimio je ukupno 642 zahtjeva za izdavanje vodnih akata (220 prethodnih vodnih saglasnosti, 130 vodnih saglasnosti, 287 vodnih dozvola i 5 za koje se postupak već vodio i koji su poništeni). Od zaprimljenog broja zahtjeva u toku 2010. godine riješeno je 602 zahtjeva (220 prethodnih vodnih saglasnosti, 129 vodnih saglasnosti i 253 vodne dozvole). Na rješavanje u 2011. godinu preneseno je 35 zahtjeva (1 vodna saglasnost i 34 vodnih dozvola).

A.6. Javnost rada i podizanje javne svijesti o vodi

Aktivnosti planirane u segmentu javnosti rada i podizanja javne svijesti su potpuno realizovane prema planu rada. U toku 2010. godine objavljeno je ukupno četiri (4) broja časopisa «Voda i mi» u tiražu od 600 promjeraka po broju i sa ukupno 500 stranica objavljenih tekstova.

U 2010. godini, Agencija je kao glavni organizator za cijelu Bosnu i Hercegovinu, pripremila radionicu povodom obilježavanja Svjetskog dana voda. U okviru ove aktivnosti pripremljen je i odštampan Zbornik radova koji su prezentovani na ovom skupu.

Kao i proteklih godina nastavljena je saradnja sa radijom Federacije BiH, te je u 2010. godine pripremljeno i emitovano 14 jednosatnih emisija na radiju, pri čemu je za svaku emisiju odabrana jedna tema iz oblasti upravljanja vodama.

Agencija je nastavila saradnju i sa firmom «Đikić» iz Sarajeva, na održavanju web stranice Agencije i pružanju drugih usluga informacionih tehnologija.

A.7. Obaveze po međunarodnim konvencijama i ugovorima

Obaveze koje je Bosna i Hercegovina preuzela potpisivanjem međunarodnih konvencija i sporazuma dijelom se implementiraju radom uposlenika Agencije, koji su predstavnici BiH u međunarodnim komisijama, odnosno pojedinim radnim grupama. To se, prije svega, odnosi na Međunarodnu komisiju za zaštitu rijeke Dunav, Međunarodnu komisiju za sliv rijeke Save i UNECE konvenciju za zaštitu i upotrebu prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera. Ostvareni troškovi odnose se na troškove putovanja uposlenika koji su angažovani u pojedinim radnim grupama navedenih komisija.

Izvršeno je i plaćanje dospjelih anuiteta po iskorištenom kreditu Svjetske banke.

A.8. Prikupljanje i kontrola obračuna i plaćanja vodnih naknada

Sredstva za ove namjene utrošena su na održavanje i dogradnju programskog softvera vezanog za naplatu vodnih naknada u kojem se registruju podaci o količinama koje predstavljaju osnovicu za plaćanje posebnih vodnih naknada, kao i uplate od strane obveznika plaćanja.

A.9. Troškovi angažovanja saradnika

Sredstva utrošena sa ove stavke odnose se na angažovanje privrednih društava za obavljanje revizija određenih projekata i spoljnjih stručnjaka za određene aktivnosti u komisijama, izradi programa radova, stručnih mišljenja, izradi elaborata, podzakonskih akata i dr.

B. TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE

B.1. Zaštitni vodni objekti u vlasništvu Federacije BiH

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Agenciji su dati na upravljanje izgrađeni zaštitni vodoprivredni objekti za odbranu od poplava na području općina Odžak, Orašje, Bosanski Šamac-Domaljevac i Gradačac (B.1.1.). Tako je i u 2010. godini na području općine Orašje (i dijelom općine Šamac-Domaljevac) održavano oko 34 km, a na području općine Odžak 27 km izgrađenih odbrambenih nasipa uz rijeku Savu i 7 km nasipa uz rijeku Bosnu. Izvršeno je košenje trave na nasipima i odvodnim i dovodnim kanalima sa sječom rastinja i šiblja površine oko 990.000 m². Na pojedinim lokacijama vršeno je pošljunčavanje krune nasipa i pristupnih puteva. Također je vršeno tekuće održavanje pripadajućih dijelova glavnih kanala crpnim stanicama Tolisa, Svilaj, Zorice I i II, obodnih kanala Svilaj-Potočani, Bosna-Bukovica, Gornjeg i Donjeg obodnog kanala na području Svilaja, te crpnih stanica Svilaj, Zorice I II i Tolisa. Također tokom 2010. godine vršena je tehnička zaštita na objektima crpnih stanica i centra odbrane od poplava u Prudu.

Na području općine Gradačac vršeno je tekuće održavanje brana i akumulacija «Hazna» i «Vidara».

Zajedno sa Agencijom za vode oblasnog riječnog sliva Save, Bijeljina i Vladom Distrikta Brčko vršeno je tekuće održavanje crpne stanice „Đurići“.

U tri navrata na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH – sistemima odbrane od poplava u Odžačkoj i Srednjoj Posavini proglašene su mjere redovne odbrane od poplava. Svi nastali troškovi u cilju odbrane od poplava su plaćeni kroz stavku B.1.1.7. Materijal koji je utrošen u aktivnostima odbrane od poplava, kao i oprema potrebna za buduće aktivnosti (HTZ oprema, muljne pumpe,...) su nabavljeni kroz stavku B.1.1.8.

Kroz investiciono održavanja zaštitnih vodoprivrednih objekata u vlasništvu Federacije BiH izvršeno je: sanacija klizišta koja su se pojavila na zaštitnim vodnim objektima (B.1.1.9. i B.1.2.8.); sanacija krune bosanskog nasipa nakon deminiranja (B.1.1.10. i B.1.2.6.); rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine, dionica Draganovci-Orašje L=3,5 km - III faza (B.1.2.1.) koja je zbog nepovoljnih vremenski uslova tokom godine realizovana djelimično; nastavak radova na sanaciji i rekonstrukciji čuvarske kuće «Kopanice» (B.1.2.2.); izvršena je nabavka i drugog agregata – motora na objektu CS «Zorice II» (B.1.2.3.); izvršeni su radovi na sanaciji klizišta nizvodnog pokosa brane Vidara, te urađen Glavni projekat sanacije brane Vidara u Gradačcu (B.1.2.4.); izvršena je sanacija obaloutvrde rijeke Save i devastiranog nasipa na lokalitetu Guštre u Domaljevcu (B.1.2.9.) izvršen je remont pumpnih agregata na objektu CS «Zorice II» (B.1.2.10.).

B.2. Preventivne aktivnosti i radovi odbrane od poplava na površinskim vodama I kategorije

U 2010. godini, zajedno sa Agencijom za vode oblasnog riječnog sliva Save, Bijeljina, okončane su aktivnosti na izradi Idejnog projekta uređenja rijeke Bosne od Modriče do ušća u rijeku Savu (B.2.1.1.). Ovim projektom su definisani tehnički kriteriji za projektovanje budućih zaštitnih vodnih objekata, definisani prioritetni lokaliteti za koje je u narednoj fazi potrebno uraditi Glavne projekte, te data procjena potrebnih troškova.

U cilju osposobljavanja rada i omogućavanje kontroliranog ispuštanja brane i akumulacije Župica u Drvaru izvršeno je osposobljavanje hidromašinske opreme na brani Župica (B.2.2.12.).

Kroz izradu projektne dokumentacije (B.2.1.) urađeni su sljedeći glavni projekti: projekat uređenja korita rijeke Vrbas uzvodno od grada u općini Gornji Vakuf (dužina 2,3 km, kameni nabačaj), projekt uređenja rijeke Tinje u Srebreniku (1,1 km, kameni nabačaj), projekt uređenja lijeve obale rijeke Vrbas na lokalitetu Bage u općini Jajce (dužina 250 m, kameni nabačaj), projekt zaštite lijeve obale rijeke Usore na lokalitetu Rosulje u općini Tešanj (dužina 500 m, kameni nabačaj). U toku je izrada glavnih projekata: zaštite desne obale rijeke Une u Bihaću, uređenje rijeke Unac nizvodno od Drvara, uređenja rijeke Bosne sa ušćem Fojnice u općini Visoko.

Od preventivnih radova na odbrani od poplava (B.2.2.) urađeni su sljedeći projekti: Regulacija desne obale rijeke Bosne nizvodno od ušća Zgošće u Kaknju (dužina 400 m, betonske prizme); Regulacija rijeke Vrbas u Bugojnu (u dužini od 600 m, kameni nabačaj, iskop novog korita); Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima (u dužini od 200 m, betonske prizme); Uređenje korita rijeke Drine na ušću Koline na lijevoj obali (na dužini od 60 m, kamena obloga u betonu); Zaštita ruševne (desne) obale rijeke Spreče u općini Gračanica (dužina 300 m, kameni nabačaj); Zaštita ruševnih obala rijeke Bosne na području Struke-Burum u općini Odžak (izrada napera); Čišćenje korita rijeke Drine u općini Goražde (na dužini od 500 m); Hitna sanacija obala rijeke Vrbas na području općine Jajce na lokalitetima most Vinac (u dužini od 100 m) i naselja Dalabije i Kamenice (u dužini od 50 m); Hitna sanacija obala rijeke Vrbas na području općine Bugojno (na dužini od 100 m, kameni nabačaj); Hitna interevencija na čišćenju korita i obala rijeke Vrbas nakon poplava na području općine Gornji Vakuf/Uskoplje (čišćenje korita na dužini 400 m, kameni nabačaj 100 m, izveden novi odbrambreni nasip u dužini 70 m, vađenje materijala iz korita na dužini 150 m); Hitna sanacija obala rijeke Tinje na području općine Srebrenik (u dužini od 188 m, obloga kosine od lomljenog kamena); Čišćenje korita rijeke Bosne na ulazu u Zenicu (na dužini od 150 m); Čišćenje korita i obala rijeke Bosne na području općine Vogošća (u dužini 670 m); Izgradnja zaštitnog nasipa uz rijeku Spreču u cilju zaštite područje mjesne zajednice Donja Mahala u općini Gračanica (u dužini od 190 m, kameni nabačaj); Čišćenje korita rijeke Spreče na području općine Lukavac (u dužini od 4300 m); Uređenje korita rijeke Usore na području općine Tešanj (na dužini od 500 m, kameni nabačaj).

Zbog vremenskih uslova na slijedećim projektima su prekinuti radovi, ali se očekuje njihov skori nastavak: Uređenje korita rijeke Spreče u općini Lukavac (dužina 600 m, lomljeni kamen); Uređenje korita rijeke Vrbas nizvodno od Gornjeg Vakufa/Uskoplja (na dužini 250 m (armirano-betonska obloga); Sanacija nasipa i čišćenje korita rijeke Tinje u općini Srebrenik (sanacija nasipa na dužini od 70 m, čišćenje na dužini od 150 m).

Radovi na projektu Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju su tek započeli. Problem su neriješeni imovinsko-pravni poslovi, što je jedini razlog kašnjenja projekta.

B.3. Objekti korištenja voda, zaštite voda i zaštite od voda na površinskim vodotocima II kategorije

U okviru ove stavke završeni su sljedeći projekti: vodovod Bistrica u Gornjem Vakufu (urađena Pumpna stanica, rezervoar $V = 200\text{m}^3$, dužina cjevovoda $L = 10\text{ km}$ PEHD DN 25 -160); Postrojenje za pripremu pitke vode u Brezi (kapacitet 40 l/s); Vodovodni sistem MZ Rudnik u općini Travnik (dužina cjevovoda $L = 1150\text{ m}$ Ø110 mm, $L = 4185\text{ m}$ od Ø25 do Ø63, izrada glavnih vodovodnih šahtova); Izgradnja vodovoda Donji Humci u općini Čelić (zahvatni objekat, pumpna stanica sa sabirnim bazenom, rasteretna komora, potisni cjevovod $L = 1650\text{ m}$ Ø75 i Ø140); Regulacija korita rijeke Lašve (I faza), potez Radakov most - ušće Vranjski potok u općinama Vitez i Busovača (na dužini od 400 m, kameni nabačaj); Uređenje korita rijeke Kozice, Busovača (u dužini od 50 m, armirano-betonski zid); Glavni projekt regulacije rijeke Bužimnice u općini Bužim (ukupne dužine 12,5 km).

Za sljedeće projekte je izvršen namjenski prenos sredstava: Dogradnja primarnih i distribucionih cjevovoda u naselju Vukovije Donje u općini Kalesija; Hitna sanacija ruševne obale rijeke Prače u Prači; Vodovodni sistem Dobretići; Remont postrojenja za tretman otpadnih voda u Srebreniku; Uvođenje novih količina u vodovodni sistem Ustikoline.

C. DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE

C.1. Implementacija projekata koji se finansiraju iz kreditnih i donatorskih sredstava, Budžeta Federacije BiH i drugih izvora

Tokom 2010. godine intenzivirana je implementacije GEF/WB Projekat zaštite kvaliteta voda. Aktivnosti na rekonstrukcija postrojenja u Trnovu su okončane i postrojenje je pušteno u probni rad; izvršena je rekonstrukcija objekata mehaničkog tretmana i izgradnja objekata biološkog tretmana postrojenja u Odžak, Pripremljen je tender za izvođenje objekata predtretmana postrojenja u Živinicama, a isto se priprema i za postrojenje u Mostaru. Uloženi su veliki naponi uposlenika AVP Sava u ostavrenju ovog napretka kroz učešće u radu PMT-a i komisija za evaluaciju.

C.2. Ostali poslovi i zadaci Agencije

Do septembra mjeseca stipendirano je 7 studenata i jedan učenik, a od oktobra mjeseca 2010. godine nastavljeno je stipendiranje 3 studenata i jednog učenika, što zanči da su 4 studenta okončala trogodišnje studije (C.2.2.).

U toku 2010. godine zaposlenici Agencije prisustvovali su raznim stručnim skupovima u cilju upoznavanja sa novim stručnim znanjima u pojedinim oblastima (građevina, tehnologija, biologija, hemija, ekonomija, pravo i dr.). Jedan broj mlađih zaposlenika vodoprivredne laboratorije nastavio je sa trećim stepenom biologije i hemije. Ulaganje u kadrove osnov je uspješnijeg rada Agencije (C.2.3.).

Putem konkursa izvršen je izbor nevladinih organizacija koje su potpomognute u realizaciji programa iz sektora voda sa iznosima do 5.000,00 KM (C.2.4.).

D. TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE

Troškovi rada i poslovanja Agencije ostvareni su u visini od 95,65% u odnosu na planirane za ovu namjenu.

D.1. Bruto plate i troškovi poslovanja

Bruto plate i troškovi poslovanja analitički su dati za središte Agencije, vodoprivrednu laboratoriju i područne urede.

U 2009. godini Agencija je ispoštovala odredbe Zakona o uštedama kojim su plaće zaposlenika, počev od 1. jula 2009. godine, vraćene na nivo plaća isplaćenih u mjesecu decembru 2008. godine. Za zaposlenike Agencije to je značilo umanjene dostigutog nivoa plaća za oko 14,5%. Umanjene plaće Agencija je isplaćivala u toku cijele 2010. godine.

Na dan 31.12.2010. godine Agencija je zapošljavala 61 zaposlenika. Od tog broja, 41 zaposlenika obavljalo je poslove u središtu Agencije, 15 u vodoprivrednoj laboratoriji u Butilama, a 5 zaposlenika u Područnim uredima u Zenici (3) i Jajcu (2).

Jedna zaposlenica visoke stručne spreme je na neplaćenom odsustvu zbog školovanja u Holandiji, a druga je duži period na bolovanju.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je slijedeća: 44 zaposlenika je sa VSS (21 građevinski inženjer, 8 diplomiranih inženjera hemije, 4 profesora biologije, 4 diplomirana ekonomista, 2 diplomirana pravnik, po jed a inženjer tehnologije, mašinstva, geologije, sociolog i žurnalista), 14 zaposlenika sa SSS, 1 VKV zaposlenik i 2 NK zaposlenika. U navedenoj strukturi VSS zaposlenika su i četiri zaposlenika sa zvanjem magistra (poljoprivrede, hemije i dva biologije).

Prosječna mjesečna neto plaća u 2010. godini iznosila je 1.341,25 KM, što je manje za 6,38% u odnosu na prethodnu godinu (1.432,62 KM).

Visina ostvarenih troškova poslovanja data je u finansijskoj realizaciji Plana i Finansijskog plana Agencije za 2010. godinu iz koje se može sagledati struktura i visina ostvarenih pojedinačnih troškova.

D.2. Ostali rashodi rada i poslovanja Agencije

Sredstva amortizacije obračunata su u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Agencije i za 2010. godinu iznosi 438.169,22 KM (D.2.1.).

Naknade Upravnog i Nadzornog odbora isplaćeni su u skladu sa odlukom Ministarstva. (D.2.2.).

Održane su dvije sjednice Savjetodavnog vijeća vodnog područja rijeke Save i ostvareni troškovi odnose se na putne troškove članova izvan Sarajeva (D.2.3.).

Troškovi platnog prometa i provizija banaka odnose se na troškove platnog prometa za plaćanja preko dvije banke kod kojih Agencija ima otvorene račune (D.2.4.).

Oglašavanje tenderske dokumentacije vršeno je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama odnosno oglašavanje je obavezno u Službenom glasniku BiH (D.2.5.).

Ostali rashodi odnose se na rashodovanje i otpis stalnih sredstava Agencije po popisu na dan 31.12.2010. godine (D.2.6.).

E. PRENESENE OBAVEZE I ZADACI IZ 2009. GODINE

Preneseni ugovoreni radovi iz 2009. godine realizovani su u visini od 74,87%. U tome preneseni ugovoreni i drugi radovi izvršeni su u visini od 91,84% (E.1.), dok je potrošnja sredstava amortizacije u nabavku stalnih sredstava izosila svega 33,64% (E.2.) iz razloga što nije bilo potreba za nabavkom stalnih sredstava. Neurošena sredstva amortizacije prenijeće se u narednu godinu.

E.1. Prenesene ugovoreni radovi po Planu i Finansijskom planu za 2009. godinu

Preneseni ugovoreni radovi po Planu i Finansijskom planu Agencije za 2009. godinu izvršeni su u visini od 91,87%. Iz finansijske realizacije Plana i Finansijskog Plana za 2010. godinu mogu se sagledati namjene utrošenih sredstava. Ostala su nerealizovani ugovori: Dodatne aktivnosti na izradi Strategije upravljanja vodama (E.1.1.) iz razloga što su ugovorene usluge predviđene za aktivnosti nakon usvajanja Strategije od strane Skupštine Parlamenta Federacije BiH. Čeka se razmatranje i usvajanje Startegije od strane Doma naroda Parlamenta Federacije BiH kada će ugovorene aktivnosti biti realizovane; Izrada GP kanalizacije u općini Bužim (E.1.36.) zbog nezavršene revizije projekta; Izgradnja vodovoda Modra u Sankom Mostu (E.1.41.) još uvijek nije završena zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

E.2. Nabavka stalnih sredstava

Nabavka stalnih sredstava izvršena je prema specifikaciji i odlukama Upravnog odbora. Pored neophodne računarske i opreme za vodoprivrednu laboratoriju nabavljena su dva motorna vozila Škoda Fabia.

F. SREDSTVA REZERVE

Sredstva rezerve usmjeravana su prema odlukama Upravnog odbora odnosno odluci direktora i naknadnog upoznavanja Upravnog odbora. Usmjeravanje sredstava rezerve vršeno je na radove i aktivnosti koje nisu bile predviđene Planom i Finansijskim planom za 2010. godinu, a za iste se ukazala neophodna potreba da se izvrše. Pregled radova i aktivnosti finansiranih sredstvima rezerve dat je u pregledu finansijske realizacije Plana i Finansijskog plana za 2010. godinu u Poglavlju II tačka 2. stavka F.Rezerva.

III – OSTALI PODACI O POSLOVANJU AGENCIJE

1. Imovina, obaveze i potraživanja

Na dan 31.12.2010. godine Agencija je imala slijedeću imovinu, obaveze i potraživanja.

1.1. STALNA SREDSTVA

K-to	Naziv stalnog sredstva	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
00101	Poslovna zgrada «Butila»	436.889,69	28.397,85	408.491,84
00211	Transportna sredstva - Sarajevo	337.938,49	196.706,64	141.231,85
00212	Transportna sredstva - Zenica	55.184,60	30.675,60	24.509,00
00213	Transportna sredstva - Jajce	61.901,50	37.392,50	24.509,00
00214	Transportna sredstva - laboratorija	106.369,13	48.812,92	57.556,21
00221	Računari, pisaće mašine- Sarajevo	264.336,66	186.856,37	77.480,29
00222	Računari, pisaće mašine - Zenica	23.092,48	16.893,24	6.199,24
00223	Računari, pisaće mašine - Jajce	4.843,27	1.814,40	3.028,87
00224	Računari, pisaće mašine - laboratorija	45.607,68	30.594,79	15.012,89
02240	Računari – COP Prud	2.195,55	981,86	1.213,69
00225	Printeri - Sarajevo	20.202,23	17.945,99	2.256,24
00226	Printeri – Zenica	2.396,03	1.555,45	840,58
00227	Printeri - Jajce	611,33	346,43	264,90
00228	Printer - laboratorija	10.389,88	7.212,48	3.177,40
00229	UPS - Sarajevo	12.769,83	10.454,46	2.315,37
00230	UPS - Zenica	943,29	700,53	242,76
00231	UPS - Jajce	392,60	392,60	0,00
00232	UPS - laboratorija	262,90	118,30	144,60
00233	Računske mašine - Sarajevo	2.249,70	2.249,70	0,00
00234	Ostala računska oprema - Sarajevo	2.500,00	2.500,00	0,00
00235	HP RAC TIP 10642	11.893,51	7.730,78	4.162,73
00236	Tel. centrala, telefoni, mobiteli- Sarajevo	15.459,28	6.476,62	8.982,66
00237	Tel.centrala, telefoni - Zenica	2.025,43	1.309,93	715,50
00238	Tel.centrala, telefoni - Jajce	1.247,44	522,46	724,98
00239	Tel.centrala, telefoni - laboratorija	2.190,99	1.077,24	1.113,75
00241	Fotokopirni aparat - Sarajevo	42.989,67	40.075,52	2.914,15
00242	Fotokopirni aparat - Zenica	3.883,29	2.194,23	1.689,06
00243	Fotokopirni aparat - Jajce	1.987,84	1.184,42	803,42
00244	Fotokopirni aparat – laboratorija	2.581,02	922,72	1.658,30
00251	Namještaj i oprema - laboratorija	1.780.771,93	964.141,68	816.630,25
00261	Štednjak, aparat za kafu i mlin - Sarajevo	502,50	349,46	153,04
00262	Aparat za kafu i mlin za kafu - Zenica	250,00	250,00	0,00
00263	TV, video, diktafon, projektor... - Sarajevo	22.999,29	15.600,09	7.399,20
00264	TV, video, diktafon, projektor... - Jajce	1.481,60	592,57	889,03
00265	Hidrometrijski instrumenti	124.325,46	14.655,06	109.670,40

00266	TV, diktafon, foto aparat...laboratorija	1.913,30	318,88	1.594,42
00267	TV, diktafon, foto aparat...Zenica	530,80	88,47	442,33
00271	Namještaj i oprema - Sarajevo	116.496,84	113.293,66	3.203,18
00272	Namještaj i oprema - Zenica	4.919,00	3.976,26	942,74
00273	Namještaj i oprema - Jajce	5.841,25	5.466,66	374,59
00274	Namještaj i oprema – COP Prud	70.676,60	38.872,08	31.804,52
00275	Oprema za odbranu od poplava – Odžak i Orašje	127.423,74	63.586,39	63.837,35
00281	Oprema za proizv. električne energije (agregat)	9.942,50	9.751,98	190,52
00283	Kontejneri - laboratorija	615,42	302,57	312,85
00284	Klima uređaj - Sarajevo	947,00	434,04	512,96
00291	Hidrološke vodomjerne stanice	569.114,61	230.088,07	339.026,54
01301	Software (finansijsko-računovodstveni)	19.163,69	19.163,69	0,00
01303	Software – vodne naknade	49.608,00	24.139,44	25.468,56
01304	Software za antivirusni program	2.217,97	1.182,91	1.035,06
	U K U P N O	4.385.076,81	2.190.349,99	2.194.726,82
00301	Knjige i karte	29.823,36	0,00	29.823,36
	U K U P N O:	4.414.900,17	2.190.349,99	2.224.550,18

1.2. SITAN INVENTAR U UPOTREBI I HTZ OPREMA

K-to	Naziv opreme	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
1301	Sitan inventar u upotrebi- Sarajevo	29.507,34	29.507,34	0,00
1302	Sitan inventar u upotrebi - Zenica	2.254,68	2.254,68	0,00
1303	Sitan inventar u upotrebi – Jajce	1.361,55	1.361,55	0,00
1304	Sitan inventar – laboratorija «Butila»	87.165,32	87.165,32	0,00
1305	Autogume u upotrebi	10.118,80	10.118,80	0,00
1306	HTZ oprema - Sarajevo	1.301,20	1.301,20	0,00
1307	HTZ oprema – laboratorija «Butile»	3.569,72	3.569,72	0,00
1308	Sitan inventar za odbranu od poplava	34.370,36	34.370,36	0,00
1309	HTZ oprema za odbranu od poplava	27.552,80	27.552,80	0,00
	UKUPNO:	197.201,77	197.201,77	0,00

1.3. NOVČANA SREDSTVA

K-to	Naziv računa na kojem se nalaze novčana sredstva	
1011	Transakcijski račun kod Intese Sanpaolo Banke BiH - Sarajevo	244.526,57
1012	Transakcijski račun kod Vakufske banke d.d.- Sarajevo	226.725,67
1018	Oročena sredstva Vakufska banka d.d. - Sarajevo	1.000.000,00
1001	Blagajna u KM	2.655,15
1021	Devizna blagajna u EUR-ima (167,60 EUR-a)	327,80
1031	Devizni račun kod banke	6.461,77
	UKUPNO:	1.480.696,96

1.4. UDJELI U KAPITALU DRUGIH PRAVNIH LICA

Agencija u imovini posjeduje udjele u kapitalu kod drugih pravnih lica, i to:

K-to	Naziv pravnog lica	IZNOS
0201	Zavod za vodoprivredu, d.d. Sarajevo - 43,34%	1.935.313,00
0202	Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta - 21,595%	48.393,00

U toku 2010. godine, a prema Okvirnom Planu i Finansijskom planu Agencije za period 2009.-2011. godina, izvršene su sve neophodne aktivnosti kako bi se izvršila prodaja dionica – udijela u Zavodu za vodoprivredu d.d. Sarajevo. Sačinjen je Elaborat – Analiza opravdanosti prodaje dionica društva Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo sa projekcijom moguće tržišne valorizacije dionica društva. Nakon toga donesena odluka Upravnog odbora Agencije o prodaji i dobivena saglasnost Vlade Federacije BiH. Od sredstava eventualne prodaje dionica riješio bi se problem smještaja Agencije.

Udjel u Institutu za hidrotehniku Građevinskog fakulteta d.d. Sarajevo nije moguće prodati zbog sudog spora Instituta i Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Privatizacija Instituta nije uknjižena kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH.

1.5. OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

1.5.1. OBAVEZE

R.b.	K-to	OBAVEZA	KM
		Dugoročne obaveze:	
1.	2111	Kredit Svjetske banke	2.967.808,33
2.	2112	Kamata na kredit Svjetske banke	147.436,28
		Ukupno dugoročne obaveze:	3.115.244,61
		Kratkoročne obaveze	
3.	3000	Dobavljači u zemlji	605.748,08
4.	3001	Dobavljači u inostranstvu	331,40
5.	3002	Namjenska sredstva Budžeta FBiH iz 2008. godine	1.642,81
6.	3004	Namjenska sredstava Budžeta FBiH iz 2009. godine - Savjetodavno vijeće	16.885,65
7.	3005	Namjenska sredstva Budžeta FBiH za 2010.godinu	270.000,00
8.	3011	Obaveze po Ugovorima o djelu	5.200,00
9.	302	Obaveze za poreze i doprinose (ugovori o djelu)	804,45
		Ukupno kratkoročne obaveze	900.612,39
		U K U P N O:	4.015.857,00

1.5.2. POTRAŽIVANJA

R.b.	K-to	POTRAŽIVANJA	KM
1.	038	Stambeni krediti zaposlenika	174.104,63
2.	034	Sumnjiva i sporna potraživanja – GP „Rad“ Cazin	362.000,00
3.	1222	Potraživanja od zaposlenih	62,57

4.	1281	Potraživanja za avanse	184.541,38
5.	1284	Potraživanja od osiguravajućeg društva	2.483,78
6.	1289	Potraživanje od Zavoda za zapošljavanje	3.600,00
		U K U P N O:	726.792,36

1.6. ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI

Odlukom Vlade Federacije BiH broj: 274/2001 od 14. juna 2001 godine Javnom preduzeću za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo, pravnom prethodniku Agencije, preneseno je pravo upravljanja i korištenja zaštitnim vodoprivrednim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području općina: Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje i Gradačac.

Vodoprivredni objekti za zaštitu od poplava su evidentirani u vanbilansne knjigovodstvene evidencije preduzeća kao tuđa imovina. Komisija je izvršila popis i ovih objekata, a to su:

- 67.525 m odbrambenih nasipa uz rijeku Savu,
- 6.905 m odbrambenih nasipa uz rijeku Bosnu,
- 6 pumpnih stanica,
- 4 obodna kanala ukupne dužine 21.217 m,
- 8 obaloutvrda na rijeci Savi ukupne dužine 8.177 m,
- 2 centra odbrane od poplava,
- 7 čuvarskih kuća i
- 2 brane i akumulacije.

Ukupna vrijednost svih zaštitnih vodoprivrednih objekata sa 31.12.2010. godine iznosi:

Konto	Naziv objekata	Nabavna vrijednost u KM	Ispravka vrijednosti u KM	Sadašnja vrijednost u KM
9900	Odbrambeni nasipi	85.170.527,74	19.667.219,50	65.503.308,24
9901	Pumpne stanice	12.003.959,68	5.781.714,91	6.222.244,77
9902	Čuvarske kuće	1.266.197,57	295.924,27	970.273,30
	U K U P N O:	98.440.684,99	25.744.858,68	72.695.826,31

DIREKTOR

Sejad Delić, dipl.inž.