



**JAVNO PREDUZEĆE ZA
«VODNO PODRUČJE SLIVOVA RIJEKE SAVE»
S A R A J E V O**

Broj: 03-213-1/04

**IZVJEŠTAJ
O POSLOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA «VODNO PODRUČJE SLIVOVA
RIJEKE SAVE» SARAJEVO ZA 2003. GODINU**

SARAJEVO, FEBRUARA 2004. GODINE

S A D R Ž A J

	Strana
UVOD -----	3
I – OSTVARENJE PRIHODA I DRUGIH SREDSTAVA -----	4
II – USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA -----	6
1.FINANSIJSKI PODACI RASHODA I DRUGIH IZDATAKA -----	6
2.OSTVARENI FINANSIJSKI REZULTAT -----	7
3.REALIZACIJA PLANA I FINANSIJSKOG PLANA ZA 2003. GODINU	8
3.1. PREGLED REALIZACIJE PO GLAVNIM STAVKAMA -----	8
3.2. PREGLED ANALITIČKE REALIZACIJE -----	9
4. IZVRŠENJE PLANIRANIH RADOVA I AKTIVNOSTI -----	24
4.1.UPRAVLJANJE VODAMA I VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA	24
A. REDOVNA DJELATNOST -----	25
A.1. Vodoprivredna služba -----	25
A.2. Tekuće održavanje -----	25
A.3. Investiciono održavanje -----	26
A.4. i A.5. Intervencije u vanrednim slučajevima	26
i pošumljavanje -----	26
A.6. i A.7. Troškovi rada i poslovanje preduzeća i Ureda	26
A.8. Drugi troškovi -----	26
B. POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA -----	27
B.1. Istraživanje vodnih resursa -----	27
B.2. Strateška dokumentacija -----	27
B.3. Ostali poslovi vodoprivrednog razvoja -----	28
4.2. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE	28
OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA -----	28
C. PROJEKTA DOKUMENTACIJA -----	28
D.RADOVI-----	29
D.1.1. Izgradnja zaštitnih vodoprivrednih objekata---	29
D.1.3. Izgradnja objekata za korištenje voda -----	30
D.1.4. Izgradnja objekata za zaštitu voda -----	31
4.3. PRENESENI POSLOVI IZ 2002. GODINE -----	32
4.4. SREDSTVA REZERVE -----	32
III – IMPLEMENTACIJA KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTAVA -----	32
1. Kreditni sporazum sa Kuvajtskim Fondom -----	32
2. Donacija Norveške Vlade -----	33
IV – OSTALI PODACI I INFORMACIJE O POSLOVANJU PREDUZEĆA	34
U 2003. GODINI -----	34
1. Zaposlenost -----	34
2. Stalna sredstva u upotrebi -----	35
3. Sitan inventar u potrebi i htz oprema -----	35
4. Novčana sredstva -----	35
5. Zaštitni vodoprivredni objekti -----	36
6. Obaveze i potraživanja -----	36
7. Kapital i trajni udijeli -----	38

UVOD

Javno preduzeće za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo osnovano je Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98), a nakon dobijanja saglasnosti na Statut preduzeća od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine registrirano je rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj 1-21528 od 31.12.1998. godine.

Po Zakonu o vodama i Statutu Javnog preduzeća predviđeno je da za svaku godinu Upravni odbor Javnog preduzeća, čije članove imenuje Vlada Federacije BiH, donosi godišnji plan i finansijski plan na koji saglasnost daje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Plan i Finansijski plan predstavlja dokument kojim se utvrđuju prihodi i druga sredstva preduzeća, kao i poslovi i zadaci u koja se planirana sredstva usmjeravaju. Prema tome, Plan i Finansijski plan preduzeća predstavlja osnovni dokument kojim se utvrđuje poslovanje preduzeća.

Ovaj Izvještaj uz dodatne podatke iz seta obrazaca Godišnjeg finansijskog izvještaja koji se dostavlja nadležnoj državnoj instituciji predstavlja cjelovitu informaciju o poslovanju preduzeća u 2003. godini.

Plan i Finansijski plan Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo za 2003. godinu usvojio je Upravni odbor preduzeća na 13. sjednici održanoj 28.02.2003. godine, a njegove izmjene i dopune na 19. sjednici održanoj 17.10.2003. godine.

Plan i Finansijski plan Javnog preduzeća za 2003. godinu i njihove izmjene i dopune doneseni su na osnovu zahtjeva i dogovora obavljenih sa Federalnim i kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove vodoprivrede.

Prihodi i druga sredstva ostvareni su u visini od 15.794.325,06 KM ili 98,71% u Na Plan i Finansijski plan Javnog preduzeća za 2003. godinu saglasnost je dalo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva aktom broj 07-25-71/03 od 27.03.2003. godine, a aktom broj: 07-25-284/03 od 05.11.2003. godine dalo je saglasnost i na Izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana Javnog preduzeća za 2003. godinu.

odnosu na planirane, a finansijsko izvršenje planiranih radova i aktivnosti po namjenama (rashodi i drugi izdaci) u visini od 11.972.732,99 KM što predstavlja 74,83% u odnosu na planirane.

Preduzeće u Godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazalo rezultat (dobit/gubitak), odnosno preduzeće je iskazalo tzv. neutralni finansijski rezultat. Polazeći od toga da prihodi Javnog preduzeća predstavljaju javne prihode, odnosno preduzeće ih ne ostvaruju po osnovu prodaje roba ili pružanja usluga nelogično je iskazivati dobit u poslovanju preduzeća. Iskorištena je knjigovodstvena mogućnost da se neutrošeni ostvareni prihodi odlože i prenesu u 2004. godinu za finansiranje ugovorenih radova i aktivnosti po Planu i Finansijskom planu za 2003.godinu, a dijelom i novih planiranih radova i aktivnosti po planu za 2004. godinu. U narednu godinu prenose se i odlažu prihodi u iznosu od 3.819.076,65 KM i dio neutrošenih namjenskih sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 176.156,86 KM. Ova sredstva zajedno sa ugovorenim radovima i aktivnostima biće sadržana u Planu i Finansijskom planu preduzeća za 2004. godinu.

I – OSTVARENJE PRIHODA I DRUGIH SREDSTAVA

Ostvarenje prihoda i drugih sredstava Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo (dalje: Javno preduzeće) u 2003. godini u odnosu na planirane vidi se iz slijedećeg tabele:

- u KM

Red. broj	IZVORI SREDSTAVA	PLANIRANO	OSTVARENO	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRENESENI ODLOŽENI PRIHODI IZ 2002. GODINE	4.170.000,00	4.169.860,85	100,00
2.	PRENESENA NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BiH IZ 2002. GODINE	800.000,00	799.536,94	100,00
3.	POSEBNE VODOPRIVREDNE NAKNADE	11.000.000,00	10.752.452,58	97,75
3.1.	Posebna vodoprivredna naknada za registraciju motornih vozila	5.380.000,00	5.041.940,59	93,72
3.2.	Posebna vodoprivredna naknada za zaštitu voda	2.000.000,00	1.837.962,67	91,90
3.3.	Posebna vodoprivredna naknada za iskorištavanje voda	3.600.000,00	3.844.657,82	106,80
3.4.	Posebna vodoprivredna naknada za izvađeni materijal iz vodotoka	20.000,00	27.891,50	139,46
4.	OSTALI IZVORI SREDSTAVA	30.000,00	72.474,69	241,58
UKUPNO (1+2+3+ 4):		16.000.000,00	15.794.325,06	98,71

Iz tabele se vidi da su ukupni prihodi i druga sredstva ostvareni u visini od 15.794.325,06 KM što je nešto manje u odnosu na planirane, odnosno 98,71% u odnosu na planirane. Od navedenog ukupnog iznosa prihodi preduzeća iznose 14.994.788,12 KM, odnosno manji su od ukupnog iznosa datog u pregledu za iznos namjenskih sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine koji ne predstavljaju prihode preduzeća.

Osnovni izvor finansiranja Javnog preduzeća su **posebne vodoprivredne naknade**. Posebne vodoprivredne naknade se ubiru na osnovu Zakonu o vodama i podzakonskih akata kojima je uređeno pitanje visine naknada, obveznici plaćanja, način i rokovi plaćanja i dr. Posebne vodoprivredne naknade predstavljaju javne prihode i vlastite prihode Javnog preduzeća. U 2003. godini po osnovu posebnih vodoprivrednih naknada obezbijedeno je 10.752.452,58 KM, što predstavlja 97,75% u odnosu na planirane. Radi uporedbe naplata posebnih vodoprivrednih naknada u prethodnim godinama bila je slijedeća:

- u KM

- u 1999. godini 6.980.647,02

- u 2000. godini	10.051.081,36
- u 2001. godini	9.927.751,71
- u 2002. godini	10.863.439,42

Iz navedenih iznosa može se zaključiti da je trend rasta naplate posebnih vodoprivrednih naknada zaustavljen. Preduzete mjere i aktivnosti vezane za povećanje naplate posebnih vodoprivrednih naknada u toku 2003. godine nisu dale finansijske efekte. Javna preduzeća nemaju prava inspeksijske kontrole plaćanja posebnih vodoprivrednih naknada. Odnosi javnih preduzeća prema obveznicima su informacionog, obavještajnog i donekle upozoravajućeg, «prijetećeg», karaktera.

Vodoprivredna inspekcija je posebnu pažnju usmjeravala na kontrolu plaćanja posebnih vodoprivrednih naknada od strane obveznika, ali joj je nedostajala efikasnija finansijska inspeksijska kontrola. Na drugoj strani nije se uspostavio kontakt sa Poreskom upravom Federacije Bosne i Hercegovine u cilju njenog aktivnijeg odnosa prema inspeksijskoj kontroli plaćanja posebnih vodoprivrednih naknada.

Ostvarenje naplate posebnih vodoprivrednih naknada po vrstama je različito i u običajenim trendovima. Naplata posebnih vodoprivrednih naknada po kantonima i vrstama daje se u narednom pregledu:

R. br.	KANTON	Naknada za registr. vozila	Naknada za korišt. voda	Naknada za zaštitu voda	Naknada za izvađ. materijal	UKUPNO
1.	Unsko-sanski	636.302,52	173.480,68	131.828,81	68,80	941.680,61
2.	Posavski	141.928,21	10.941,05	8.705,79	5.208,00	166.783,05
3.	Tuzlanski	1.210.429,72	1.512.660,32	790.739,47	42,00	3.513.871,51
4.	Zeničko-dobojski	832.509,26	1.237.457,59	258.761,60	8.760,50	2.337.488,95
5.	Bosansko-podrinjski	62.154,75	14.265,15	10.599,33	10.235,40	97.254,63
6.	Srednjobosanski	668.887,01	134.147,97	11.352,05	28,00	814.415,03
7.	Sarajevski	1.489.729,12	761.705,06	625.975,62	3.549,00	2.880.958,80
	Ukupno:	5.041.940,59	3.844.657,82	1.837.962,67	27.891,50	10.752.452,58

Prenesena namjenska sredstva Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 799.536,94 KM (u planu 800.000,00) u toku 2003. godine utrošena su u visini od 623.380,08 KM u namjene određene odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (stavka E.2. Plana i finansijskog plana za 2003. godinu). Razlika neutrošenih sredstava prenijeće se u narednu godinu (176.156,86 KM) za finansiranje ugovorenih radova.

Iz ostalih izvora obezbjeđeno je 72.474,69 KM prihoda. Ovi prihodi obezbijeđeni su iz slijedećih izvora: prodaje tendera (24.408,00 KM); bankarskih kamata na sredstvima po transakcijskim računima (13.003,89 KM); od donacija (18.913,27 KM); ostvarenih kursnih razlika (12.088,04 KM); kamata po datim stambenim kreditima (2.600,52 KM) i zakupnine javnog vodnog dobra (1.460,97 KM).

Preduzeće je u cijelosti oprihodovalo **odložene prenesene prihode** po obračunu za 2002. godinu u visini od 4.169.860,85 KM.

II – USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA (RASHODI I DRUGI IZDACI)

1. FINANSIJSKI PODACI RASHODA I DRUGIH IZDATAKA

Ukupni rashodi Javnog preduzeća za 2003. godinu iznose 11.175.711,47 KM i ostvareni su na plaćanje planiranih radova i aktivnosti po Planu i Finansijskom planu za 2003. godinu. U skladu sa Planom i Finansijskim planom za 2003. godinu u toku 2003. godine izvršena su i određena plaćanja koja nemaju tretman rashoda. Ova plaćanja odnose se na plaćanje nabavke stalnih sredstava u visini od 173.641,44 KM. Izvršena je nabavka i plaćanje slijedećih stalnih sredstava:

	- u KM
- Nabavka opreme za potrebe odbrane od poplava uz rijeku Savu (gumeni i plastični čamci, vanbrodski motor, kompresor za zrak, pumpe za vodu, prsluci za spasavanje, i dr.)	52.980,00
- Izgradnja i rekonstrukcija vodomjernih stanica (investicija u toku)	69.113,00
- Računarska oprema (računari i računarske komponente)	22.522,78
- Softver za potrebe GIS-a	14.323,69
- Otplata po kreditu za nabavku stalnog sredstva	4.736,27
- Ostala stalna sredstva (plakari, auto – radio, projektor i 1 stolica)	9.965,70

Pored toga, plaćanje radova iz namjenskih sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine ne predstavljaju rashode, a ni nabavku stalnih sredstava, već izvršavanje obaveza prema Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine. S druge strane, kako su ista obuhvaćena u Planu i Finansijskom planu za 2003. godinu predstavljaju realizaciju Plana i Finansijskog plana za 2003. godinu. Iz ovih sredstava u 2003. godini plaćeni su radovi u iznosu od 623.380,08 KM. Prema tome, ukupna realizacija Plana i Finansijskog plana za 2003. godinu iznosi 11.972.732,99 KM i sastoji se od:

	- u KM
- Ostvarenih rashoda	11.175.711,47
- Ulaganja u stalna sredstva	173.641,44
- Plaćanja iz namjenskih sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine	623.380,08

U odnosu na Plan i Finansijski plan za 2003. godinu ostvarena realizacija predstavlja 74,83% u odnosu na planiranu.

2. OSTVARENI FINANSIJSKI REZULTAT

Polazeći od toga da prihodi Javnog preduzeća predstavljaju javne prihode, odnosno preduzeće ih ne ostvaruje po osnovu prodaje roba ili pružanja usluga nelogično je iskazivati dobit u poslovanju preduzeća. Shodno tome, preduzeće je iskazalo tzv. neutralni finansijski rezultat (0). Višak prihoda nad rashodima knjižen je kao odloženi prihod za finansiranje ugovorenih i dijelom novih radova i aktivnosti u narednoj godini.

U tabeli u nastavku daje se pregled ostvarenih prihoda po izvorima, ostvarenih rashoda, iskazani odloženi višak prihoda nad rashodima koji se prenose u narednu godinu, realizovana i preostala nerealizovana namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH, uložena sredstva u nabavku stalnih sredstava, kao i ukupna realizacija planiranih radova i aktivnosti u 2003. godini.

- u KM

Red. broj	Prihodi/rashodi/ostalo	PLANIRANO	OSTVARENO	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Preneseni odloženi prihodi iz 2002. godine	4.170.000,00	4.169.860,85	100,00
2.	Posebne vodoprivredne naknade	11.000.000,00	10.752.452,58	97,75
3.	Ostali ostvareni prihodi	30.000,00	72.474,69	241,58
4.	Ukupno ostvareni prihodi (1+2+3):	15.200.000,00	14.994.788,12	98,65
5.	Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH	800.000,00	799.536,94	100,00
6.	Ukupni prihodi i druga sredstva (4+5):	16.000.000,00	15.794.325,06	98,71
7.	Ostvareni rashodi		11.175.711,47	
8.	Višak prihoda nad rashodima čije se oprihodovanje odlažu za 2004. godinu (4 minus 7):		3.819.076,65	
9.	Utrošena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH		623.380,08	
10.	Neutrošena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH koja se prenose u 2004. godinu (5 minus 9):		176.156,86	
11.	Ulaganja u stalna sredstva		173.641,44	
12.	Ukupna realizacija Plana i Finansijskog plana za 2003. godinu (7+9+11):	16.000.000,00	11.972.732,99	74,83

3. REALIZACIJA PLANA I FINANSIJSKOG PLANA ZA 2003. GODINU

U nastavku daje se ukupna realizacija Plana i Finansijskog plana za 2003. godinu po glavnim i analitički po svim stavkama i namjenama sa uporednim pokazateljima u odnosu na planirane iznose.

3.1. PREGLED REALIZACIJE PO GLAVNIM STAVKAMA

STAVKA PLANA	PLANIRANO	OSTVARENO	% (3/2)
1	2	3	4
1. (A+B) UPRAVLJANJE VODAMA, VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I JAVNIM VODNIM DOBROM	5.040.700,00	4.463.796,12	88,56
2. (C+D) INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA	7.329.500,00	4.209.892,93	57,44
3. PRENESENI UGOVORENI RADOVI IZ 2002. GODINE	2.962.012,62	2.635.182,99	88,97
4. REZERVA	667.787,38	663.860,95	99,41
UKUPNO (1+2+3+4):	16.000.000,00	11.972.732,99	74,83
A. REDOVNA DJELATNOST	4.483.700,00	4.229.770,42	94,34
A.1. VODOPRIVREDNA SLUŽBA	600.000,00	393.566,69	65,59
A.2. TEKUĆE ODRŽAVANJE	930.200,00	934.097,38	100,42
A.3. INVESTICIONO ODRŽAVANJE	670.500,00	653.197,87	97,42
A.4. INTERVENCIJE ZA VANREDNE SLUČAJEVE	50.000,00	-	-
A.5. POŠUMLJAVANJE DEGR. ŠUMA I GOLETI U CILJU ZAŠTITE IZVORIŠTA I NAKNADA ZA OPŠTE KORIŠTENJE ŠUMA	10.000,00	15.364,76	153,65
A.6. TROŠKOVI RADA REGIONALNIH UREDA, ZENICA I JAJCE	200.000,00	182.617,66	91,31
A.7. TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA PREDUZEĆA	1.480.000,00	1.430.315,35	96,64
A.8. DRUGI TROŠKOVI	543.000,00	620.610,71	114,29
B. POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA	557.000,00	234.025,70	42,02
B.1. ISTRAŽIVANJA VODNIH RESURSA	272.000,00	90.093,00	33,12
B.2. STRATEŠKA DOKUMENTACIJA	200.000,00	84.166,67	42,08
B.3. OSTALI POSLOVI RAZVOJA	85.000,00	59.766,03	70,31
C. PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	475.000,00	126.934,74	26,72
C.1. IDEJNI PROJEKTI	138.000,00	47.882,00	34,70
C.2. GLAVNI PROJEKAT	337.000,00	79.052,74	23,46
D. RADOVI	6.854.500,00	4.082.958,19	59,57
E. PRENESENI UGOVORENI RADOVI IZ 2002. GODINE	2.962.012,62	2.635.182,99	88,97
E.1. PRENESENI RADOVI KOJI SE FINANSIRAJU IZ ODLOŽENIH PRIHODA	2.162.012,62	2.011.802,91	93,05
E.2. UGOVORENI RADOVI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA BUDŽETA FBiH	800.000,00	623.380,08	77,92

4. REZERVA	667.787,38	663.860,95	99,41
UKUPNO :	16.000.000,00	11.972.732,99	74,83

3.2. PREGLED ANALITIČKE REALIZACIJE

STAVKA PLANA	PLANIRANO	OSTVARENO	% (3/2)
1	2	3	4
1. (A+B) UPRAVLJANJE VODAMA, VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I JAVNIM VODNIM DOBROM	5.040.700,00	4.463.796,12	88,56
A. REDOVNA DJELATNOST	4.483.700,00	4.229.770,42	94,34
A.1. VODOPRIVREDNA SLUŽBA	600.000,00	393.566,69	65,59
A.1.1. OPŠTA VODOPRIVREDNA SLUŽBA	510.000,00	324.802,52	63,69
A.1.1.1. Troškovi vršenja osmatranja elemenata režima voda	225.000,00	151.290,13	67,24
A.1.1.1.1. Osmatranje vodostaja, proticaja, padavina i kvaliteta voda na odabranim stanicama (poplava, bilans voda)	25.000,00	23.463,95	93,86
A.1.1.1.2. Određivanje i uspostava kontrolnih profila na međudržavnim i međuentitetskim vodotocima	150.000,00	90.389,58	60,26
A.1.1.1.3. Osmatranje režima i kvaliteta voda na stanicama iz prethodne stavke	50.000,00	37.436,60	74,87
A.1.1.2. Troškovi osmatranja stanja voda, vodotoka, vodoprivrednih objekata i javnog vodnog dobra	130.000,00	35.110,00	27,01
A.1.1.2.1. Osmatranje vodoprivrednih objekata i javnog vodnog dobra	80.000,00		
A.1.1.2.1.1. Oskultacija brana Hazna i Vidara	50.000,00		
A.1.1.2.1.2. Utvrđivanje uzroka pojava procurivanja i geoloških i geotehničkih uslova Hazne i Vidare	30.000,00		
A.1.1.2.2. Osmatranje ruševnih obala, izvora zagađenja i dr.			
A.1.1.2.3. Organizacija kontrole stepena zagađenja otpadnih voda kod nekih većih zagađivača	50.000,00	35.110,00	70,22
A.1.1.3. Troškovi odbrane od poplava	100.000,00	99.880,40	99,88
A.1.1.3.1. Vršenje odbrane od poplava uz međudržavne vodotoke – uz rijeku Savu, Unu i Drinu			
A.1.1.3.2. Troškovi nabavke sredstava za odbranu od poplava	100.000,00	99.880,40	99,88
A.1.1.4. Vršenje odbrane od poplava uz ostale vodotoke-rijeke Vrbas, Bosna i dr.			
A.1.1.5. Troškovi vršenja odbrane od havarijskih zagađenja, podrška radu terenske i laboratorijske službe, formiranje centra odbrane od poplava			
A.1.1.6. Troškovi specijaliziranih društava na			

pripremi podloga podzakonskih akata po Zakonu o vodama			
A.1.1.6.1. Priprema podloga za donošenje podzakonskih akata			
A.1.1.6.2. Izrada metodologije vodop.katastara: korisnika, zagađivača voda i vodop.objekata i postrojenja javnog vodnog dobra			
A.1.1.7. Troškovi sistema veza vodoprivrede			
A.1.1.8. Troškovi angažovanja eksperata kod revizija projektne dokumentacije, davanje mišljenja u postupku izdavanja vodoprivrednih akata, prevođenja i dr.	55.000,00	38.521,99	70,04
A.1.2. POSEBNA VODOPRIVREDNA SLUŽBA	90.000,00	68.764,17	76,40
A.1.2.1. Troškovi preuzetih međunarodnih i međudržavnih obaveza u sektoru voda	20.000,00	14.194,48	70,97
A.1.2.1.1. Troškovi izvršavanja obaveza iz međudržavnog ugovora o slivu rijeke Save	5.000,00	3.168,15	63,36
A.1.2.1.2. Troškovi izvršavanja obaveza iz drugih međudržavnih dokumenata iz sektora voda – Dunavska konvencija	15.000,00	11.026,33	73,51
A.1.2.2. Troškovi specijalističkih institucija za davanje podloga za elaborate o koncesijama za objekte od federalnog značaja			
A.1.2.3. Troškovi odnosa sa javnošću i transparentnosti rada vodoprivrede	70.000,00	54.569,69	77,96
A.1.2.3.1. Izdavanje časopisa «Voda i mi»	25.000,00	21.128,09	84,51
A.1.2.3.2. Obilježavanje Svjetskog dana voda – organizacija tematskog okruglog stola i prigodne izložbe fotografija na temu voda BiH	8.000,00	7.605,00	95,06
A.1.2.3.3. Izdavanje knjige «Iz istorije vodoprivrede» autora Avde Sarića	15.000,00	5.518,59	36,79
A.1.2.3.4. Organizacija i priprema Workshop-ova, Okruglih stolova za potrebe značajnijih projekata vodoprivrede u sprovođenju Evropske Direktive o vodama			
A.1.2.3.5. WEB stranice Javnog preduzeća	20.000,00	19.850,00	99,25
A.1.2.3.6. Ostali poslovi (nabavke stručnih knjiga i publikacija, pretplata na stručnu literaturu i drugu dokumentaciju	2.000,00	468,01	23,40
A.2. TEKUĆE ODRŽAVANJE	930.200,00	934.097,38	100,4
A.2.1. ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	794.200,00	793.989,96	99,97
A.2.1.1. Nasipi uz međudržavne vodotoke – rijeku Savu, Unu i Drinu	499.200,00	499.199,55	100
A.2.1.1.1. Nasipi uz međudržavni vodotok rijeku Savu na području Odžačke Posavine	228.500,00	228.500,00	100
A.2.1.1.2. Nasipi uz međudržavni vodotok (rijeku Savu) na području Srednje Posavine	270.700,00	270.699,55	100
A.2.1.2. Nasipi uz ostale vodotoke			
A.2.1.3. Obaloutvrde uz međudržavne vodotoke – r.Sava, Drina i Una			
A.2.1.4. Obaloutvrde uz ostale vodotoke na			

slivnom području r. Save			
A.2.1.5. Uređena korita vodotoka:			
A.2.1.5.1. Van naseljenog mjesta			
A.2.1.5.2. U naseljenom mjestu			
A.2.1.6. Odvodni kanali	100.000,00	100.000,27	100
A.2.1.6.1. Odvodni kanali Posavina-Odžak	50.000,00	50.000,00	100
A.2.1.6.2. Odvodni kanali Srednja Posavina-Orašje	50.000,00	50.000,27	100
A.2.1.7. Obodni kanali za zaštitu od vanjskih voda	80.000,00	79.968,57	99,96
A.2.1.7.1. GOK i DOK u Gornjem i Donjem Svilaju-Odžak	80.000,00	79.968,57	99,96
A.2.1.8. Odvodni tuneli			
A.2.1.9. Brane s vještačkim vodnim tijelima (akumulacije)	25.000,00	24.822,02	99,29
A.2.1.9.1. Tekuće održavanje brana Hazna i Vidara	25.000,00	24.822,02	99,29
A.2.1.10. Ustave			
A.2.1.11. Retenzije			
A.2.1.12. Crpne stanice za odbranu od poplava	90.000,00	89.999,55	100
A.2.1.12.1. Crpna stanica «Zorice II» - Odžak	35.000,00	34.999,55	100
A.2.1.12.2. Crpna stanica «Tolisa» - Orašje	55.000,00	55.000,00	100
A.2.2. VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ODVOĐIVANJE	80.000,00	80.000,45	100
A.2.2.1. Glavni odvodni kanali	80.000,00	80.000,45	100
A.2.2.1.1. Glavni kanal za PS Zorice, Odžak	40.000,00	40.000,45	100
A.2.2.1.2. Glavni kanali u sistemu Objeda, Orašje	40.000,00	40.000,00	100
A.2.3. VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA			
A.2.4. VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	56.000,00	60.106,97	107,3
A.2.4.1. Kolektori za prijem i transport otpadnih voda do uređaja ili drugih recipijenata			
A.2.4.2. Uređaji za prečišćavanje otpadnih voda	56.000,00	60.106,97	107,3
A.2.4.2.1. Učesće u troškovima rada postrojenja za tretman otpadnih voda u Gradačcu	25.000,00	25.000,00	100
A.2.4.2.2. Učesće u troškovima rada postrojenja za tretman otpadnih voda – Srebrenik	30.000,00	30.666,71	102,2
A.2.4.2.3. Učesće u troškovima pripreme sanacije postrojenja za tretman otpadnih voda i vodoprivredne laboratorije u Sarajevu	1.000,00	4.440,26	444
A.2.5. OSTALI OBJEKTI I RADOVI			
A.3. INVESTICIONO ODRŽAVANJE	670.500,00	653.197,87	97,42
A.3.1. ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	670.500,00	653.197,87	97,42
A.3.1.1. Nasipi uz međudržavni vodotok – rijeku Savu	115.500,00	116.873,18	101,14
A.3.1.1.1. Uklanjanje bunkera i sanacija nasipa uz rijeku Savu, Odžak	87.000,00	87.965,28	101,11
A.3.1.1.2. Sanacija nasipa na području općine Orašje	28.500,00	28.907,90	101,43
A.3.1.2. Nasipi uz ostale vodotoke			
A.3.1.3. Obaloutvrde uz međudržavni vodotok – rijeku Savu			
A.3.1.4. Obaloutvrde uz ostale vodotoke			

A.3.1.5. Uređena korita vodotoka:			
A.3.1.5.1. Van naseljenog mjesta			
A.3.1.5.2. U naseljenom mjestu			
A.3.1.6. Odvodni kanali			
A.3.1.7. Obodni kanali za zaštitu od vanjskih voda	35.000,00	35.058,17	100,17
A.3.1.7.1. Istočni lateralni kanal, općina Gradačac	35.000,00	35.058,17	100,17
A.3.1.8. Odvodni tuneli			
A.3.1.9. Brane s vještačkim vodnim tijelima (akumulacije)			
A.3.1.9.1. Investiciono održavanje brane «Vidara»			
A.3.1.9.2. Obnavljanje pijezometara na brani «Vidara»			
A.3.1.10. Ustave			
A.3.1.11. Vještačka vodna tijela (retenzije)			
A.3.1.12. Crpne stanice za odbranu od poplava	300.000,00	289.676,35	96,50
A.3.1.12.1. Sanacija crpne stanice Svilaj, Odžak	300.000,00	289.676,35	96,50
A.3.1.12.2. Sanacija CS Đurići			
A.3.1.13. Drugi pripadajući objekti uz zaštitne objekte	220.000,00	211.590,17	96,18
A.3.1.13.1. Sanacija COP-a Prud i čuvarske kuće «N.Grad», Odžak	220.000,00	211.590,17	96,18
A.3.2. VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ODVODNJAVANJE			
A.3.3. VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA			
A.3.4. VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA			
A.3.5. OSTALI OBJEKTI I RADOVI			
A.4. INTERVENCIJE ZA VANREDNE SLUČAJEVE	50.000,00		
A.5. POŠUMLJAVANJE DEGRADIRANIH ŠUMA I GOLETI U CILJU ZAŠTITE IZVORIŠTA I NAKNADA ZA OPŠTE KORIŠTENJE ŠUMA	10.000,00	15.364,76	153,6
A.6. TROŠKOVI RADA REGIONALNIH UREDA, ZENICA I JAJCE	200.000,00	182.617,66	91,31
A.7. TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA PREDUZEĆA	1.480.000,00	1.430.315,35	96,64
A.7.1. BRUTO PLATE I NAKNADE PLATE	750.000,00	727.495,00	97
A.7.2. TROŠKOVI POSLOVANJA	700.000,00	670.778,59	95,83
A.7.2.1. Održavanje stalnih sredstava	35.000,00	34.875,68	99,64
A.7.2.2. Utrošen kancelarijski materijal	15.000,00	14.353,64	95,69
A.7.2.3. Utrošen materijal za održavanje čistoće	3.000,00	2.423,84	81,09
A.7.2.4. Utrošeni ostali materijal	1.000,00	151,60	15,16
A.7.2.5. Utrošena električna energija	7.000,00	5.558,30	79,40
A.7.2.6. Utrošeno gorivo i mazivo	20.000,00	20.344,54	101,72
A.7.2.7. Centralno grijanje	17.500,00	17.301,90	98,87
A.7.2.8. Troškovi sitnog inventara, autoguma i HTZ opreme	3.000,00	72,40	2,41
A.7.2.9. Topli obrok	75.000,00	69.660,00	92,88
A.7.2.10. Naknada za prevoz na posao i sa posla	18.000,00	17.503,20	97,24

A.7.2.11. Zakupnina poslovnog prostora	212.000,00	211.640,00	99,83
A.7.2.12. Premija osiguranja radnika	3.500,00	3.066,00	87,60
A.7.2.13. Osiguranje vozila	15.000,00	14.354,00	95,69
A.7.2.14. Troškovi reprezentacije	35.000,00	29.527,81	84,37
A.7.2.15. Dnevnice i putni troškovi	25.000,00	24.298,48	97,19
A.7.2.16. Regres za godišnji odmor	24.000,00	23.397,00	97,49
A.7.2.17. Pomoć radnicima	15.000,00	14.876,05	99,17
A.7.2.18. Parking prostor	10.000,00	9.472,00	94,72
A.7.2.19. Telefonski troškovi	48.000,00	48.002,30	100
A.7.2.20. Ostali PTT troškovi	7.000,00	6.476,30	92,52
A.7.2.21. Advokatske usluge i sudski troškovi	10.000,00	10.000,00	100
A.7.2.22. Komunalne usluge (voda, smeće i.dr.)	6.000,00	5.309,84	88,50
A.7.2.23. Zdravstvene usluge	8.000,00	8.209,00	102,61
A.7.2.24. Registracija vozila	6.000,00	6.662,50	111,04
A.7.2.25. Ostale usluge (omladinske i studentske zadruge i dr.)	15.000,00	11.800,60	78,67
A.7.2.26. Humanitarni rashodi			
A.7.2.27. Troškovi iz prethodne godine	1.000,00		
A.7.2.28. Administrativne i druge takse	2000,00	6,00	0,60
A.7.2.29. Troškovi pretplate na stručna, službena i dnevna izdanja	4.000,00	2.969,00	74,23
A.7.2.30. Otpremnine	3.000,00	630,00	21
A.7.2.31. Jubilarne nagrade	2.000,00	1.645,00	82,25
A.7.2.32. Praznične nagrade radnicima	25.000,00	23.850,00	95,40
A.7.2.33. Ostali razni troškovi	30.000,00	32.341,61	107,81
A.7.3. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	30.000,00	32.041,76	106,8
A.8. DRUGI TROŠKOVI	543.000,00	620.610,71	114,3
A.8.1. AMORTIZACIJA		93.237,94	
A.8.2. OTPLATA INVESTICIONIH KREDITA	403.000,00	394.993,69	98,01
A.8.2.1. Kredit Svjetske banke	31.000,00	30.831,36	99,46
A.8.2.2. Kuwaitiski kredit	8.000,00	6.271,33	78,39
A.8.2.3. Kredit Saudijskog Fonda (vodovod Bužim 50% obaveza)	144.000,00	143.441,72	99,61
A.8.2.4. Kredit Saudijskog Fonda (obaveza Bosansko-podrinjskog kantona, pomoć u plaćanju jednog dospjelog anuiteta)	220.000,00	214.449,28	97,48
A.8.3. TROŠKOVI PRIKUPLJANJA VODOPRIVREDNIH NAKNADA, TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, PROVIZIJE BANAKA I DR. (KP, banke i sl.)	70.000,00	67.364,29	96,23
A.8.4. NAKNADE I TROŠKOVI RADA UPRAVNOG ODBORA	70.000,00	65.014,79	92,88
B. POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA	557.000,00	234.025,70	42,02
B.1. ISTRAŽIVANJA VODNIH RESURSA	272.000,00	90.093,00	33,12
B.1.1. Regionalna i opšta istraživanja vodnih resursa			
B.1.2. Posebna i dopunska vodoprivredna istraživanja	242.000,00	83.163,00	35,60
B.1.2.1. Ispitivanje kvaliteta vještačkog vodnog tijela (akumulacije) «Modrac», nastavak radova	25.000,00		
B.1.2.2. Istraživanje kvaliteta voda vještačkog			

vodnog tijela (akumulacije) «Sniježnica»	15.000,00		
B.1.2.3. Monitoring količina i kvaliteta vodnog tijela Crne Rijeke za potrebe dugoročnog vodosnabdijevanja Sarajeva (VVPCR)	50.000,00		
B.1.2.4. Istražni radovi vodnog tijela podzemnih voda izvorišta «Stijene», Vareš			
B.1.2.5. Istražni radovi podzemnog vodnog tijela izvorištu «Bačevo» - podloge za izradu zamjenskih bunara, Sarajevo	20.000,00		
B.1.2.6. Hidrogeološko ispitivanje podzemnog vodnog tijela izvorišta za vodosnabdijevanje Čelića			
B.1.2.7. Istražni radovi za glavni projekat VVP «Crna Rijeka» - II faza	20.000,00		
B.1.2.8. Istražno-eksploatacioni radovi u izvorišnoj zoni «Domazić», Gradačac – učešće	35.000,00	33.273,00	95,07
B.1.2.9. Hidrološki istražni radovi izvorišta «Barice» u Živinicama			
B.1.2.10. Ispitivanje kvaliteta voda rijeke Spreče	25.000,00		
B.1.2.11. Istražni radovi u izvorišnoj zoni «Pivnica» Cazin, II faza	52.000,00	49.890,00	95,94
B.1.3. Elaborati zaštite izvorišta	30.000,00	6.930,00	23,10
B.1.3.1. Izrada sadržaja programa zaštite podzemnih vodnih tijela izvorišta			
B.1.3.2. Elaborat zaštite podzemnih vodnih tijela izvorišta «Ostrovica», Bihać			
B.1.3.3. Elaborat zaštite podzemnog vodnog tijela izvorišta za vodosnabdijevanje Kladnja			
B.1.3.4. Elaborat zaštite podzemnog vodnog tijela izvorišta «Okanovići», Gradačac	30.000,00	6.930,00	23,10
B.1.3.5. Elaborat zaštite podzemnog vodnog tijela izvorišta «Klokot», Bihać			
B.1.3.6. Elaborat zaštite podzemnog vodnog tijela izvorišta «Toplice», Bihać			
B.1.3.7. Elaborat zaštite podzemnog vodnog tijela izvorišta «Smoljana», B.Petrovac			
B.1.3.8. Elaborat zaštite izvorišta «Ljubijankići», Bihać			
B.2. STRATEŠKA DOKUMENTACIJA	200.000,00	84.166,67	42,08
B.2.1. Izrada bilansa voda i praćenja potreba za vodom	50.000,00	15.500,00	31
B.2.1.1. Izrada bilansa voda na vodnom području slivova rijeke Save, I faza	50.000,00	15.500,00	31
B.2.2. Izrada studija, programa i drugih plansko-razvojnih dokumenata u skladu sa Evropskom Direktivom o vodama, Ugovorom o rijeci Savi i dr. dokumentima	70.000,00	44.225,00	63,18
B.2.2.1. Izrada srednjoročnog plana integralnog upravljanja vodnim resursima			
B.2.2.2. Izrada dugoročnog plana integralnog upravljanja vodnim resursima			
B.2.2.3. Dugoročni program obezbjeđenja			

odgovarajuće količine i kvaliteta vode za potrebe stanovništva i privrede na dijelovima sl.pod.r. Save-po slivovima	26.000,00	20.600,00	97,23
B.2.2.4. Plan zaštite voda od zagađenja na dijelovima slivnog područja rijeke Save-po slivovima i kantonima			
B.2.2.5. Strategija rješavanja problema u oblasti zaštite od poplava na dijelovima slivnog područja r.Save-po slivovima i kantonima	4.000,00	3.625,00	90,63
B.2.2.6. Strategija razvoja hidromelioracija u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje na dijelovima sl.područja r.Save	40.000,00	20.000,00	50
B.2.3. Izrada planova integralnog upravljanja vodnim resursima na dijelovima slivnog područja r.Save	50.000,00		
B.2.3.1. Izrada podloga za izradu planova IUVR za dijelove slivova rijeke Save: Una, Vrbas, Drina, Bosna-Krivaja i Spreča	50.000,00		
B.2.3.2. Izrada Generalnog preventivnog plana u skladu sa Uredbom za odbranu od poplava			
B.2.4. GIS kao osnova za integralno planiranje i upravljanje vodama	30.000,00	24.441,67	81,47
B.3. OSTALI POSLOVI RAZVOJA	85.000,00	59.766,03	70,31
B.3.1. Troškovi potreba za kadrovima i usavršavanje kadrova u vodoprivredi	50.000,00	40.430,59	80,86
B.3.1.1. Stipendiranje		15.255,00	
B.3.1.2. Usavršavanje kadrova		5.392,00	
B.3.1.3. Studijska putovanja		5.329,85	
B.3.1.4. Savjetovanja		14.453,74	
B.3.2. Naučno-istraživački rad u vodoprivredi	15.000,00		
B.3.3. Troškovi praćenja stanja razvoja vodoprivrede			
B.3.4. Ostali troškovi poslova razvoja	20.000,00	19.335,44	96,68
B.3.4.1. Podrška radu Uniji vodoprivrednih društava (međunarodne članarine)		4.191,44	
B.3.4.2. Podrška rada društvima iz oblasti voda			
B.3.4.3. Izrada projektnih zadataka		15.144,00	
2. (C+D) INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA	7.329.500,00	4.209.892,93	57,44
C. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	475.000,00	126.934,74	26,72
C.1. IDEJNI PROJEKTI	138.000,00	47.882,00	34,70
C.1.1. ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI			
C.1.2. VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ODVODNJAVANJE			
C.1.3. VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	128.000,00	37.882,00	29,6
C.1.3.1. Za navodnjavanje – akumulacije, dovodni kanali i tuneli, vodozahvatne građevine, crpne stanice			

C.1.3.2. Za vodoopskrbu-akumulacije, vodozahvati, postrojenja, CS, glavni cjevovodi;	122.000,00	37.882,00	31,05
C.1.3.2.1. Idejni projekat postrojenja za tretman pitke vode Krušik, Kalesija	20.000,00	9.900,00	49,5
C.1.3.2.2. Tehnoekonomski elaborat regionalnog vodovoda Fojnica – Kiseljak	11.000,00	11.982,00	108,93
C.1.3.2.3. Idejni projekat vodovodnog sistema Domaljevac-istražni radovi	30.000,00		
C.1.3.2.4. Idejno rješenje postrojenja za tretman pitke vode u Kladnju	16.000,00	16.000,00	100
C.1.3.2.5. Idejni projekat vodosnabdijevanja naselja Vesela, Bugojno	30.000,00		
C.1.3.2.6. Koncept vodosnabdijevanja Novog Travnika	15.000,00		
C.1.3.2.7. Idejno rješenje snabdijevanja vodom područja općine Sapna			
C.1.3.3. Za korištenje vodnih snaga – akumulacije, dovodni i odvodni tuneli i kanali, strojare i dr. oprema			
C.1.3.4. Za plovidbu – plovni putovi, prevodnice, ustave i drugi pripadajući objekti i oprema	6.000,00		
C.1.3.4.1. Učešće u regulisanju plovnosti međudržavnog vodotoka rijeke Save prema međudržavnom ugovoru	6.000,00		
C.1.4. VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	10.000,00	10.000,00	100
C.1.4.1. Kolektori za prijem i transport otpadnih voda do uređaja ili drugih recipijenata	10.000,00	10.000,00	100
C.1.4.1.1. Idejni projekat prihvata i transporta otpadnih voda sa gradske deponije grada Sarajeva	10.000,00	10.000,00	100
C.1.5. OSTALI OBJEKTI I RADOVI			
C.2. GLAVNI PROJEKAT	337.000,00	79.052,74	23,46
C.2.1. ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	152.000,00	65.010,00	42,77
C.2.1.1. Nasipi uz rijeku Savu	130.000,00	58.200,00	44,77
C.2.1.1.1. Glavni projekat rekonstrukcije savskih nasipa na području Orašja	130.000,00	58.200,00	44,77
C.2.1.2. Nasipi uz ostale vodotoke			
C.2.1.3. Obaloutvrde uz rijeku Savu			
C.2.1.4. Obaloutvrde uz ostale vodotoke			
C.2.1.5. Uređena korita vodotoka:	22.000,00	6.810,00	30,95
C.2.1.5.1. Van naseljenog mjesta			
C.2.1.5.2. U naseljenom mjestu	22.000,00	6.810,00	30,95
C.2.1.5.2.1. Glavni projekat sanacija vodopada i korita rijeke Plive u Jajcu – učešće u zajedničkom finansiranju prema Odluci Vlade FBiH			
C.2.1.5.2.2. Glavni projekat uređenja r.Gribaje u Kalesiji			
C.2.1.5.2.3. Glavni projekat r. Jale u Slavinovićima – II faza, Tuzla			
C.2.1.5.2.5. Glavni projekat r. Zgošće u Kaknju – zaštita kolektora			

C.2.1.5.2.6. Glavni projekat Kreševke i Lepeničke rijeke u Kiseljaku – I faza			
C.2.1.5.2.7. Novelacija glavnog projekta rijeke Miljacke u Sarajevu			
C.2.1.5.2.8. Glavni projekat odvodnje površinskih voda područja Določal, općina Lukavac	15.000,00		
C.2.1.5.2.9. Glavni projekat regulacije rijeke Bosne u Kaknju – dopunski istražni radovi	7.000,00	6.810,00	97,29
C.2.2. VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ODVODNJAVANJE			
C.2.3. VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	105.000,00	14.042,74	13,37
C.2.3.1. Za navodnjavanje – akumulacije, dovodni kanali i tuneli, vodozahvatne građevine, crpne stanice			
C.2.3.2. Za vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvati, uređaji za kondicioniranje voda, crpne stanice, glavni cjevovodi	105.000,00	14.042,74	13,37
C.2.3.2.1. Glavni projekat vodovoda Gornje Zenice, Zenica	25.000,00		
C.2.3.2.2. Glavni projekat postrojenja za tretman pitke vode u Kladnju			
C.2.3.2.3. Glavni projekat objekata VVP «Crna Rijeka»	30.000,00	9.532,74	31,78
C.2.3.2.4. Priprema projektne dokumentacije za objekte koji se finansiraju iz sredstava donacije Kraljevine Norveške (D.Vakuf, G.Vakuf, Bugojno i Jajce)	30.000,00	4.510,00	15,03
C.2.3.2.5. Glavni projekat dovođenja dodatnih količina vode za Gornji Vakuf sa izvorišta Lanište	20.000,00		
C.2.4. VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	80.000,00		
C.2.4.1. Kolektori za prijem i transport otpadnih voda do uređaja ili drugih recipijenata	80.000,00		
C.2.4.1.1. GP kanalizacije i uređaja za tretman otpadnih voda – Doboj Jug	25.000,00		
C.2.4.1.2. GP kanalizacije sa geodetskim podlogama postojeće kanalizacije – Kakanj	30.000,00		
C.2.4.1.3. GP sanacije uređaja za tretman otpadnih voda u Trnovu	25.000,00		
C.2.5. OSTALI OBJEKTI I RADOVI			
D. RADOVI	6.854.500,00	4.082.958,19	59,57
D.1. PLANIRANI RADOVI	6.854.500,00	4.082.958,19	59,57
D.1.1. ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	3.066.000,00	1.969.651,70	64,24
D.1.1.1. Nasipi uz rijeku Savu			
D.1.1.2. Nasipi uz ostale vodotoke			
D.1.1.3. Obaloutvrde uz rijeku Savu			
D.1.1.4. Obaloutvrde uz ostale vodotoke			
D.1.1.5. Uređena korita vodotoka	3.066.000,00	1.969.651,70	64,24
D.1.1.5.1. Van naseljenog mjesta			
D.1.1.5.2. U naseljenom mjestu	3.066.000,00	1.969.651,70	64,24

D.1.1.5.2.1. Čišćenje korita r. Miljacke u Sarajevu – I faza	150.000,00		
D.1.1.5.2.2. Regulacija rijeke Spreče u Živinicama	250.000,00		
D.1.1.5.2.3. Čišćenje vodotoka na području Tuzlanskog kantona (Požarnička Jala u Tuzli i rijeka Spreča)	250.000,00	90.000,00	36
D.1.1.5.2.4. Sanacija obala i klizišta rijeke Drinjače u Kladnju	150.000,00	149.526,19	99,68
D.1.1.5.2.5. Regulacija rijeke Sokoluše u Gračanici	125.000,00	114.155,67	91,32
D.1.1.5.2.6. Regulacija Bistričke rijeke u Zenici	100.000,00	12.420,70	12,42
D.1.1.5.2.7. Regulacija rijeke Bosne u Kaknju – I faza			
D.1.1.5.2.8. Regulacija rijeke Dubnice u Kalesiji	106.000,00	100.000,00	94,34
D.1.1.5.2.9. Regulacija rijeke Stupčanice u Olovu	190.000,00	190.000,00	100
D.1.1.5.2.10. Regulacija rijeke Drine, lokalitet «Ada», Goražde – I faza	100.000,00	30.927,96	30,93
D.1.1.5.2.11. Zaštita desne obale rijeke Kreševke u Kreševu	45.000,00	43.385,40	96,41
D.1.1.5.2.12. Sanacija vodopada i korita rijeke Plive po Odluci Vlade FBiH – I faza	700.000,00	700.000,00	100
D.1.1.5.2.13. Regulacija rijeke Bile u Vitezu			
D.1.1.5.2.14. Regulacija rijeke Bile u Travniku	50.000,00		
D.1.1.5.2.15. Regulacija rijeke Dragače u Fojnici	70.000,00	62.165,70	88,81
D.1.1.5.2.16. Regulacija rijeke Vrbas u D.Vakufu	85.000,00	80.000,00	94,12
D.1.1.5.2.17. Regulacija potoka Sušica u Sarajevu			
D.1.1.5.2.18. Regulacija rijeke Lješnice u Maglaju, nastavak radova			
D.1.1.5.2.19. Zaštita od poplava padinskih područja općine Stari Grad u Sarajevu	160.000,00	102.962,38	64,35
D.1.1.5.2.20. Regulacija rijeke Večerice u Hrasnici, Sarajevo	285.000,00	160.999,59	56,49
D.1.1.5.2.21. Sanacija potoka Lukavac, općina Trnovo	80.000,00	69.282,23	86,60
D.1.1.5.2.22. Regulacija potoka Lukavčić u Lukavcu	45.000,00	38.000,00	84,40
D.1.1.5.2.23. Čišćenje infiltracionih kanala na području izvorišta Bačevo u Sarajevu	100.000,00		
D.1.1.5.2.24. Sanacija ruševnih obala vodotoka Jablanica i drugih u Maglaju	30.000,00	25.825,88	86,09
D.1.1.6. Odvodni kanali			
D.1.2. VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ODVODNJAVANJE			
D.1.3. VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	2.783.500,00	1.583.549,61	56,89
D.1.3.1. Za navodnjavanje-akumulacije, dovodni kanali i tuneli, vodozahvatne građevine, crpne stanice			
D.1.3.2. Za vodoopskrbu-akumulacije, vodozahvati, uređaji za kondicioniranje voda, crpne stanice	2.783.500,00	1.583.549,61	56,89
D.1.3.2.1. Izgradnja vodovoda Hrenovica, Prača	50.000,00	50.000,00	100

D.1.3.2.2. Izgradnja rezervoar Kobilja Glava u Sarajevu			
D.1.3.2.3. Izgradnja vodovoda Musići, Olovo – II faza	100.000,00	86.890,54	86,89
D.1.3.2.4. Izgradnja rezervoara Jevadžije, Tešanj	100.000,00	99,909,76	99,91
D.1.3.2.5. Izgradnja spojnog cjevovoda Tešanj-Jelah			
D.1.3.2.6. Izgradnja hlorinatorske stanice vodovoda u Tešnju	76.000,00	68.191,20	89,73
D.1.3.2.7. Izgradnja vodovoda Bejići-Ularice, Usora – II faza	100.000,00		
D.1.3.2.8. Zaštita izvorišta Vrutak, Visoko – II faza			
D.1.3.2.9. Izgradnja rezervoara Buci, Visoko	120.000,00	71.280,60	59,40
D.1.3.2.10. Izgradnja vodovoda Tajašnica, Zavidovići	100.000,00		
D.1.3.2.11. Zaštita izvorišta Babina Rijeka, Zenica			
D.1.3.2.12. Izgradnja telemetrijskog sistema vodovoda u Zenici	130.000,00		
D.1.3.2.13. Izgradnja vodov. Orašac, Bihać – II faza	125.000,00	107.722,17	86,18
D.1.3.2.14. Izgradnja vodovoda Vrnograč, V.Kladuša – II faza	220.000,00	77.801,30	35,36
D.1.3.2.15. Izgradnja vodovoda Liskovac, Cazin	110.000,00	112.343,05	102,13
D.1.3.2.16. Izgradnja vodne komore 200 m ³ – Palež, Ključ			
D.1.3.2.17. Izgradnja vodovoda Podorašje, Srebrenik	50.000,00	34.811,21	69,62
D.1.3.2.18. Izgradnja vodovoda za naselje Teočaka sa akumulacije Sniježnica	80.000,00		
D.1.3.2.19. Snabdijevanje vodom Tuzle – rekonstr.postrojenja za tretman vode u Sprečkom polju i izrada projektne dokum.za zahvatanje i tretman voda sa Modraca	500.000,00	411.166,98	82,23
D.1.3.2.20. Izrada eksploatacionog bunara u Sapni	80.000,00	16.600,00	20,75
D.1.3.2.21. Saniranje zaštitnih zona izvorišta «Studešnica» i «Krabašnica» u Banovićima	45.000,00	45.000,00	100
D.1.3.2.22. Pilot postrojenje tretmana pitke vode sa vještačkog vodnog tijela (akumulacije) Modrac			
D.1.3.2.23. Bušenje i izgradnja bunara za vodu «B-4» u Odžaku			
D.1.3.2.24. Izgradnja vodovoda Lupoglav, Žepče	100.000,00	107.717,00	107,72
D.1.3.2.25. Sanacija izvorišta za potrebe snabdijevanja vodom područja općine Trnovo			
D.1.3.2.26. Završetak vodovoda novog naselja u Žepču (OHR)	50.000,00	50.000,00	100
D.1.3.2.27. Izgradnja vodovoda Posavska Mahala – Prnjavor, općina Odžak	330.000,00		
D.1.3.2.28. Izgradnja vodovoda Prokosovići, općina Lukavac	130.000,00	128.557,00	98,89
D.1.3.2.29. Sanacija taložnika uređaja za tretman pitke vode u Busovači	20.000,00	20.000,00	100

D.1.3.2.30. Izgradnja filterskog postrojenja u Kaknju	60.000,00	49.626,00	82,71
D.1.3.2.31. Nadzor na izgradnji vodovoda u Tešnju	7.500,00	7.425,00	99
D.1.3.2.32. Rekonstrukcija vodovoda naselja Dubrave – Đurđevik u Živinicama	100.000,00	38.507,80	38,51
D.1.4. VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	1.005.000,00	529.756,88	52,71
D.1.4.1. Kolektori za prijem i transport otpadnih voda do uređaja ili drugih recipijenata	1.005.000,00	529.756,88	52,71
D.1.4.1.1. Izgradnja glavnog kolektora kanalizacije u Sanskom Mostu	400.000,00	230.841,07	57,71
D.1.4.1.2. Izgradnja kanalizacije Vučipolje, Bugojno	50.000,00	19.312,80	38,63
D.1.4.1.3. Izgradnja kanalizacije Lukovo Polje, Zenica, I faza	100.000,00		
D.1.4.1.4. Izgradnja kanalizacije za novo naselje u Žepču	100.000,00	108.000,00	108
D.1.4.1.5. Izgradnja kanalizacije Zubčići, Goražde	100.000,00		
D.1.4.1.6. Izgradnja kanalizacije u cilju zaštite izvorišta «Kremenik» u Vitezu			
D.1.4.1.7. Izgradnja kanalizacije u cilju zaštite rezervoara Komatin (Curin Potok) u Sarajevu	45.000,00	47.290,02	104,87
D.1.4.1.8. Izgradnja kanalizacije naselja Karaosmanovići – Pazarić, Hadžići			
D.1.4.1.9. Sanacija dijela kanalizacije u Odžaku	50.000,00	47.286,76	94,57
D.1.4.1.10. Izgradnja kanalizacije Velagići	60.000,00	60.000,00	100
D.1.4.1.11. Izgradnja pjeskolova uređaja za tretman otpadnih voda u Srebreniku – učešće u Kuvajtskom kreditu	50.000,00	17.026,23	34,05
D.1.4.1.12. Učešće u izgradnji kanalizacije u Gornjem Vakufu naselje Bojkovac	50.000,00		
D.1.5. OSTALI OBJEKTI I RADOVI			
3. PRENESENI UGOVORENI RADOVI IZ 2002. GODINE	2.962.012,62	2.635.182,99	88,97
E. PRENESENI UGOVORENI RADOVI IZ 2002. GODINE	2.962.012,62	2.635.182,99	88,97
E.1. PRENESENI RADOVI KOJI SE FINANSIRAJU IZ PRENESENIH, ODLOŽENIH PRIHODA	2.162.012,62	2.011.802,91	93,05
E.1.1. Sanacija gradske kanalizacione mreže u Novom Travniku	19.304,82	19.304,82	100
E.1.2. Nabavka i ugradnja klorinatora za dezinfekciju vode u Kaknju	21.880,00	21.880,00	100
E.1.3. Nadzor na rekonstrukciji vodomj. stanica	750,75	750,75	100
E.1.4. Osmatranja vodostaja na vodomjernim stanicama	12.500,00	11.935,00	95,48
E.1.5. Isporučka i ugradnja automatskih vodomjernih stanica u Unsko-Sanskom kantonu	5.868,27	5.879,23	100,19
E.1.6. Unapređenje mreže HM stanica na području rijeke Une – B.Petrovac	7.251,75	7.251,75	100

E.1.7. Unapređenje mreže HM stanica na području rijeke Une-Bihać	5.125,00	3.625,00	70,73
E.1.8. Nabavka i instalacija automatskih vodomjernih stanica	14.989,31	14.989,31	100
E.1.9. Ugradnja hidrološke opreme na vodomjernoj stanici Mačkovac na rijeci Oskovi	2.898,35		
E.1.10. Tehničko osmatranje brane «Vidara»	9.600,00	9.600,00	100
E.1.11. Tehničko osmatranje brane «Hazna»	6.400,00	6.400,00	100
E.1.12. Izrada projekta pogona akumulacija «Hazna» i «Vidara»	26.600,00	19.760,00	74,29
E.1.13. Izrada Pravilnika održavanja brana i akumulacija «Hazna» i «Vidara»	1.000,00		
E.1.14. Održavanje crpne stanice «Zorice II», Odžak	16.300,00	16.300,00	100
E.1.15. Uklanjanje bunkera i sanacija nasipa uz rijeku Savu	44.139,20	44.139,20	100
E.1.16. Investiciono održavanje odvodnih kanala sa crpne stanice «Zorice» i «Zorice II»	75.517,45	75.517,45	100
E.1.17. Čišćenje odvodnih kanala u Bihaću	42.611,40	42.611,40	100
E.1.18. Rekonstrukcija crpne stanice «Svilaj» - I faza	94.207,75	94.207,75	100
E.1.19. Istražni radovi za obezbjeđenje dodatnih količina pitke vode sa izvorišta «Šećine njive»- Visoko	1.179,60	1.179,60	100
E.1.20. Projekat zaštitnih zona izvorišta «Vrutak», Visoko	2.571,00	2.571,00	100
E.1.21. Istraživanje kvaliteta voda akumulacije Modrac	11.250,00	11.250,00	100
E.1.22. Istraživanje kvaliteta voda akumulacije Sniježnica, Teočak	5.900,00	5.900,00	100
E.1.23. Istražni radovi u svrhu obezbjeđenja pitke vode naselja Đurđevik	2.120,00	4.041,09	190,62
E.1.24. Ispitivanje kvaliteta vode na «Maloj Rijeci» - Breza	3.600,00	3.600,00	100
E.1.25. Radovi na revitalizaciji bunara B1 i B2 – Milkino Vrelo, Breza			
E.1.26. Projekat zaštitne zone izvorišta «Kremenik», Vitez	1.340,00	1.340,00	100
E.1.27. Izrada procjene sadašnjeg nivoa zaštite od poplava u FBiH	4.000,00	4.000,00	100
E.1.28. Izrada vodnog bilansa tla FBiH u cilju prevencije erozije, poplava i suša	31.790,00	31.790,00	100
E.1.29. Idejni projekat regulacije Lepeničkog potoka, Kiseljak	2.500,00	2.500,00	100
E.1.30. Glavni projekat zaštite od voda rijeke Usore	11.841,08	8.139,65	68,74
E.1.31. Glavni projekat sanacije obala rijeke Bistričak, Zenica	12.500,00	12.500,00	100
E.1.32. Idejno rješenje regulacije rijeke Gribaje, Kalesija	20.000,00	20.000,00	100
E.1.33. Glavni projekat vodovodne mreže za			

područje općine Orašje	2.945,00	2.945,00	100
E.1.34. Idejni projekat kanalizacionog sistema i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Kiseljaka	9.900,00	9.900,00	100
E.1.35. Idejni projekat kanalizacije i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Vareša	10.000,00	10.000,00	100
E.1.36. Idejni projekat kanalizacije i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Zenica	20.000,00	16.000,00	80
E.1.37. Idejni projekat kanalizacije i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Bugojna	19.300,00	19.300,00	100
E.1.38. Projekat kanalizacionog sistema i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Odžaka	30.000,00	30.000,00	100
E.1.39. Idejni projekat uređaja za tretman otpadnih voda grada Živinica	24.000,00	24.000,00	100
E.1.40. Idejni projekat i tender dokumentacija za tretman otpadnih voda sa odlagališta krutog otpada u Sarajevu			
E.1.41. Glavni projekat regulacije rijeke Spreče u Živicama	30.000,00	30.000,00	100
E.1.42. Glavni projekat regulacije i sanacije obala rijeke Bile	4.580,45	4.580,45	100
E.1.43. Glavni projekat regulacije rijeke Dobrinje u Sarajevu	23.800,00	23.800,00	100
E.1.44. Glavni projekat obaloutvrde na području Ade, Goražde	1.600,00	1.600,00	100
E.1.45. Izrada eksploatacionog bunara Bare za vodosnabdijevanje područja Gornja Zenica	9.680,00	9.680,00	100
E.1.46. Projekat vodovodnog podsistema «Crna Rijeka» - ispitivanje čvrstoće na smicanje duž diskonuiteta na cilindričnim uzorcima, Sarajevo	33.550,00	33.550,00	100
E.1.47. Glavni projekat višenamjenskog podsistema «Crna Rijeka» - Izrada zbirnih elaborata provedenih hidrogeoloških ispitivanja i istraživanja, Sarajevo	29.400,00	24.500,00	100
E.1.48. Projekat postojećeg stanja kanalizacione mreže, glavnog kanalizacionog kolektora i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Visoko	9.214,00	9.214,00	100
E.1.49. Uređenje lijeve obale rijeke Bioštica u Olovu	26.600,00	26.600,00	100
E.1.50. Sanacija obaloutvrde lijeve obale rijeke Bosne u Maglaju	30.000,00	30.000,00	100
E.1.51. Sanacija obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Bosne u Zenici	9.505,00	9.505,00	100
E.1.52. Regulacija rijeke Sokoluše u Gračanici, I faza	26.423,15	26.423,15	100
E.1.53. Intervencija na vodotoku Oskova u Živicama	3.704,77		
E.1.54. Regulacija korita rijeke Jale u Slavinovićima, Tuzla	150.000,00	150.000,00	100
E.1.55. Projekat rezervoara «Visočica» i dio			

projekta «Gorčevica» - Travnik	20.000,00	20.000,00	100
E.1.56. Glavni projekat regulacije i sanacije ruševnih obala rijeke Bile	23.800,00	18.673,35	78,46
E.1.57. Istraživanje i ispitivanje za sanaciju korita i slapa rijeke Plive u Jajcu	34.670,00	34.670,00	100
E.1.58. Uređenje i sanacija korita i obaloutvrda rijeke Stavnje, Dabravine – Vareš	20.000,00	20.000,00	100
E.1.59. Uređenje desne obale rijeke Vrbas u Donjem Vakufu, I faza	57.696,35	57.696,35	100
E.1.60. Regulacija Hanlovskog potoka u Ključu, I faza	150.000,00	150.000,00	100
E.1.61. Regulacioni radovi na ušću Požarničke Jale u Jali, Tuzla	140.000,00	140.000,00	100
E.1.62. Izgradnja vodovoda Musići, Olovo	30.051,57	29.953,56	99,67
E.1.63. Izgradnja vodovodnog sistema Orašac, I faza	46.676,07	46.676,06	100
E.1.64. Nadzor nad izgradnjom vodovodnog sistema Orašac	524,00	524,00	100
E.1.65. Izgradnja vodovodnog sistema Crljeni, Ključ	12.323,90	12.323,90	100
E.1.66. Rekonstrukcija i proširenje postojećeg vodovodnog sistema sa rijeke Usore za vodosnabdijevanje Tešnja	107.000,00	89.210,30	83,37
E.1.67. Nadzor nad rekonstrukcijom vodovodnog sistema u Tešnju	2.750,00	2.200,00	80
E.1.68. Rekonstrukcija laboratorije za vodovodni sistem «Crkvice» - Zenica	6.838,50	6.709,06	98,11
E.1.69. Izgradnja vodovoda Klokočnica, Lukavica Rijeka, Doboj Istok	15.141,34	15.141,34	100
E.1.70. Izgradnja rezervoara «Kurtića glavica» vodovod Vrnograč, Velika Kladuša	13.792,40	13.792,34	100
E.1.71. Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog sistema Doboj Jug	65.620,31	65.620,36	100
E.1.72. Glavni projekat i tenderska dokumentacija kanalizacionog sistema naselja Velagići, Ključ	1.815,00	1.815,00	100
E.1.73. Projekat zamjenskih bunara P-2 na lokaciji Pribave – Seljanuša, Gračanica	42.866,66	42.866,66	100
E.1.74. Nabavka vodovodnog materijala za rekonstrukciju vodovodnog sistema naselja Dubrave-Đurđevik, Živinice	48.332,20	48.332,20	100
E.1.75. Projekat izgradnje rezervoara «Golubovići Draga» Velika Kladuša	70.000,00	70.000,00	100
E.1.76. Projekat izgradnje vodovoda «Kovatuša» Bugojno	20.022,00	20.022,00	100
E.1.77. Regulacija rijeke Dragače u Fojnici, nastavak radova	35.000,00	35.000,00	100
E.1.78. Nadzor i snimanje geoloških i istražnih radova na lokaciji brane «Crna Rijeka», Sarajevo	4.000,00	4.000,00	100
E.1.79. Idejni projekat kanalizacije i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Doboj Jug	19.500,00	19.500,00	100

E.1.80. Idejni projekat glavnog kanalizacionog kolektora naselja Doboj u Kaknju	20.000,00	20.000,00	100
E.1.81. Regulacija Čajinog potoka u Cazinu	56.066,00		
E.1.82. Regulacija korita rijeke Zujevine u Hadžićima	21.229,32		
E.1.83. Regulacija vodotoka Voloder u Bosanskoj Krupi	20.958,90		
E.1.84. Regulacija rijeke Lješnice u Maglaju – II faza (razlika u cijeni)	33.600,00	32.515,83	96,77
E.2. PRENESENI UGOVORENI RADOVI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA BUDŽETA FBiH	800.000,00	623.380,08	77,92
E.2.1. Uređenje obodnih kanala na području Odžačke Posavine	127.478,90	127.478,90	100
E.2.2. Uređenje odvodnih kanala na području Srednje Posavine	89.804,00	91.088,15	101,43
E.2.3. Uređenje odvodnog kanala «Demirovac»	99.373,20	100.794,18	101,43
E.2.4. Prenesena neangažovana namjenska sredstva	483.343,90	304.018,85	62,90
4. REZERVA	667.787,38	663.860,95	99,41
U K U P N O:	16.000.000,00	11.972.732,99	74,83

4. IZVRŠENJE PLANIRANIH RADOVA I AKTIVNOSTI U 2003. GODINI

U prethodnoj tački (3) ovog poglavlja dat je pregled finansijskih pokazatelja izvršenja planiranih poslova i zadataka Javnog preduzeća u 2003. godini. U ovom dijelu dat će se više opisnih informacija o realizovanim aktivnostima u cilju potpunijeg sagledavanja namjena u koje su utrošena sredstva i nekih efekata ulaganja. Ovaj pregled je kao i prethodni, finansijski, dat u skladu sa metodologijom Plana i Finansijskog plana Javnog preduzeća. Efekti ulaganja tokom 2003. godine u pojedine segmente vodoprivrednih sistema su postignuti završetkom planiranih aktivnosti (izgradnja objekta i predaja korisniku), a neki će se moći vrednovati tek nakon izvjesnog vremena (objekti zaštite od voda i zaštitu voda). Efekti ulaganja u istraživanja i studijsko-projektnu dokumentaciju moći će se sagledati nakon izrade i implementacije projekata za čije potrebe su rađeni.

4.1. UPRAVLJANJE VODAMA I OSNOVNIM VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA

Poslovi, zadaci i aktivnosti na upravljanju vodama i osnovnim vodoprivrednim objektima predstavljaju osnovne poslove i zadatke vodoprivrede, odnosno Javnog preduzeća na vodnom području koje pokriva ovo Javno preduzeće, a to je vodno područje slivova rijeke Save. Ovi poslovi određeni su članom 157. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH »broj: 18/98). Realizacija ovih poslova izvršena je 88,56% u odnosu na planirane. Poslovi upravljanja vodama i osnovnim vodoprivrednim objektima sastoje se od dvije grupe poslova, i to:

- A. REDOVNA DJELATNOST, i
- B. POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA

A. REDOVNA DJELATNOST

Redovna djelatnost obuhvata poslove vodoprivredne službe, tekuće i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata i postrojenja i druge poslove redovne djelatnosti.

A.1. Vodoprivredna služba

U okviru opšte vodoprivredne službe vršeno je redovno praćenje promjena hidrološkog režima voda preko izgrađenih ili obnovljenih vodomjernih stanica, osmatranje stanja vodoprivrednih objekata, izvršena je nabavka opreme za potrebe odbrane od poplava u okviru pripremnih aktivnosti u slučaju nailaska velikih voda, izvršena je kontrola stepena zagađenja kod većih zagađivača voda, obavljana je vodočuvarska služba, izvršavani su poslovi iz međudržavnih sporazuma i ugovora, te preduzimana aktivnosti u cilju informisanja javnosti o radu sektora vodoprivrede i dr.

Organizovano je osmatranja vodostaja (putem osmatrača angažovanih na terenu) na vodomjernim letvama za 12 vodomjernih stanica, periodična mjerenja proticaja na 32 profila vodomjernih stanica, održavanje 10 automatskih vodomjernih stanica (kvantitet i kvalitet voda) sa plaćanjem troškova PTT usluga i utroška električne energije za njihov rad i transmisiju podataka u centre u Javnom preduzeću i Federalnom meteorološkom zavodu u Sarajevu. Krajem 2003. godine ugovorena je isporuka 6 (šest) automatskih stanica koje će biti montirane kada to vremenski uslovi budu omogućili. (A.1.1.1.)

U okviru ove stavke organizovano je i mjerenje protoka izvorišta i vodotoka (na 43 profila) u periodu izuzetno malih voda.

Izvršena je kontrola stepena zagađenja otpadnih voda kod 9 većih zagađivača (A.1.1.2.3.).

U toku 2003. godine izvršena je nabavka opreme i sredstava za odbranu od poplava (čamci, motori za čamce, čizme, kabanice, jutane vreće, lopate, krampe, kompresori, pumpe itd.). Oprema i sredstva su raspoređeni na dva poplavna područja: Odžačke i Srednje Posavine, uredno uskladišteni i pripremljeni za eventualno angažovanje u slučaju elementarnih nepogoda (A.1.1.3.).

U okviru troškova vodoprivredne službe vršeno je plaćanje angažovanja stručnjaka iz raznih oblasti kod izrade mišljenja u postupku izdavanja vodoprivrednih akata, vršenja revizija projektne dokumentacije i drugim potrebnim slučajevima kada preduzeće nije raspolagalo odgovarajućim stručnim kadrom iz pojedinih oblasti (A.1.1.8.).

Finansirani su troškovi učešća stručnjaka iz sektora voda u raznim komisijama i forumima u okviru prihvaćenih međunarodnih ugovora i sporazuma (Ugovor o rijeci Savi i Dunavska konvencija i dr.), (A.1.2.1.).

Publikovano je i dostavljeno zainteresovanim institucijama i pojedincima 6 brojeva časopisa «Voda i mi» koje izdaje Javno preduzeće u cilju informisanja šire javnosti o aktivnostima koje se odvijaju u sektoru vodoprivrede i Javnog preduzeća, organizovan okrugli sto u povodu Svjetskog dana voda na temu Institucionalnog jačanja sektora voda, izvršene sve pripreme i štampana knjiga «Iz istorije vodoprivrede» autora Avde Sarića, te prezentiran rad preduzeća putem Web stranice - www.voda.ba (A.1.2.3.).

A.2. Tekuće održavanje

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Javnom preduzeću su dati na upravljenje izgrađeni zaštitni vodoprivredni objekti za odbranu od poplava na području opština Odžak, Orašje, Bosanski Šamac-Domaljevac i Gradačac.

Na području opštine Orašje (i dijelom općine Domaljevac) održavano je oko 40 km, a na području opštine Odžak 27 km dužine izgrađenih odbrambenih nasipa uz rijeku Savu i 7 km uz rijeku Bosnu. Izvršeno je košenje trave na nasipima i odvodnim i dovodnim kanalima sa sječom rastinja i šiblja površine oko 990.000 m². Na pojedinim mjestima bilo je nužno izvršiti pošljunčavanje krune nasipa i pristupnih puteva. Zatim je vršeno tekuće održavanje glavnog dovodnog kanala za C.S. Zorice II (A.2.1.6.1.) i obodnih kanala, Gornjeg i Donjeg, na području Svilaja (A.2.1.7.1.). Također je izvršeno tekuće održavanje rekonstruisane crpne stanice «Zorice II» (A.2.1.12.1.). Održavana je scrpna stanica «Tolisa» kapaciteta 15,5 m/sec koja je u ispravnom stanju i u pogonu je u periodu nailaska većih i velikih voda.

Na području opštine Gradačac vršeno je tekuće održavanje brana i akumulacija «Hazna» i «Vidara».

Javno preduzeće je i u 2003. godini učestvovalo u finansiranju dijela troškova rada i pogona izgrađenih uređaja za tretman otpadnih voda u Gradačcu i Srebreniku. Ovo su jedina dva uređaja koja su u pogonu na području koje pokriva ovo Javno preduzeće.

A.3. Investiciono održavanje

Investiciono održavanje vršeno je na zaštitnim vodoprivrednim objektima. Nastavljeni su radovi na uklanjanju bunkera na odbrambenim nasipima uz rijeku Savu, koji su bili izgrađeni tokom rata (stavka A.3.1.1.1. za područje Odžaka), a na području opštine Orašje izvršena je sanacija nasipa nakon deminiranja nasipa (stavka A.3.1.1.2.).

Na području opštine Gradačac izvršeno je čišćenje Istočnog lateralnog kanala (dijela koji pripada Federaciji BiH) i saniranje oštećenih kosina kanala (A.3.1.7.1.). U toku 2003. godine vršena je sanacija crpne stanice «Svila» i radovi su pri kraju. Nezavršeni radovi, probni rad i detaljna podešavanja izvešće se u 2004. godini. Shodno odluci Vlade Federacije BiH i odobrenim namjenskim sredstvima iz Budžeta Federacije BiH, nastavljeni su i izvršeni radovi na investicionom održavanju kanala u Odžačkoj i Srednjoj Posavini (E.2.1. i E.2.2.).

U 2003. godini započeti su radovi na sanaciji Centra odbrane od poplava «Prud» i čuvarske kuće «Novi Grad», objekata čija je funkcija u fazi operativne odbrane od poplava veoma značajna. Radovi na COP «Prud» su završeni osim opremanja objekta, a radovi na čuvarskoj kući «Novi Grad» će biti završeni 2004. godine (stavka A.3.1.13.1.).

A.4. i A.5. Intervencije u vanrednim slučajevima i pošumljavanje

U toku 2003. godine nije bilo potrebe za angažovanjem sredstava za vanredne slučajeve. Utrošena sredstva za pošumljavanje degradiranih šuma i goleti odnose se na plaćenu naknadu u skladu sa Zakonom o šumama za opšte korištenje šuma.

A.6. i A.7. Troškovi rada i poslovanje preduzeća i ureda

Troškovi rada Ureda u Zenici i Jajcu ostvareni su u visini od 91,31% u odnosu na planirane, a Troškovi rada i poslovanja preduzeća 96,64% u odnosu na planirane. Utrošena sredstva odnose se na bruto plate i naknade 41 zaposlenog i troškove poslovanja ureda i preduzeća. Specifikacija troškova preduzeća data je u analitičkoj evidenciji finansijske realizacije Plana i Finansijskog plana za 2003. godinu (tačka 3.2.).

A.8. Drugi troškovi

Troškovi amortizacije stalnih sredstava nisu planirani, jer isti, iako čine troškove preduzeća, ne predstavljaju odliv sredstava sa računa. Ostvareni su za 2003. godinu u iznosu od 93.237,94 KM.

U 2003. godini Javno preduzeće je servisiralo otplatu dva kredita po kojima je dužnik: kredit Svjetske banke i kredit Kuvajtskog fonda. Više o zaduženosti preduzeća i ovim kreditima može se pročitati u poglavlju IV ovog Izvještaja u dijelu obrazloženja obaveza preduzeća.

Pored servisiranja navedenih kredita po kojima je Javno preduzeće dužnik, u 2003. godini pomoć u servisiranju-otplati pružena je Unsko-Sanskom i Bosansko-podrinjskom kantonu za servisiranje kredita iskorištenog od Saudijskog Fonda za razvoj za izgradnju vodovoda u Bužimu i Goraždu.

Ostvareni troškovi na prikupljanju posebnih vodoprivrednih naknada odnose se na plaćanje usluga komunalnim preduzećima za prikupljanje posebnih vodoprivrednih naknada od stanovništva za zagađenje voda (5% od prikupljenih sredstava), usluge trezorskim bankama za dostavljanje podataka o uplatiocima posebnih vodoprivrednih naknada, troškove platnog prometa i provizije banaka (A.8.3.).

Troškovi Upravnog odbora (A.8.4.) ostavreni su u okviru planiranih. Odnose se na troškove isplaćenih naknada članovima Upravnog odbora sa pripadajućim porezima i putne troškove članova Upravnog odbora prilikom dolaska na sjednice.

B. POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA

Poslovi vodoprivrednog razvoja obuhvataju troškove istraživanja vodnih resursa, izradu strateške dokumentacije i ostale poslove vodoprivrednog razvoja. Ovi poslovi ostvareni su sa 42,02% u odnosu na planirane pošto se radi o vrsti poslova za koje je potrebno duže vrijeme za realizaciju.

B.1. Istraživanje vodnih resursa

Planirano istraživanje kvaliteta voda akumulacija Modrac (strateško izvorište za Tuzlanski region) i Snježnica (izvorište za vodosnabdijevanje Teočaka) se realizuje u saradnji sa Direkcijom voda iz Tuzle. Monitoring kvaliteta vode pomenutih akumulacija je uspostavljen prije tri godine. Zbog nezainteresovanosti odgovornih iz Direkcije voda Tuzla i pored mnogobrojnih usmenih i pismenih intervencija monitoring kvaliteta vode nije nastavljen u 2003. godini. Isti slučaj je i sa aktivnošću B.1.2.10.-Ispitivanje kvaliteta voda rijeke Spreče gdje je nosioc aktivnosti bila Direkcija voda, a suinvestitor Javno preduzeće.

Istražni radovi I faze za potrebe glavnog projekta VVP Crna rijeka (vodoopskrba sarajevskog regiona) su završeni tokom 2003. godine. Uz pripremu revizije dobijenih rezultata pripremljen je program seizmoloških istražnih radova, te putem javnog poziva ponuđačima odabrani izvođači i sklopljeni ugovori za radove. Ovi radovi mogu početi tek nakon nestanka sniježnog pokrivača (stavke B.1.2.3. i B.1.2.7.).

Istražni radovi vezani za definisanje bilansa voda u izvorišnoj zoni Bačevo, Sarajevo (B.1.2.5.) nisu realizovani jer ViK Sarajevo kao nosioc projektnog zadatka nije pravovremeno izdefinisao program radova. Ova aktivnost će se realizovati u 2004. godini.

Istražno-eksploatacioni radovi u izvorišnoj zoni «Domažić», vodoopskrba općine Gradačac (B.1.2.8.) su realizovani u potpunosti uz napomenu da je općina za ovu aktivnost obezbijedila 2/3, a Javno preduzeće 1/3 sredstava (33.273 KM).

U okviru posebnih i dopunskih vodoprivrednih istraživanja vršene su aktivnosti na izradi Elaborata zaštite podzemnog vodnog tijela izvorišta Okanovići, Gradačac.

B.2. Strateška dokumentacija

Izrada strateške dokumentacije (B.2.) je realizovana sa 42,08%, a ugovorena u visini od 97% u odnosu na planiranu. Relativno mnogo vremena se utrošilo na usaglašavanju programa radova i metodologija implementacije zadataka, te ponavljanju ponudbenih procedura zbog prijave nedovoljnog broja natjecatelja. Ugovoreni su izrada bilansa voda na

vodnom području slivova rijeke Save, I faza (B.2.1.1.) i strategija razvoja hidromelioracija na dijelovima slivnog područja rijeke Save (B.2.2.6.), a i njihova realizacija će biti u prvoj polovini 2004. godine.

Dugoročni program obezbjeđenja pitke vode za stanovništvo i privredu na slivnom području rijeke Save prikazan po osnovnim slivovima (Una, Vrbas, Bosna, Drina- B.2.2.3.) je realizovan u potpunosti, dok aktivnosti na izradi podloga za vodoprivredne planove Krivaje i Spreče (B.2.3.1.) nisu ni ugovorene zbog izuzetno dugih žalbenih postupaka na provođenje tenderskih procedura. Naime, neki ponuđači su se žalili i još uvijek je u toku žalbeni postupak.

B.3. Ostali poslovi vodoprivrednog razvoja

U toku 2003. godine stipendirano je 8 studenata (Građevinski fakultet-hidro smijer – 6, odsjek geodezije 1 i Ekonomski fakultet 1 student).

Finansirani su troškovi edukacije zainteresovanih radnika preduzeća za usavršavanje rada na računarima, učenje stranih jezika, polaganje stručnih ispita i dr.

Finansirani su dodatni troškovi koje ne snose organizatori za studijska putovanja izvan Bosne i Hercegovine (Španija), kao i učešće na sajmu građevinarstva u Bolonji.

Sa stavke seminarara finansirani su troškovi prisustvovanja zaposlenih raznim seminarima i drugim stručnim skupovima vezanim za obavljanje poslova preduzeća u cilju stručne edukacije i novih saznanja (Pula- zaštita voda, Neum – ekonomska savjetovanja, Neum-savjetovanje na temu krša, prisustvovanje Konferenciji o vodama Republike Hrvatske u Osijeku, edukacija za rad na nabavljenom softveru za potrebe GIS-a, i dr.).

Sredstva za naučno-istraživački rad nisu utrošena (B.3.2.). U dva navrata data je pismena «podrška istraživačima» pri kandidovanju tema, ali pošto im iste nisu prihvaćene i sredstva Javnog preduzeća su ostala neangažovana.

Data je podrška radu Udruženju za visoke brane plaćanjem godišnje članarine za ovo udruženje u korist svjetske organizacije u kojoj je ovo udruženje punopravni član. Plaćena je članarina za članstvo preduzeća u društvu «Fondeko».

Jedan dio sredstava na ostalim poslovima vodoprivrednog razvoja usmjeren je na plaćanje izrade jednog broja projektnih zadataka.

4.2. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA

Investiciona ulaganja u Planu i Finansijskom planu Javnog preduzeća za 2003. godinu bila su predviđena u visini od 45,81% u odnosu na ukupno planirana sredstva za ovu godinu. Planirana investiciona ulaganja ostvarena su u visini od 57,44% u odnosu na planirana. Jedan dio planiranih i ugovorenih radova biće realiziran u prvoj polovini 2004. godine. Investiciona ulaganja u osnovna sredstva, vodoprivredne objekte i javno vodno dobro podijeljeni su u dvije grupe aktivnosti i radova, i to:

- C. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, i
- D. RADOVI

C. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Izrada projektne dokumentacije ostvarena je u visini od 26,72% u odnosu na planirano. Projektana dokumentacija podijeljena je na izradu idejnih projekata i glavnih projekata.

Na izradu idejnih projekata usmjereno je 47.882,00 KM ili 34,70% u odnosu na planirana sredstva. Ova sredstva usmjerena su na slijedeće projekte: Idejni projekat postrojenja za

pripremu pitke vode u Kalesiji (C.1.3.2.1.), tehnoekonomski elaborat regionalnog vodovoda Fojnica-Kiseljak (C.1.3.2.2.), Idejno rješenje postrojenja za pripremu pitke vode u Kladrnu (C.1.3.2.4.), te Idejni projekat prihvata i transporta otpadnih voda sa gradske deponije grada Sarajeva (C.1.4.1.1.). Ovi projekti su realizovani u potpunosti.

Istražni radovi za potrebe Idejnog projekta vodovodnog sistema Domaljevac (C.1.3.2.3.) će zbog žalbenog postupka na tendersku proceduru (žalba odbijena) biti ugovoreni u 2004. godini.

Idejni projekat vodosnabdijevanja naselja Vesela, Bugojno, (C.1.3.2.5.) će biti realizovan u okviru programa Vlade Norveške, kao i projekti predviđeni stavkom C.1.3.2.6., a Idejno rješenje snabdijevanja vodom općine Sapna (C.1.3.2.7.) nije moglo biti «pokrenuto» jer na terenu nije dokazan «izvor» vode – izrada bunara je u toku, a procedura tendera ponavljana je dva puta zbog malog broja prijavljenih ponuđača.

Za reviziju izvršenih istražnih radova za potrebe glavnog projekta VVP Crna Rijeka (C.2.3.2.3.) je odabran izvođač, a radovi će biti obavljani u prvom kvartalu 2004. godine.

U toku 2003. godine pristupljeno je izradi glavnog projekta rekonstrukcije savskih nasipa na području Orašja – I faza, koji je i završen krajem godine, te predstoji revizija tog projekta (stavka C.2.1.1.1.).

Krajem godine ugovorena je izrada glavnog projekta odvodnje površinskih voda područja Določal u općini Lukavac, a završetak projekta je predviđen u februaru 2004. godine (stavka C.2.1.5.2.8.).

Glavni projekat regulacije rijeke Bosne u Kaknju završen je nakon što su izvedeni dopunski istražni radovi (stavka C.2.1.5.2.9.).

U 2003. godini su također završeni preneseni radovi iz 2002. godine na izradi projektne dokumentacije, i to: glavni projekt zaštite od voda rijeke Usore (E.1.30.) glavni projekt sanacije obala rijeke Bistričak, Zenica (E.1.31.) idejno rješenje regulacije rijeke Gribaje – Kalesija (E.1.32.) glavni projekt regulacije rijeke Spreče u Živinicama (E.1.41.) glavni projekt regulacije i sanacije obala rijeke Bile (E.1.42. i E.1.56).

Od planirane izrade Glavnih projekata za izgradnju objekata za korištenje voda u toku 2003. godine završena je izrada glavnog projekata vodovod Gornje Zenice u Zenici.

Odustalo se od izrade Glavnih projekata kanalizacije i uređaja za tretman otpadnih voda u opštini Doboj Jug i Kakanj, jer se smatra da je dovoljna dokumentacija na nivou idejnih projekata koji su urađeni i revidovani.

Glavni projekat sanacije uređaja za tretman otpadnih voda Trnova je ugovoren i biće završen u prvoj polovini 2004. godine.

D. RADOVI

Planirani poslovi investicionih radova izvršeni su u visini od 59,57% u odnosu na planirano. Najveći dio planiranih radova je ugovoren i preostali radovi po ugovorima biće realizirani u 2004. godini. Planirani investicioni radovi podijeljeni su u grupe po slijedećim sektorima: izgradnja zaštitnih vodoprivrednih objekata za zaštitu od voda (odbrana od poplava), izgradnja objekata za korištenje voda (vodosnabdijevanje) i izgradnja kolektora i uređaja za tretman otpadnih voda (zaštita voda).

D.1.1. Izgradnja zaštitnih vodoprivrednih objekata

Investiciona ulaganja u izgradnji zaštitnih vodoprivrednih objekata bila su usmjerena na izgradnju obaloutvrda, odnosno uređenje obala i korita više vodotokova i lokaliteta. Intervencije manjeg ili većeg obima izvršene su na: sanaciji obale i klizišta na obali rijeke Drinjače u Kladrnu (D.1.1.5.2.4.), regulaciji rijeke Sokoluše u Gračanici (D.1.1.5.2.5.) regulaciji rijeke Dubnice u Kalesiji (D.1.1.5.2.8.) regulaciji rijeke Stupčanice u Olovu (D.1.1.5.2.9.) zaštiti desne obale rijeke Kreševke u Kreševu (D.1.1.5.2.11.), regulaciji

Dragače u Fojnici (D.1.1.5.2.15), regulaciji rijeke Vrbas u Donjem Vakufu (D.11.5.2.16.), regulaciji korita potoka Lukavac u Trnovu (D.1.1.5.2.21.), regulaciji potoka Lukavčić u Lukavcu (D.1.1.5.2.22.) i sanaciji ruševnih obala vodotoka Jablanica u Maglaju (D.1.1.5.2.24.).

Počeli su radovi na sanaciji korita rijeke Plive, u kojima Javno preduzeće učestvuje sa 700.000 KM, prema odluci Vlade Federacije BiH, a Federalno Ministarstvo prostornog uređenja i okoliša vodi aktivnosti (D.1.1.5.2.12.).

Nastavljeni su radovi na regulaciji korita Jale u Slavinovićima i Požarničke Jale u Tuzli i završeni su u toku godine (D.1.1.5.2.3.).

U 2004. godini, kada to dozvole vremenski uslovi, nastaviće se radovi na sanaciji obale rijeke Bistričak (D.1.1.5.2.6.), kao i radovi na regulaciji rijeke Drine – lokalitet «Ada» u Goraždu. Također u 2003. godini nisu završeni i nastaviće se u 2004. godini radovi na regulaciji rijeke Večerice u Hrasnici – Sarajevo (stavka D.1.1.5.2.20.) i uređenju korita rijeke Bile na području općine Travnik (D.1.1.5.2.14.).

Planirani radovi koji nisu ni ugovoreni zbog objektivnih razloga (neuspjele licitacije ili dogovori sa drugim učesnicima) predviđjeće se u Planu za 2004. godinu, a to su čišćenje korita rijeke Miljacke (D.1.1.5.2.1.) i čišćenje infiltracionih kanala na području izvorišta Bačevo (D.1.1.5.2.23.).

Preneseni radovi iz 2002. godine, a završeni u 2003. godini su: uređenje lijeve obale rijeke Bioštica u Olovu (E.1.49.), sanacija lijeve obale rijeke Bosne u Maglaju (E.1.50.), sanacija obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Bosne u Zenici (E.1.51.), regulacija rijeke Sokoluše u Gračanici, I faza (E.1.52.) regulacija korita rijeke Jale u Slavinovićima – Tuzla (E.1.54.), uređenje i sanacija korita i obaloutvrde rijeke Stavnje-Vareš (E.1.58.), uređenje desne obale rijeke Vrbas u Donjem Vakufu - I faza (E.1.59.), regulacija Hanlovskog potoka u Ključu - I faza (E.1.60.), regulacioni radovi na ušću Požarničke Jale u Jali, Tuzla (E.1.61.), te regulacija rijeke Dragače u Fojnici (E.1.77.).

D.1.3. Izgradnja objekata za korištenje voda

Radovi na izgradnji objekata za korištenje voda u 2003. godini, uglavnom su bili usmjereni na izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodovodnih sistema, odnosno drugih radova kojima su stvarani bolji uslovi za snabdijevanje stanovništva i privrede vodom. Vršeni su radovi na slijedećim vodovodnim sistemima:

- na vodovodnom sistemu Musići u Olovu - II faza, završeno je polaganje vodovodnih cijevi potisnog cjevovoda dužine 1.300 m od pumpne stanice do rezervoara i rezervoar od 100 m³. Radove zajednički finansiraju Javno preduzeće i Zeničko – dobojski kanton.
- na vodovodnom sistemu Hrenovica, Prača - I faza, završeno je polaganje vodovodnih cijevi gravitacionog cjevovoda dužine 5.800 m od kaptaze do rezervoara. U toku su radovi na izgradnji zahvatne građevine. Radove zajednički finansiraju Javno preduzeće i Bosansko – podrinjski kanton i općina Prača.
- u završnoj fazi su radovi II faze izgradnje vodovodnog sistema Orašac, Bihać. Izgradnja ovog vodovodnog sistema obuhvata izgradnju distributivnog cjevovoda dužine 14.000 m sa pratećim objektima. Radove zajednički finansiraju Javno preduzeće, Unsko-sanski kanton i opština Bihać.
- završeni su radovi na izgradnji rezervoara Jevadžije u Tešnju zapremine 600 m³. Radove zajednički finansiraju Javno preduzeće i Općina Tešanj.
- završeni su radovi na izgradnji hlorinatorske stanice u Tešnju. Radove finansira Javno preduzeće.
- završeno je 50% radova na izgradnji rezervoara Buci u općini Visoko zapremine 2x100 m³.
- završeni su sa oko 95% radovi na vodovodnom sistemu Vrnograč u Velikoj Kladuši – II faza, koji obuhvata izgradnju gravitacionog cjevovoda dužine 5.200 m od rezervoara

Kurtića Glavica do spoja sa postojećim cjevovodom za Vrnograč. Radove zajednički finansiraju Javno preduzeće, Unsko-sanski kanton i opština Velika Kladuša.

- u okviru vodovodnog sistema u općini Kakanj izvršena je sanacija filtera za tretman pitke vode. Radove su finansirali Javno preduzeće i Zeničko – dobojski kanton.
- radovi na vodovodnom sistemu novog naselja u Žepču su završeni i obuhvataju izgradnju gravitacionog cjevovoda dužine oko 1940 m.
- na izgradnji vodovodnog sistema Podorašje u opštini Srebrenik ostalo je da se izvedu završni radovi i montiraju pumpe u hidrostanicu. Izgradnja ovog vodovodnog sistema obuhvata izgradnju pumpne stanice, potisnog i gravitacionog cjevovoda dužine oko 7000 m, rezervoara zapremine 60 m³ i elektroradove. Radove zajednički finansiraju Javno preduzeće, Tuzlanski kanton i općina Srebrenik.
- u završnoj fazi su radovi na izgradnji vodovodnog sistema Liskovac, opština Cazin, koji obuhvata izgradnju cjevovoda u dužini od ukupno 40 km, tri rezervoara zapremine 330, 210 i 160 m³, pumpne stanice Čajići, te elektro i mašinske radove. Radove zajednički finansiraju Javno preduzeće i Mjesna zajednica Liskovac. Nastavak radova trebao bi uslijediti u 2004. godini.
- u okviru vodovodnog sistema u općini Busovača izvršena je sanacija taložnika za tretman pitke vode. Radove finansira Javno preduzeće.
- Izgradnja vodovodnog sistema Kovatuša u opštini Bugojno su završeni. Obuhvatili su izgradnju pumpne stanice, cjevovoda različitih profila dužine 1000 m, izgradnju rezervoara zapremine 50 m³ i potrebnih objekata na trasi vodovoda. Radove zajednički finansiraju Javno preduzeće i Srednjobosanski kanton.
- obezbijeđeno je učešće, odnosno praćenje dinamike radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodnog sistema Dubrave u Živinicama. Nabavljeno je oko 1.600 m daktilnih cijevi i drugog materijala. Radove finansira opština Živinice uz sufinansiranje Javnog preduzeća i Direkcije voda Tuzlanskog kantona.
- započeta je izgradnja eksploatacionog bunara u izvorišnoj zoni u Sapni kapaciteta 10-15 l/s.
- završeni su radovi na izgradnji vodovoda Lupoglav u Žepču. Radio se spojni cjevovod dužine oko 2200 m. Radove zajednički finansiraju Javno preduzeće i Zeničko – dobojski kanton.
- završeni su 90 % radovi na rekonstrukciji i proširenju vodovodnih sistema za dovođenje novih količina vode sa postojećeg vodovodnog sistema sa rijeke Usore na području opštine Tešanj. Radove zajednički finansiraju Javno preduzeće i Zeničko – dobojski kanton i općina Tešanj.
- za potrebe vodovodnog sistema Tuzle nabavljene su potopljene bunarske pumpe. Izvršena je rekonstrukcija postrojenja za pripremu pitke vode u Sprečkom polju koje pripada sistemu vodosnabdijevanja Tuzlanske regije, te isfinansirana izrada idejnog projekta vodosnabdijevanja Tuzle sa jezera Modrac u količini od 300 l/s.
- krajem godine ugovoreni su radovi na izgradnji vodovoda naselja Posavska Mahala – Prnjavor u općini Odžak i vodovoda Tajašnica u Zavidovićima.
- završena je izgradnja vodovodnih sistema naselja Prokosovići u Lukavcu. Radio se rezervoar od 100 m³ i oko 4000 m cjevovoda. Radove zajednički finansiraju Javno preduzeće i Tuzlanski kanton,
- izvršeni su radovi na izradi bunara Bare u Zenici kapaciteta 4 l/s. Radove zajednički finansiraju Javno preduzeće, Zeničko – dobojski kanton i općina Zenica.

Izvedenim radovima poboljšano je snabdijevanje vodom obuhvaćenih naseljenih mjesta i stvoreni bolji uslovi života stanovništva.

D.1.4. Izgradnja objekata za zaštitu voda

Planirani radovi na izgradnji objekata za zaštitu voda izvršeni su u obimu od 52,71% u odnosu na planirane. Svi planirani radovi su ugovoreni, a jedan dio ugovorenih radova izvršiće se u 2004. godini. Završena je izgradnja kanalizacije za novo naselje u Žepču, sanacija dijela kanalizacije u Odžaku, dijela kanalizacije u cilju zaštite rezervoara Komatin u Sarajevu i I faza radova izgradnje kanalizacije naselja Velagići u Ključu. Uz određene početne teškoće otpočela je izgradnja glavnog kolektora kanalizacije u Sanskom Mostu, kao i kanalizacije naselja Vučipolje u Bugojnu. Radovi na izgradnju kanalizacije Zubčići u Goraždu, naselja Lukovo Polje u Zenici i naselja Bojkovac u Gornjem Vakufu najvećim dijelom izvešće se u 2004. godini.

4.3. PRENESENI POSLOVI IZ 2002. GODINE

Preneseni poslovi i zadaci uglavnom su relizirani. Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa još uvijek nije moguće izvršiti planirane radove na regulaciji Čajinog potoka u Cazinu i nastaviti radove na regulaciji potoka Voloder u Bosanskoj Krupi. Iz namjenski sredstava Budžeta Federacije BiH u 2004. godinu prenijeće se finansiranje radova za sanaciju odvodnih kanala na području opštine Odžak.

4.4. SREDSTVA REZERVE

Sredstva rezerve utrošena su na izgradnju druge komore rezervoara Kobilja Glava u Sarajevu (500.000,00 KM), regulaciju Hanlovskog potoka u Ključu (100.000,00 KM), izadu tehnokonomске analize vodovodnog sistema u Brezi (19.780,00 KM), izradu septičke jame planinarskog doma «Hrasnički stan» u cilju zaštite izvorišta u Sarajevskom Polju (17.515,80KM), i dr.

III - IMPLEMENTACIJA KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTAVA

Pored aktivnosti usmjerenih na realizaciju planiranih projekata Planom i Finansijskim planom za 2003. godinu, Javno preduzeće je određeno za implementaciju zaključenih kreditnih sporazuma ili donacija koji se implementiraju u sektoru vodoprivrede. U 2003. godini preduzeće je nastavilo sa implementacijom Kreditnog sporazuma koji je zaključila Vlada Federacije BiH sa Kuvajtskim Fondom za arapski ekonomski razvoj i doniranim sredstvima Kraljevine Norveške.

1. Kreditni sporazum sa Kuvajtskim Fondom

Javno preduzeće je, kao implementator ispred Vlade Federacije BiH u 2003. godini, nastavilo sa realizacijom projekata koji se finansiraju iz sredstava zajma Kuvajtskog Fonda za arapski ekonomski razvoj.

Federacija Bosne i Hercegovine i Kuvajtski Fond za arapski ekonomski razvoj potpisali su Sporazum o zajmu za finansiranje Projekta hitnih radova na snabdijevanju vodom i održavanju čistoće u Federaciji BiH. Ukupna vrijednost zajma iznosi 5.200.000,00 kuvajtskih dinara, a što preračunato u KM iznosi oko 35.000.000,00 KM, što zavisi od kursa između KM i kuvajtskog dinara koji se stalno mijenja. Kamata po kreditu iznosi 1,5% godišnje, troškovi servisiranja kredita 0,5% godišnje i ako postoje tzv. posebne obaveze dodatnih 0,5% godišnje. Rok otplate kredita je 22 godine. Anuiteti su polugodišnji i progresivno rastu.

Koordinacioni odbor Vlade Federacije BiH odredio je veće kamatne stope, dodajući troškove servisiranja zajma od strane Investicijske banke Federacije BiH.

Radovi i aktivnosti u 2003. godini odvijali su se na slijedećim projektima:

- Završavanje obnove telemetrijskog sistema vodovoda u Cazinu (II faza),
- Završavanje izgradnje telemetrijskog sistema vodovoda u Srebreniku,
- Početak izgradnje kanalizacionog kolektora u Srebreniku,
- Početak izgradnje pjeskolova na postrojenju u Srebreniku,
- Izgradnja vodovodnog sistema Breze sa izvorišta "Mala rijeka",

- **Završavanje obnove telemetrijskog sistema vodovoda u Cazinu (II faza).** U decembru 2003. godine okončani su radovi na obnovi telemetrijskog sistema vodovoda u Cazinu. Vrijednost radova II faze iznosila je 39.976,40 EUR. Izvođač radova bila je firma «ELZAS» iz Sarajeva.
- **Telemetrijski sistema vodovoda u Srebreniku.** U 2003. godini tekao je garantni rok za navedeni telemetrijski sistem. Vrijednost radova je 488.585,00 KM. Izvođač je firma POMAK, Sarajevo.
- **Kanalizacioni kolektor u Srebreniku.** Izvodi ga firma TEHNOGRAD Tuzla. Vrijednost radova je 315.325,90 KM. Radovi su u početnoj fazi.
- **Pjeskolov na postrojenju u Srebreniku.** Izvodi ga firma GROMEKS Srebrenik. Vrijednost radova je 218.928,10 KM. Završeni su građevinski radovi, a u toku je nabavka i montiranje opreme.
- Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu šumarstvo prihvatila je da se sa stavke tzv. rezervnog budžeta sporazuma sa Kuvajtskim fondom sredstva usmjere na finansiranje projekta „**Vodosnabdijevanje Breze sa izvorišta Mala Rijeka**“ – I faza. Ovim projektom predviđa se uvođenje u postojeći sistem snabdijevanja vodom Breze dodatnih 40 l/s. Ovom, tzv. prvom fazom radova, izvršena je izgradnja vodozahvata, oko 13,5 km gravitacionog cjevovoda i 2 rasteretne komore. Ugovorena vrijednost ovog dijela projekta iznosi 1.484.922,97 KM. Radove je izvodio konzorcij domaćih firmi (JKP BREZA Breza, JKP VAREŠ Vareš, AME Breza, WTE Sarajevo i AB TECHICS Sarajevo).
Nakon sprovedenih mjerenja kvaliteta vode bilo je predviđeno još u toku 2002. godine krenuti i sa II fazom projekta, izgradnjom uređaja za pripremu pitke vode. Urađena je tenderska dokumentacija, oglašena licitacija radova, prikupljene ponude, ali nije došlo do ugovaranja radova. Razlog je nesaglasnost predstavnika opštine Breza sa izborom izvođača radova.

2. Donacija Norveške Vlade

Iz sredstava donacije Vlade Kraljevine Norveške posredstvom vladine agencije (NORAD) u 2003. godini izvedeni su slijedeći radovi:

- Izgradnja vodovodnog sistema Kreševa,
- Izgradnja postrojenja za tretman pitke vode u Odžaku, i
- Izgradnja spojnog cjevovoda Bosanska Krupa – Bosanska Otoka

- **Izgradnja vodovodnog sistema Kreševa.** Ovim projektom izvršena je sanacija i nadgradnja postojećeg vodovodnog sistema. Obuhvatila je izgradnju spojnog cjevovoda dužine 2.711 m, distributivnu mrežu naselja Troska, Stojšići, Polje, Alagići i Volujak, izgradnju rezervoara Kreševo V=300 m³ i pristupnog puta do istog, spojni cjevovod sa rezervoarom Kreševo dužine 376 m i izgradnju tri klorinatorske stanice. Ukupan predviđeni budžet za realizaciju ovog projekta predviđen je u visini od 9.873.960 NOK (oko 2.500.000,00 KM).

Radovi su otpočeli u novembru 2002. godine i okončani u julu 2003. godine. Radove su izveli preduzeća „Milićević“, Kreševo i „Bosnaplast“, Sarajevo.

Kako su licitirani i završeni radovi koštali manje od planiranog budžeta, u 2003 godini preostalim sredstvima ugovoreni su radovi tzv. II faze radova na ovom vodovodnom sistemu, kao i radovi u opštinama Kiseljak i Fojnica. U Kreševu je predviđena izgradnja cjevovoda Mratinići u dužini od 1540 m, i druge komore rezervoara Meljine zapremine 250 m³. U Kiseljaku je predviđena izgradnja cjevovoda od bunara "Park" do rezervoara Palež dužine 1140 m, novih pumpi, te hlorinacije u rezervoaru Palež, a u opštini Fojnici predviđena je izmjena cjevovoda na šest lokacija: Borak, Luke, Muslinovac, Piplice, Ragolska Čuprija i Šavnik – Trokut. U toku 2003. su završeni radovi u Kiseljaku i cjevovod u Kreševu.

- Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode u Odžaku. U 2002. godini potpisani su ugovori o izvođenju radova i isporuci opreme za izgradnju postrojenja. Dva ugovora potpisana su sa domaćim izvođačima „AB Technics“ Sarajevo (građevinski radovi, elektro radovi i automatika), „Remont montaža“, Tuzla (montaža filtera sa ispunom) i Norveškom firmom „STH Engineering AS“ za isporuku kompletne opreme. Radovi su otpočeli u februaru 2002. godine, a završeni su u junu 2003. godine. Predviđeni budžet za realizaciju ovog projekta iznosi 9.962.500,00 NOK (oko 2.500.000,00 KM).

Isto tako, iz preostalog budžeta za vodovodni sistem u Odžaku kroz tzv. II fazu radova izvršena je izgradnja četvrtog bunara dubine 70 m i kapaciteta 30 l/s, spojni cjevovod i pristupni put do postrojenja.

Takođe, u okviru gore spomenutih sredstava, predviđeno je i institucionalno jačanje komunalnih preduzeća u svim spomenutim općinama što podrazumijeva nabavku računarske opreme, opreme za detekciju kvarova, obuku kadrova, izradu mapa infrastrukture i dr.

- Izgradnja spojni cjevovod Bosanska Krupa – Bosanska Otoka predviđa polaganje 5000 m cjevovoda i objekata na trasi. U toku 2003. godine je izvršena nabavka materijala, radovi će se okončati u toku 2004. godine.

Federalno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sa vladinom Norveškom agencijom za razvojnu saradnju u 2003. godini potpisalo je novi Sporazum kao pomoć za finansiranje konsultantskih usluga, opreme i građevinskih radova za institucionalno jačanje vodovoda u gornjem i donjem riječnom slivu rijeke Vrbasa u opštinama Jajce, Donji Vakuf i Gornji Vakuf.

Za realizaciju Sporazuma predviđena su sredstva od 33.000.000,00 NOK (oko 7.000.000,00 KM) i isti treba da se realizira u naredne 3 godine.

IV - OSTALI PODACI I INFORMACIJE O POSLOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA U 2003. GODINI

1. ZAPOSLENOST

Javno preduzeće u 2003. godini imalo je ukupno 41 zaposlenika. Od tog broja 6 zaposlenika su zaposlenici novoformiranih ureda u Zenici i Jajcu po pilot projekatu Institucionalnog jačanja u sektoru voda, kojeg provodi Međunarodna zajednica i oni su obavljali poslove i zadatke po uputama konsultanta Evropske Unije. Ovi zaposlenici samo su formalno-pravno zaposlenici Javnog preduzeća. Kvalifikaciona struktura zaposlenika u uredima je: 3 građ.inžinjera hidro smjera, 1 dipl.ecc. i 2 sa SSS.

Poslove i zadatke Javnog preduzeća obavljalo je 35 zaposlenika. Od tog broja 23 zaposlenika su sa VSS,(15 diplomiranih građevinskih inžinjera – 1 sa zvanjem magistra, 1 dipl. inž.maš., 1 dipl.inž.geologije, 1 dipl.inž.hemije, 2 dipl.ecc., 1 dipl. pravnik, 1 dipl.žurnalista, 1

dipl.sociolog), 1 zaposleni sa VŠS – inženjer građevinarstva, 8 zaposlenih sa SSS, 1 VKV radnik i 2 NK radnika.

Prosječno isplaćena neto plata po zaposlenom u 2003. godinu iznosila je 1.001,28 KM, što je na nivou prethodne godine (u 2002. godini iznosila je 1.019,68 KM)

Na dan 31.12.2003. godine preduzeće je raspolagalo sa slijedećom imovinom:

2. STALNA SREDSTVA U UPOTREBI:

- u KM

K-to	Naziv stalnog sredstva	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
0150	Softweri	25.923,69	9.421,10	16.502,59
0220	Transportna sredstva	316.567,59	192.031,03	124.536,56
0221	Kontejneri	34.162,50	34.162,50	-
0222	Aparati za kafu	11.698,50	10.303,53	1.394,97
0223	Kancelarijski namještaj	129.375,34	64.980,11	64.395,23
0224	Računarska oprema, pisaće mašine i kasa	206.019,02	134.321,41	71.697,61
0225	Telefonske centrale, telefaksi i mobiteli	47.156,26	30.980,67	16.175,59
0226	Fotokopirni aparati	66.354,00	46.604,43	19.749,57
0227	TV, video, diktafoni i projektor	11.309,04	5.907,51	5.401,53
0228	Dizel agregat	9.942,50	2.096,22	7.846,28
02281	Oprema za odbranu od poplava	52.980,00	1.890,12	51.089,88
	UKUPNO:	911.488,44	532.698,63	378.789,81
0280	Knjige i karte	4.839,89	-	4.839,89
	SVEUKUPNO 2:	916.328,33	532.698,63	383.629,70

3. SITAN INVENTAR U UPOTREBI I HTZ OPREMA:

- u KM

K-to	Naziv opreme	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
1031	Sitan inventar u upotrebi	34.608,16	34.608,16	-
1035	HTZ oprema	940,50	940,50	-
1036	Sitan inventar za odbranu od poplava	32.580,40	32.580,40	-
1037	HTZ oprema za odbranu od poplava	14.320,00	14.320,40	-
	SVEUKUPNO 3:	82.449,06	82.449,06	-

4. NOVČANA SREDSTVA:

- u KM

K-to	Naziv računa na kojem se nalaze novčana sredstva	Iznos
2000	Transakcijski račun kod Upi banke d.d.- Sarajevo	514.094,83
2001	Transakcijski račun kod Gospodarske banke d.d. - Sarajevo	1.314.510,42
2002	Prelazni transakcijski račun kod Gospodarske banke za plaćanje prema inostranstvu u KM	1.023,98
2003	Transakcijski račun kod Vakufske banke d.d.- Sarajevo	1.718.736,93
2020	Blagajna u KM	1.023,80
2052	Devizna blagajna u EUR-ima (120,00 EUR-a)	236,36

2032	Devizni račun u EUR-ima, Gospodarska banka d.d.- Sarajevo (95,26 EUR-a)	186,89
	SVEUKUPNO 4:	3.549.813,21

5. ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI

Odlukom Vlade Federacije BiH broj: 274/2001 od 14.juna 2001. godine Javnom preduzeću za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo, preneseno je pravo upravljanja i korištenja zaštitnim vodoprivrednim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području općina: Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje i Gradačac.

Vodoprivredni objekti za zaštitu od poplava su evidentirani u vanbilansne knjigovodstvene evidencije preduzeća kao tuđa imovina. Komisija je izvršila popis i ovih objekata, a to su:

- 67.525 m odbrambenih nasipa uz rijeku Savu,
- 6.905 m odbrambenih nasipa uz rijeku Bosnu,
- 6 pumpnih stanica,
- 4 obodna kanala ukupne dužine 21.217 m,
- 8 obaloutvrda na rijeci Savi ukupne dužine 8.177 m,
- 2 centra odbrane od poplava,
- 7 čuvarskih kuća i
- 2 brane i akumulacije.

Ukupna vrijednost svih zaštitnih vodoprivrednih objekata sa 31.12.2003.godine iznosi:

Nabavna vrijednost..... 93.823.275,00 KM
 Ispravka vrijednosti.....17.593.424,53 KM
 Sadašnja vrijednost.....76.229.850,47 KM

6. OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2003. godine Javno preduzeće je imalo slijedeće obaveze i potraživanja, i to:

6.1. Obaveze:

R.b.	K-to	OBAVEZA	IZNOS U KM
1.	5400	Dobavljači u zemlji	468.471,39
2.	5085	Kredit Kuvajtskog Fonda	38.645,32
3.	5082	Kredit Svjetske banke	3.678.549,54
4.	50821	Kamate po kreditu Svjetske banke	540.200,69
5.	5420	Obaveze prema Federalnom ministarstvu finansija	176.156,86
6.	543	Ostale obaveze- ugovori o djelu, autorski ugovori	3.960,00
7.	5460	Ostale obaveze (ugovori o djelu, autorski ugovori) -porezi i doprinosi	833,70
8.	546	Ostale obaveze – naknade za šume, PPU i dr.	5.710,19
		U K U P N O	4.912.527,69

Kako su druge iskazane obaveze kratkoročnog karaktera i iste su u toku januara 2004. godine plaćene, u nastavku se daje obrazloženje zaduženja po dugoročnim kreditima i kamatama prema Svjetskoj banci i Kuvajtskom Fondu.

Kredit Svjetske banke odnosi se na dio iskorištenog kredita Svjetske banke od 20.000.000 US\$ za finansiranje Urgentnih radova na sanaciji vodovoda i kanalizacije u Federaciji BiH u periodu od 1996. do 1998. godine. Ovaj dio kredita preuzelo je da vraća Javno preduzeće. U pitanju je izuzetno povoljan kredit sa kamatom od 0,75% godišnje i rokom otplate od 35 godina uz odgodu plaćanja od 8 godina. Kredit je u US\$.

Zaključno sa 2005. godinom obaveze preduzeća po ovom kreditu odnose se samo na plaćanje kamata i godišnje iznose 17.626,98 US\$.

Počev od 2006. godine počinje plaćanje i otplata po kreditu. Plan otplate kredita je takav da su otplate za prvih deset godina jednake, a za narednih 20 godina također jednake, ali duplo veće, tako da godišnje obaveze po ovom kreditu iznose:

- Godišnja otplata po kreditu u periodu od 2006. do 2015. godine iznosi 47.005,26 US\$, a sa kamatama ukupna godišnja obaveza iznosi od 64.544,10 US\$ (koliko iznosi 2006. do 61.371,25 US\$ (koliko iznosi 2015. godine). Znači, anuiteti se razlikuju za iznos kamata čija visina opada.
- Godišnja otplata po kreditu u periodu od 2016. do 2035. godine iznosi 94.010,52 US\$, a sa kamatama ukupna godišnja obaveza iznosi od 107.935,83 US\$ (koliko iznosi 2016.) do 94.539,33 US\$ (koliko iznosi 2035. godine).

U poslednje dvije godine obaveze po kreditu Svjetske banke značajno su smanjene zbog pada kursa US\$ u odnosu na druge valute, pa i na konvertibilnu marku.

Kredit Kuvajtskog Fonda odnosi se na nabavku dva terenska vozila koja je preduzeće uzelo za svoje potrebe u okviru nabavke vozila za komunalna preduzeća. Vrijeme vraćanje kredita je 10 godina sa jednom godinom odgode i uz kamatu od 3,5% godišnje.

Kredit je u kuvajtskim dinarima (jedan KD iznisi je oko 7 KM). Obaveza po kreditu za 2004. godinu iznosi 1.057,35 KD. Godišnje otplate za naredne godine zaključno sa 2012. godinom iznose 820,00 KD, uz dodatak kamata, čija visina opada počev od 2003. godine kada je otpočelo plaćanje glavnice i koje iznose 37,35 KD za 2004. godinu do 7,32 KD koliko će iznositi 2012. godine.

6.2. Potraživanja:

R.b.	K-to	POTRAŽIVANJA	IZNOS U KM
1.	0275	Dati avansi za investicije	54.900,00
2.	0440	Dati stambeni krediti zaposlenima	278.806,77
3.	21885	Dati zajam – «Rad» Cazin	362.000,00
4.	21886	Potraživanja «Galileo» - Sarajevo	480,00
5.	21890	Dobavljači u zemlji- dati avansi	298.704,59
6.	2189	Sumnjiva i sporna potraživanja – UBS Ženeva	191.981,20
7.	5463	Porat porez na dobit	69.911,35
8.	5495	Članarina Turističkim zajednicama	7.177,28
		U K U P N O	1.263.961,19

Dati avansi za investicije odnose se na avans dat izvođaču radova za izgradnju vodomjernih stanica po ugovoru čija se realizacija prenosi u 2004. godinu.

Preduzeće je u 2000. i 2001. godini odobrilo stambene kredite zaposlenim. Potraživanja od radnika po tom osnovu sa 31.12.2003. godine iznose 278.806,77 KM.

Prema odluci Upravnog odbora odobren je kratkoročni zajma GP „Rad“ iz Cazina koje je izvodilo radove na vodovodnom sistemu u Cazinu kao pomoć u premoštavanju naplate fakturiranih radova od strane Kuvajtskog Fonda. Preduzete su aktivnosti i mjere u cilju naplate ovih sredstava.

Dobavljači u zemlji - dati avansi odnose se na ugovorene radove u toku 2003. godine za koje su dati avansi, a čija realizacija će se nastaviti u 2004. godini kada će uslijediti pravdanje datih avansa.

Stavka sumnjivih i spornih potraživanja odnosi se na manje vraćeni iznos sredstava u pokušaju obezbjeđenja kredita za sanaciju zgrade „Vodoprivreda BiH“. Spor se vodi pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Od poreske uprave Federacije BiH potražuju se sredstva za više plaćeni porez na dobit. Ovaj iznos sredstava se potražuje od poreske uprave od 2000-te godine i uprkos više puta pismenog traženja povrata sredstava ona do danas nisu vraćena preduzeću.

Iznos potraživanja članarine od turističkih zajednicama predstavlja iznos koji je preplaćen u odnosu na obavezu koju preduzeće ima po ovom osnovu. Preplaćeni iznos odbijaće se neplaćanjem narednih akontacija, a dio će se tražiti za povrat od turističkih zajednica.

7. KAPITAL I TRAJNI UDIJELI PREDUZEĆA

Kapital preduzeća sa 31.12.2003. godine iznosi 2.615.011,31 KM. Cjelokupan iznos kapitala je državni.

Javno preduzeće naslijedilo je trajne udijele u kapitalu kod drugih pravnih lica. Naime, Revizija predratne izvršene privatizacije po tzv. «Markovićevoj privatizaciji» kod Zavod za vodoprivredu, d.d. Sarajevo i Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta utvrdila je udijele Javnog preduzeća kod ovih pravnih lica, odnosno subjekata čiji je pravni slijednik ovo preduzeće. Na dan 31.12.2003. godine Javno preduzeće kod ovih pravnih lica ima trajne udijele u kapitalu u visini:

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| - Zavod za vodoprivredu, d.d. Sarajevo (43,34 % kapitala) | ili | 1.935.313,00 KM |
| - Institut za hidrotehniku GF, Sarajevo (21,595% kapitala) | ili | 48.393,00 KM |


DIREKTOR
Mehmed Buturović
Buturović Mehmed, dipl.ing.grad.